



FSNC-05/24

OPERADO FAFEF 2024

Acta de entrega - recepción

Municipio: Ocampo, Gto.

En la Calle Madero, Zona Centro, del Municipio de Ocampo, Gto.; siendo las 10:30 hrs. del 22 de Noviembre del 2024 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: ☒ Parcial: ☐

Datos generales de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON PORFIDO, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE MADERO. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A CALLE ABASOLO).

Fuente de inversión: 2524181010-I012 FAFEF 2024
Ejercicio fiscal: 2024
Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON PORFIDO, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE MADERO. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A CALLE ABASOLO).
Localidad: OCAMPO

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa: URBANIZADORA AJO, S.A. DE C.V.
Registros
No. de Registro CMIC: No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
GTO-SOP/PUC-0644-2007

Datos del contrato:

Número de contrato: MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SE/2024-25
Fechas según contrato
Inicio: 12/08/2024 Terminó: 10/10/2024
Fechas reales
Inicio: 12/08/2024 Terminó: 31/10/2024
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista
Fecha de término otorgada: 31/10/2024
Oficio de autorización
Número de oficio: S/N Fecha de emisión: 09/10/2024

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 2,295,642.19		\$ 1,531,990.16	\$ 763,652.03		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 2,295,642.19		\$ 1,531,990.16	\$ 763,652.03		



FSNC-05/24

OPERADO FAFEF 2024

Descripción de los trabajos realizados:

Se realizaron trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario y red de agua potable, se hicieron 21 descargas sanitarias y 21 tomas de agua potable y 1 caja de válvulas, en cuanto a terracerías se realizó cajeo en arroyo vehicular y en terracerías se colocaron capas de subrasante y base hidráulica, también se realizó cajeo en el área de banquetas y un relleno de las mismas con material calidad subrasante, se colocaron 247.58 m³ de guarnición trapezoidal 617.28 m² de porfido en arroyo y 224.06 m² de porfido en banquetas, además se colocaron 6 luminarias tipo led.

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2311209	Valor de la fianza:	\$ 229,564.22
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
20/11/2024	Inicio	Término	
	22/11/2024	22/11/2025	
Nombre de la afianzadora:	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.		
Ante :	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO GUANAJUATO		
Otras garantías:			

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	NORMAL	12/08/24	11/09/2024	\$ 689,432.83
2 (DOS)	NORMAL	12/09/2024	12/10/2024	\$ 985,431.10
3 (TRES)	FINIQUITO	12/10/2024	31/10/2024	\$ 620,778.26
Importe total estimado:				\$ 2,295,642.19

Observaciones:

El departamento de Servicios Públicos recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.



FSNC-05/24

OPERADO FAFEF 2024

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Fianza de Vicios Ocultos	

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de Servicios Públicos representada en este acto por el C. Héctor Rojas Luna en su carácter de Director de Servicios Públicos.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante. Firma: Nombre: Juan Carlos Olalde Velázquez Cargo: Director de Obras Públicas	Por la supervisión / superintendente de obra. Firma: Nombre: José Salvador Contreras Pantoja Cargo: Residente de la Obra
Por el municipio o entidad operadora. Firma: Nombre: Víctor Manuel Herrera Guerrero Cargo: Supervisor de la Obra	Por la Contratista Firma: Nombre: Alberto Joel Hernández Cortez Cargo: Administrador Único
Por la Secretaría de la Honestidad Firma: <u>No. Asistio.</u> Nombre: Cargo:	Por la Secretaría del Nuevo Comienzo: Firma: Nombre: MARTIN JAVIER ELIAS GUTIERREZ MARTINEZ Cargo: ARTICULADOR REGION II
Por la Contraloría Municipal Firma: Nombre: David Misael Herrera Romero Cargo: Contralor Municipal	Por Servicios Públicos Municipales: Firma: Nombre: Héctor Rojas Luna Cargo: Director de Servicios Públicos

