



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL PARCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCAMPO GTO.
LOCALIDAD SANTA REGINA, CALLES LAZARO CARDENAS Y VICENTE GUERRERO

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	MOG/DOPM/RAMO33/SE/2025-06		
DE FECHA	26 DE JUNIO DE 2025		IMPORTE \$ 3,986,935.58
FECHA DE INICIO CONTRATADA	3	DE JULIO	DEL 2025
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	30	DE SEPTIEMBRE	DEL 2025
FECHA DE INICIO REAL	3	DE JULIO	DEL 2025
FECHA DE TERMINO REAL	26	DE SEPTIEMBRE	DEL 2025
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA		DE	DEL
EN OFICIO No. (NÚMERO DE OFICIO)	DEL	DE	DEL
FECHA DE TERMINO PRORROGADA		DE	DEL
EN OFICIO No. (NÚMERO DE OFICIO)	DEL	DE	DEL
CONVENIOS MODIFICATORIOS			
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO	DEL	DE	DEL
EN TIEMPO (T2) PRORROGA	DEL	DE	DEL
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	DEL	DE	DEL

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

CALLES LAZARO CARDENAS Y VICENTE GUERRERO,
COMUNIDAD SANTA REGINA

FECHA DE RECEPCIÓN

02-oct-25

Jorge A. Bulleza Ch.
[Signature]
[Signature]
[Signature]

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

JOSE ANTONIO CASTILLO ROCHA

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

MOG/DOPM/RAMO33/SE/2025-06

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- | |
|------------------|
| 1.- PRELIMINARES |
| TERRACERIAS DE |
| 2.- PAVIMENTO |
| FIRMES Y PISOS |
| 3.- VEHICULARES |
| BANQUETAS Y |
| 4.- GUARNICIONES |
| RED DE DRENAJE |
| 5.- SANITARIO |
| RED DE AGUA |
| 6.- POTABLE |
| SEÑALIZACIÓN DE |
| 7.- TRANSITO |
| 8.- JARDINERÍA |
| INSTALACIÓN |
| 9.- ELÉCTRICA |

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

Jorge A. Balleza Ch.

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO		IMPORTE
01 (UNO)	DEL 03 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2025	\$	1,155,645.33
02 (DOS)	DEL 02 AL 22 DE AGOSTO DE 2025	\$	1,267,638.94
03 (TRES)	DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$	1,147,589.33
4 (CUATRO FINIQUITO)	DEL 05 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$	416,061.98



CONTRATADO	\$	3,986,935.58
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN		
TOTAL	\$	3,986,935.58
EJERCIDO	\$	3,986,935.58
SALDO A CANCELAR	\$	-

SANCIONES Y/O REINTEGROS

CONTRATO LIBRE DE SANCIONES Y/O REINTEGROS

GARANTIAS

FIANZA No.	<u>4433-04540-3</u>	DEL	<u>26</u>	DE	<u>JUNIO</u>	DEL	<u>2025</u>	VALOR	\$	<u>398,693.56</u>
CIA. DE FIANZAS										<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.</u>
CONCEPTO	<u>CUMPLIMIENTO</u>	ANTE								<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO GUANAJUATO</u>
FIANZA No.	<u>4433-04539-5</u>	DEL	<u>26</u>	DE	<u>JUNIO</u>	DEL	<u>2025</u>	VALOR	\$	<u>1,196,080.67</u>
CIA. DE FIANZAS										<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.</u>
CONCEPTO	<u>ANTICIPO</u>	ANTE								<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO GUANAJUATO</u>
FIANZA No.	<u>4433-04744-3</u>	DEL	<u>29</u>	DE	<u>SEPTIEMBRE</u>	DEL	<u>2025</u>	VALOR	\$	<u>398,693.56</u>
CIA. DE FIANZAS										<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.</u>
CONCEPTO	<u>VICIOS OCULTOS</u>	ANTE								<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO GUANAJUATO</u>

Jorge A. Ballera Ch.





RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

REGISTRO DE FIRMAS



JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA

JOSE ANTONIO CASTILLO ROCHA
POR LA CONTRATISTA

CARLA CAMACHO MARTINEZ
DIRECTORA DE ECOLOGIA

DAVID MISAEEL HERRERA ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

Jorge A. Balleza Ch.
JORGE ARMANDO BALLEZA CHAVEZ
POR EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD SANTA REGINA