



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL ☒ PARCIAL ☐

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA "REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN OCAMPO GTO.
LOCALIDAD GACHUPINES, CALLE MORELOS, PRIV. 5 DE MAYO, AMÉRICA, BENITO JUÁREZ,
OCAMPO, LÁZARO CÁRDENAS Y COMONFORT."

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	MOG/DOPM/R33-F1/SC/2024-30		
DE FECHA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
	IMPORTE	\$	1,351,710.71
FECHA DE INICIO CONTRATADA	1	DE	OCTUBRE 2024
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	29	DE	NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO REAL	1	DE	OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINO REAL	29	DE	NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA		DE	DEL
EN OFICIO No.	(NÚMERO DE OFICIO)	DEL	DE DEL
FECHA DE TERMINO PRORROGADA		DE	DEL
EN OFICIO No.	(NÚMERO DE OFICIO)	DEL	DE DEL
CONVENIOS MODIFICATORIOS			
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO	DEL	DE	DEL
EN TIEMPO (T2) PRORROGA	DEL	DE	DEL
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	DEL	28	DE NOVIEMBRE DEL 2024

Ma de Jesus Salas Aranda

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

GACHUPINES, OCAMPO, GTO.

FECHA DE RECEPCIÓN

06-dic-24

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

GRANADOS GUTIERREZ JOSE DANIEL

POR EL RESIDENTE

ERNESTO RAFAEL HERNANDEZ GARCIA

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

MOG/DOPM/R33-F1/SC/2024-30

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- 1.- PRELIMINARES
- 2.- EXCAVACIONES
- 3.- CARGAS Y ACARREOS
- 4.- PLANTILLAS
- 5.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
- 6.- CAJAS DE VALVULAS
- 7.- TOMAS DOMICILIARIAS

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

Ma de Jesus Salas Aranda

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]

RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

REGISTRO DE FIRMAS



JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA

GRANADOS GUTIERREZ JOSE DANIEL
POR LA CONTRATISTA

ABRIL MACIAS FLORES
DIRECTOR DE SAPAO

DAVID MISAEL HERRERA ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

Ma de Jesus salas Aranda
POR EL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD

ERNESTO RAFAEL HERNANDEZ GARCIA
RESIDENTE DE OBRA



RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO)	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	\$ 436,379.48
02 (DOS)	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 875,297.24
03 (TRES FINIQUITO)	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$ 90,033.99

CONTRATADO	\$	1,351,710.71
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$	50,000.00
TOTAL	\$	1,401,710.71
EJERCIDO	\$	1,401,710.71
SALDO A CANCELAR	\$	-

SANCIONES Y/O REINTEGROS

CONTRATO LIBRE DE SANCIONES Y/O REINTEGROS

GARANTIAS

FIANZA No.	2301987	DEL	27	DE	SEPTIEMBRE	DEL	2024	VALOR	\$	135,171.07
CIA. DE FIANZAS	CHUBB FIANZAS MONTERRERY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.									
CONCEPTO	CUMPLIMIENTO	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.							
FIANZA No.	2301991	DEL	27	DE	SEPTIEMBRE	DEL	2024	VALOR	\$	675,855.36
CIA. DE FIANZAS	CHUBB FIANZAS MONTERRERY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.									
CONCEPTO	ANTICIPO	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.							
FIANZA No.	2312955	DEL	03	DE	DICIEMBRE	DEL	2024	VALOR	\$	140,171.07
CIA. DE FIANZAS	CHUBB FIANZAS MONTERRERY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.									
CONCEPTO	VICIOS OCULTOS	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.							

Ma de Jesus Salas Aranda