



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL PARCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD PREDIO LOS LOCOS, CARRETERA OCAMPO-LEON KM 16.

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	<u>MOG/DOPM/R33-F1/SG/2024-39</u>		
DE FECHA	<u>20 DE DICIEMBRE DEL 2024</u>		
		IMPORTE	\$ <u>453,000.00</u>
FECHA DE INICIO CONTRATADA	<u>30</u>	DE	<u>DICIEMBRE DEL 2024</u>
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	<u>27</u>	DE	<u>FEBRERO DEL 2025</u>
FECHA DE INICIO REAL	<u>30</u>	DE	<u>DICIEMBRE DEL 2024</u>
FECHA DE TERMINO REAL	<u>30</u>	DE	<u>ENERO DEL 2025</u>
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA		DE	<u>DEL</u>
EN OFICIO No.	<u>(NÚMERO DE OFICIO)</u>	DEL	<u>DEL</u>
FECHA DE TERMINO PRORROGADA		DE	<u>DEL</u>
EN OFICIO No.	<u>(NÚMERO DE OFICIO)</u>	DEL	<u>DEL</u>
CONVENIOS MODIFICATORIOS			
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO	<u>DEL</u>	DE	<u>DEL</u>
EN TIEMPO (T2) PRORROGA	<u>DEL</u>	DE	<u>DEL</u>
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	<u>DEL</u>	DE	<u>DEL</u>

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

OCAMPO, GTO


FECHA DE RECEPCIÓN

12/02/2025

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

INTERVIENEN

	POR LA CONTRATANTE	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	_____	JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	_____	ING SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
	POR LA CONTRATISTA	
CONTRATISTA	_____	REBSU S.A. DE C.V.
RESIDENTE DE OBRA	_____	ING ERNESTO VILLALOBOS NAVA



MOTIVO


ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

MOG/DOPM/R33-F1/SG/2024-39

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.




DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- 1.- POSTES
 - 2.- TRANSFORMADORES
 - 3.- ELEMENTOS PARA ESTRUCTURAS DE BAJA Y MEDIA TENSION
 - 4.- ACOMETIDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO
 - 5.- ELEMENTOS PARA RETENIDA
 - 6.- LETRERO INFORMATIVO
- 
- 
- 

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO)FQ	30 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE ENERO DEL 2025	\$ 453,000.00



CONTRATADO	\$	453,000.00
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$	-
TOTAL	\$	453,000.00
EJERCIDO	\$	453,000.00
SALDO A CANCELAR	\$	-




SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1.0 (UNO AL MILLAR) POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: (PERIODO TOTAL SANCIONADO); SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: (CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).



GARANTIAS

FIANZA No.	_____	DEL	_____	DE	_____	DEL	_____	VALOR	_____
CIA. DE FIANAZAS	_____								
CONCEPTO	CUMPLIMIENTO	ANTE	_____						
FIANZA No.	_____	DEL	_____	DE	_____	DEL	_____	VALOR	_____
CIA. DE FIANAZAS	_____								
CONCEPTO	ANTICIPO	ANTE	_____						
FIANZA No.	3004534	DEL	10	DE	FEBRERO	DEL	2025	VALOR	\$ 45,300.00
CIA. DE FIANAZAS	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA S.A.								
CONCEPTO	VICIOS OCULTOS	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.						



RECEPCION



LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

REGISTRO DE FIRMAS

  _____ JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	 _____ ING SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA
 _____ RERSU S.A. DE C.V. POR LA CONTRATISTA	 _____ ING ERNESTO VILLALOBOS NAVA RESIDENTE DE OBRA
 _____ DAVID MISAEL HERRERA ROMERO CONTRALOR MUNICIPAL	  _____ HECTOR ROJAS LUNA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS