



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL ☒ PARCIAL ☐

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD EL TIGRE, CARR. SAN JOSE DEL TORREON AL TIGRE, KM, 10.

ANTECEDENTES

CONTRATO No. MOG/DOPM/R33-F1/SG/2024-43

DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

IMPORTE \$ 125,000.00

FECHA DE INICIO CONTRATADA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA DE TERMINO CONTRATADA 27 DE FEBRERO DEL 2025

FECHA DE INICIO REAL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA DE TERMINO REAL 30 DE ENERO DEL 2025

FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA                      DE                      DEL                     

EN OFICIO No. (NÚMERO DE OFICIO) DEL                      DE                      DEL                     

FECHA DE TERMINO PRORROGADA                      DE                      DEL                     

EN OFICIO No. (NÚMERO DE OFICIO) DEL                      DE                      DEL                     

CONVENIOS MODIFICATORIOS                      DE                      DEL                     

EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO                      DE                      DEL                     

EN TIEMPO (T2) PRORROGA                      DE                      DEL                     

EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN                      DE                      DEL                     

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

OCAMPO, GTO

FECHA DE RECEPCIÓN

07/03/2025

Diego Trojillo A

## INTERVIENEN

### POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ

### POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ELECTRICA JM S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

ING DIEGO TRUJILLO AZPEITIA

## MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

**MOG/DOPM/R33-F1/SG/2024-43**

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- 1.- POSTES
- 2.- TRANSFORMADORES
- 3.- AISLADORES
- 4.- ELEMENTOS PARA ESTRUCTURAS DE BAJA Y MEDIA TENSION
- 5.- ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS
- 6.- CABLES Y ALAMBRES
- 7.- TRAMITES Y PAGOS

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

Diego Trujillo A

## RELACION DE ESTIMACIONES

| NUMERO     | PERIODO                                          | IMPORTE       |
|------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 01 (UNO)FQ | 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE ENERO DEL 2025 | \$ 125,000.00 |

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| CONTRATADO               | \$ | 125,000.00 |
| AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN | \$ | -          |
| TOTAL                    | \$ | 125,000.00 |
| EJERCIDO                 | \$ | 125,000.00 |
| SALDO A CANCELAR         | \$ | -          |

## SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1.0 (UNO AL MILLAR) POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: (PERIODO TOTAL SANCIONADO); SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: (CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).

## GARANTIAS

|                 |                |      |       |    |           |     |       |       |                                               |
|-----------------|----------------|------|-------|----|-----------|-----|-------|-------|-----------------------------------------------|
| FIANZA No.      | _____          | DEL  | _____ | DE | _____     | DEL | _____ | VALOR | _____                                         |
| CIA. DE FIANZAS | _____          |      |       |    |           |     |       |       |                                               |
| CONCEPTO        | CUMPLIMIENTO   | ANTE |       |    |           |     |       |       |                                               |
|                 |                |      |       |    |           |     |       |       | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.           |
| FIANZA No.      | _____          | DEL  | _____ | DE | DICIEMBRE | DEL | _____ | VALOR | _____                                         |
| CIA. DE FIANZAS | _____          |      |       |    |           |     |       |       |                                               |
| CONCEPTO        | ANTICIPO       | ANTE |       |    |           |     |       |       |                                               |
|                 |                |      |       |    |           |     |       |       | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.           |
| FIANZA No.      | 3010406        | DEL  | 24    | DE | FEBRERO   | DEL | 2025  | VALOR | \$ 12,500.00                                  |
| CIA. DE FIANZAS | _____          |      |       |    |           |     |       |       |                                               |
| CONCEPTO        | VICIOS OCULTOS | ANTE |       |    |           |     |       |       |                                               |
|                 |                |      |       |    |           |     |       |       | SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. DE C.V. |
|                 |                |      |       |    |           |     |       |       | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.           |

Diego Trojillo A

## RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

## OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

## REGISTRO DE FIRMAS



JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

CONSTRUCTORA ELÉCTRICA JM S.A. DE C.V.  
POR LA CONTRATISTA

Diego Trujillo A  
ING DIEGO TRUJILLO AZPEITIA  
RESIDENTE DE OBRA

DAVID MISAEL HERRERA ROMERO  
CONTRALOR MUNICIPAL

HECTOR ROJAS LUNA  
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

