

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN : 04 DE FEBRERO DE 2025

FECHA DE INICIO CONTRATADO 02 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TÉRMINO CONTRATADO 30 DE ENERO DE 2025

NÚMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	Fortalecimiento del Centro Recreativo Familiar El Saucito (Cuarta Etapa)	IMPORTE CONTRATADO \$ 1,848,230.57	FECHA DE INICIO CONTRATADO 02 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTIMADO NORMAL \$ 1,525,738.19
		AMPLIAC. Y/O REDUCC. \$ -	FECHA DE TÉRMINO CONTRATADO 30 DE ENERO DE 2025	ESTIMADO VOL. EXC. \$ 14,573.97
CONTRATO	MDG/CDPM/FOAM-REC-MPAL/51/2024-33	TOTAL CONTRATADO \$ 1,848,230.57	FECHA DE INICIO REAL 02 DE DICIEMBRE DE 2024	SUB TOTAL \$ 1,540,318.16
	LÁZARO ROJAS LUNA		FECHA DE TÉRMINO REAL 30 DE ENERO DE 2025	I.V.A. \$ 245,450.91
CONTRATISTA				TOTAL 1 \$ 1,785,769.07
				TOTAL REFORRESTACIÓN \$ 61,461.50
				TOTAL: \$ 1,848,230.57

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5		
A	CICLOPETA											
1	PRELIMINARES											
A.1.1	LIQ. Y NIVELACIÓN EN TERRENO NATURAL A REVENTÓN DE HILO, INCLUYE: REFERENCIAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECTUACIÓN	M2	781.06	\$ 13.94	\$ 10,887.98	791.84	-	-	-	-	10.78	\$ 11,038.25
2	DESPLAZO DE TERRENO NATURAL CON DESMORZADO, A MANO HASTA 15 CM, TODAS LAS ZONAS INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.L.I.N.T	M2	781.06	\$ 73.43	\$ 57,353.24	471.20	309.86	-	-	-	-	\$ 57,353.24
A.2.1	DESPLAZO DE TERRENO NATURAL CON DESMORZADO, A MANO HASTA 15 CM, TODAS LAS ZONAS INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.L.I.N.T	M3	110.97	\$ 71.85	\$ 7,973.19	77.29	34.63	-	-	-	0.95	\$ 8,041.45
A.2.2	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL DE 0.00 A 2.00 M DE ALTURA, INCLUYE: MANIOBRAS, MOVIMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECTUACIÓN P.L.I.N.T	M3	296.57	\$ 73.52	\$ 21,803.83	192.36	105.44	-	-	-	1.13	\$ 21,894.26
A.2.3	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN PROPIO O ALQUILADO DE MATERIALES MIXTOS, TRANSITO SOBRE REVESTIMIENTO, TERRACERÍA O BRECHA AL PRIMER KILÓMETRO	M3-KM	1,186.28	\$ 12.20	\$ 14,472.62	769.44	421.76	-	-	-	4.92	\$ 14,532.64
A.2.4	MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUBSECUENTES, AFINE DE FONDO PARA MEDIR LA EXCAVACIÓN, Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90% PROCTOR ESTÁNDAR CON EQUIPO MENOR INTINTIVO-MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.L.I.N.T	M2	781.06	\$ 51.78	\$ 40,443.29	471.20	309.86	-	-	-	-	\$ 40,443.29
A.2.5	RELLENO SEMI-MECÁNICO EN CAJA CON MATERIAL DE CALIDAD DE SUB-BASE, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, ACARREO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTAR, DE ACUERDO A NORMA N-CTR-CAR-1-01-2017	M3	24.09	\$ 418.04	\$ 10,070.58	-	30.9279	-	-	-	5.8379	\$ 12,923.09
A.2.6	BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4", SIN FINOS, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 10CM INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.L.I.N.T	M3	53.20	\$ 1,002.12	\$ 53,312.78	38.36	15.31	-	-	-	0.47	\$ 53,783.78
A.2.7												
SUMA					\$ 216,377.51							\$ 220,016.00

LÁZARO ROJAS LUNA
CONTRATISTA

JUAN CARLOS OVALDE VELAZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN : 04 DE FEBRERO DE 2025

NUMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	Fortalecimiento del Centro Recreativo Familiar El Saucito (Cuarta Etapa)	IMPORTE CONTRATADO \$	1,848,230.57	FECHA DE INICIO CONTRATADO	02 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTIMADO NORMAL \$	1,525,738.19
		AMPLIAC. Y/O REDUC. \$		FECHA DE TERMINO CONTRATADO	30 DE ENERO DE 2025	ESTIMADO VOL. EXC. \$	14,579.97
CONTRATO	MOG/DOPM/FOAM-REC.MP/LA/IS/2024-33						
	LÁZARO ROJAS LUNA	TOTAL CONTRATADO \$	1,848,230.57	FECHA DE INICIO REAL	02 DE DICIEMBRE DE 2024	SUB TOTAL \$	1,540,318.16
CONTRATISTA				FECHA DE TERMINO REAL	30 DE ENERO DE 2025	I.V.A. \$	246,450.91
						TOTAL \$	1,786,769.07
		TOTAL REFORESTACIÓN \$	61,461.50				
		TOTAL:	1,848,230.57				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5		
3	GUARNICIONES Y PAVIMENTO											
A.3.1	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 10 X 15 X 25 CMS. DE SECCIÓN: CONCRETO F'C=200 KG/C/M2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CURADO, COLOCACIÓN DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M	591.10	\$ 406.12	\$ 240,057.53	421.51	170.09	-	-	-	591.60	\$ 240,260.59
A.3.2	FIRME DE 8CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ECOLÓGICO H.O. F'C=200KG/C/M2, T.M.A. 10MM, INCLUYE: HECHURA DEL CONCRETO, ADITIVO, CIMBRADO, DESMIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREO, VACADO, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	531.99	\$ 611.36	\$ 325,237.41	-	535.98	-	-	-	535.98	\$ 327,676.73
A.3.3	JUNTA EN CONCRETO A BASE DE PASA, JUNTA DE PLÁSTICO DE 1" (2.5CM), INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DIMENSIONAMIENTO, CORTES, FIJACIÓN Y LIMPIEZA.	M	208.99	\$ 45.31	\$ 9,469.34	-	210.00	-	-	-	210.00	\$ 9,515.10
A.3.4	EMPEDRADO, CON UN ESPESOR TOTAL DE 15 CM, A BASE DE PIEDRA BOLA (DIÁMETRO APROXIMADO DE 4" A 6"), LA CUAL SERÁ AHOGADA EN UNA CAMA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/C/M2 DENTRO DE LOS MISMOS 15 CM DE ESPESOR Y EMBOQUILLADA CON EL MISMO CONCRETO HIDRÁULICO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	94.98	\$ 606.13	\$ 57,570.23	-	82.10	-	-	-	82.10	\$ 49,763.27
A.3.5	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA F'C = 200 KG/C/M2, T.M.A = 19 MM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6 / 10-10, PARA RECIBIR ACABADO. INCLUYE: COMPACTACIÓN DE TERRENO, TRAZO, HABILITADOS DE MALLA, SEPARADORES, CIMBRA EN FRONTERAS, CURADO Y LIMPIEZA.	M2	94.98	\$ 490.52	\$ 46,589.59	-	84.14	-	-	-	84.14	\$ 41,272.35
A.3.6	MURO DE MAMPUESTERÍA, ESPESOR VARIABLE, CONSTRUÍDO CON PIEDRA BRASA, CARAS ROSTREADAS, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLONEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	M3	6.20	\$ 2,176.71	\$ 13,495.60	8.42	-	-	-	-	8.42	\$ 18,327.90
SUMA					\$ 692,119.70							\$ 686,815.94

CONTRATISTA

LÁZARO ROJAS LUNA

SUPERVISOR DE OBRA

INGENIERO ELIUT VILLAS VALDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JUAN CARLOS CALDE VILLARREAL

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN : 04 DE FEBRERO DE 2025

NUMERO DE FIANZA :

FINQUIITO DE OBRA

OBRA	Fortalecimiento del Centro Recreativo Familiar El Saucito (Cuarta Etapa)	IMPORTE CONTRATADO	\$	1,848,230.57	FECHA DE INICIO CONTRATADO	02 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTIMADO NORMAL	\$	1,525,738.19		
		AMPLIAC. Y/O REDUCC.	\$	-	FECHA DE TERMINO CONTRATADO	30 DE ENERO DE 2025	ESTIMADO VOL. EXC.	\$	14,579.97		
CONTRATO	MOG/DOPM/FOAM-REC.MPA/JS/2024-33								SUB TOTAL	\$	1,540,318.16
									I.V.A.	\$	246,450.91
CONTRATISTA	LÁZARO ROJAS LUNA	TOTAL CONTRATADO	\$	1,848,230.57	FECHA DE INICIO REAL	02 DE DICIEMBRE DE 2024	TOTAL 1		\$	1,786,769.07	
									TOTAL REFORSTACIÓN	\$	61,461.50
									TOTAL:	\$	1,848,230.57

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5		
4	PINTURA											
A.4.1	RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10CM DE ANCHO, CON PINTURA AMARILLO TRÁFICO CON MICROESFERA. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M	325.55	\$	33.19	\$	10,805.00	-	-	325.80	-	0.25 \$ 10,813.30
A.4.2	PINTURA EN CORONA DE GUARNICIÓN DE 10CM DE ANCHO, CON PINTURA BLANCO TRÁFICO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M	651.10	\$	31.67	\$	20,620.34	-	-	653.60	-	12.50 \$ 21,016.21
A.4.3	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE DE PRIMERA CALIDAD, EN COLOR BLANCO O AMARILLO, SOBRE PAVIMENTO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DILUCIÓN, APLICACIÓN A DOS MANOS HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA.	M2	34.98	\$	134.29	\$	4,697.46	-	-	24.14	-	10.84 \$ 3,241.76
5	SEÑALÉTICA											
A.5.1	SEÑAL TURÍSTICA (ST 26) DE 61 CM POR LADO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A. INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 80 CM DE PROFUNDIDAD Y 40 CM DE DIÁMETRO, POSTE A BASE DE ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/4" GALVANIZADO AHOGADO EN MUERTO DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, TORNILLO CABEZA DE COCHE Y TUERCA ANTIVANDÁLICA GALVANIZADOS. N.CTR-CAR.1.07.005/00.	PZA	1.00	\$	3,045.60	\$	3,045.60	-	-	1.00	-	- \$ 3,045.60
A.5.2	SEÑAL LÍMITE DE VELOCIDAD 10KM/HR (SR 9) DE 61 CM POR LADO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A. INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 80 CM DE PROFUNDIDAD Y 40 CM DE DIÁMETRO, POSTE A BASE DE ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/4" GALVANIZADO AHOGADO EN MUERTO DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, TORNILLO CABEZA DE COCHE Y TUERCA ANTIVANDÁLICA GALVANIZADOS. N.CTR-CAR.1.07.005/00.	PZA	2.00	\$	3,045.60	\$	6,091.20	-	-	2.00	-	- \$ 6,091.20
A.5.3	SEÑAL TURÍSTICA (ST 16) DE 61 CM POR LADO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A. INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 80 CM DE PROFUNDIDAD Y 40 CM DE DIÁMETRO, POSTE A BASE DE ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/4" GALVANIZADO AHOGADO EN MUERTO DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, TORNILLO CABEZA DE COCHE Y TUERCA ANTIVANDÁLICA GALVANIZADOS.	PZA	2.00	\$	3,045.60	\$	6,091.20	-	-	2.00	-	- \$ 6,091.20
A.5.4	SEÑAL TURÍSTICA (ST 37) DE 61 CM POR LADO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A. INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 80 CM DE PROFUNDIDAD Y 40 CM DE DIÁMETRO, POSTE A BASE DE ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/4" GALVANIZADO AHOGADO EN MUERTO DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, TORNILLO CABEZA DE COCHE Y TUERCA ANTIVANDÁLICA GALVANIZADOS.	PZA	2.00	\$	3,045.60	\$	6,091.20	-	-	2.00	-	- \$ 6,091.20

SUMA	\$	57,442.00	\$	56,390.47
------	----	-----------	----	-----------

LÁZARO ROJAS LUNA
CONTRATISTA

ING. SERGIO ELIUT VILLAGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OLADE VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN : 04 DE FEBRERO DE 2025
NUMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	Fortalecimiento del Centro Recreativo Familiar El Sautito (Cuarta Etapa)	IMPORTE CONTRATADO \$ 1,848,230.57	FECHA DE INICIO 02 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTIMADO NORMAL \$ 1,525,738.19
		AMPLIAC. Y/O REDUCC. \$ -	FECHA DE TERMINO 30 DE ENERO DE 2025	ESTIMADO VOL. EXC. \$ 14,579.97
CONTRATO	MOG/DOPM/FOAM-REC.MP/AL/51/2024-33			SUB TOTAL \$ 1,540,318.16
	LAZARO ROJAS LUNA			I.V.A. \$ 246,450.91
CONTRATISTA		TOTAL CONTRATADO \$ 1,848,230.57	FECHA DE INICIO REAL 02 DE DICIEMBRE DE 2024	TOTAL 1 \$ 1,786,769.07
			FECHA DE TERMINO REAL 30 DE ENERO DE 2025	TOTAL REFORSTACIÓN \$ 61,461.50
				TOTAL: \$ 1,848,230.57

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5		
A.5.5	SEÑAL (SR 7) CEDA EL PASO DE 61 CM POR LADO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A. INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 80 CM DE PROFUNDIDAD Y 40 CM DE DIÁMETRO, POSTE A BASE DE ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/4" GALVANIZADO AHOGADO EN MUERTO DE CONCRETO DE FC= 150 KG/CM2, TORNILLO CABEZA DE COCHE Y TUERCA ANTIVANDÁLICA GALVANIZADOS. N.CTR.CAR.1.07.005/00	PZA	1.00	\$ 3,045.60	\$ 3,045.60	-	1.00	-	-	-	1.00	\$ 3,045.60
6 A.6.1	LETRERO INFORMATIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 1.2 X 0.80 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51MM.). CAL. 14. TABLERO DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 18 Y 2 SOPORTES A 2.50 M. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51MM.). CAL. 14. INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS CAPAS DE PINTURA ESMALTE BLANCO COMEX O EQUIVALENTE EN CAUDAL, COSTO Y GARANTÍA, 2 MUERTOS DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 PARA EMPOTRE, VINIL AUTOADHERIBLE, DE ACUERDO AL DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADO POR LA CONTRATANTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 6,552.55	\$ 6,552.55	-	1.00	-	-	-	1.00	\$ 6,552.55
8 1 B.1.1	CERCO PERIMETRAL MALLA CILÍNDRICA CERCA DE MALLA GALVANIZADA CON TELA CALIBRE 11 CON ABERTURA 63 X 63 MM POR 2.00 M DE ALTURA, INCLUYE: MUERTOS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 20 X 20 X 50 CM. PARA CIMENTAR POSTES LINEALES, Y DE 20 X 20 X 60 CM PARA CIMENTAR POSTES CARGADORES Y ESQUINEROS, CADENA DE DESPLANTE DE 15X15CM, CON CONCRETO FC=150KG/CM2, ESPADA RECTA DE LÁMINA DE 48M CAL. 20 Y REMATE CON TRES LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS CAL. 15.5, POSTES INTERMEDIOS DE 48 MM X 2.00 M CAL. 20, POSTES ESQUINEROS Y POSTES CARGADORES DE 63 MM DE DIÁMETRO X 2.50 M CAL. 18, MARCO SUPERIOR DE 38 MM CAL. 20, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M	607.04	\$ 885.27	\$ 537,394.30	610.38	-	-	-	-	610.38	\$ 540,351.10
B.1.2	PUERTA DE MALLA CICLON CON APERTURA DE 63X63MM, CALIBRE 11, DE 2.00 MTS DE ALTURA, DE 4 METROS DE ANCHO, FORMADA POR DOS HOJAS, UTILIZANDO SOPORTES A BASE DE TUBO DE F.O.G.O. DE 63MM DE DIÁMETRO, CALIBRE 18, DE 2 MTS DE ALTURA, AHOGADO EN MUERTO DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 20X20X60CM, MARCO Y BARRA INTERMEDIA A BASE DE TUBO DE F.O.G.O. DE 38MM DE DIÁMETRO, CALIBRE 20 ; INCLUYE: HERRALES, BISAGRAS, PASADORES, CANDADO, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 5,694.60	\$ 11,389.20	2.00	-	-	-	-	2.00	\$ 11,389.20

CONTRATISTA
LAZARO ROJAS LUNA

INCARGADO DE LA OBRA
WILLEGAS VALDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ

558,381.35

561,338.45

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN : 04 DE FEBRERO DE 2025

NUMERO DE FIANZA :


FINIQUITO DE OBRA

OBRA	Fortalecimiento del Centro Recreativo Familiar El Saucito (Cuarta Etapa)	IMPORTE CONTRATADO \$	1,848,230.57	FECHA DE INICIO CONTRATADO	02 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTIMADO NORMAL \$	1,525,738.19
		AMPLIAC. Y/O REDUCC. \$	-	FECHA DE TERMINO CONTRATADO	30 DE ENERO DE 2025	ESTIMADO VOL. EXC. \$	14,579.97
CONTRATO	MOD/DOPM/FOAM-REC.MPAL/SI/2024-33	FECHA DE INICIO REAL		02 DE DICIEMBRE DE 2024		SUB TOTAL \$	1,540,318.16
	LÁZARO ROJAS LUNA	FECHA DE TERMINO REAL		30 DE ENERO DE 2025		I.V.A. \$	246,450.91
CONTRATISTA		TOTAL CONTRATADO \$		1,848,230.57		TOTAL 1 \$	1,786,769.07
						TOTAL REFORRESTACIÓN \$	61,461.50
						TOTAL:	\$ 1,848,230.57


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL		
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4				5	
B.2.1	BARRERA VEHICULAR A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL MANUAL CONSTRUIDA EN UNA HOJA DE TUBO EN 64" CED. 40 DE 1.0M CON PLACA DE 25X25CM DE 1/2", ANCLAS DE REDONDO LISO DE 1/2", BRAZO SEGÚN DISEÑO, EN UNA SECCION DE 4.50M, CON TUBO ESTRUCTURAL CED. 30 DE 62" Y VERTICALES DE TUBO ESTRUCTURAL CED. 30 DE 61", INCLUYE: APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE NCA. BEREL SUMMA DE SECADO RÁPIDO O SIMILAR, EXCAVACIONES, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$	15,757.30	\$	15,757.30	-	-	-	-	\$	15,757.30	
			SUB TOTAL 1		\$		1,540,318.16		SUB TOTAL 1		\$		1,540,318.16	
			I.V.A. 16%		\$		246,450.91		I.V.A. 16%		\$		246,450.91	
					\$		1,786,769.07				\$		1,786,769.07	
C.1.1	FORESTACIÓN SUMINISTRO Y PLANTADO DE ÁRBOL DE LA VARIEDAD ENCINO SIEMPRE VERDE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EN MEDIO BARRIL, ALTURA DE 1.5 A 2.0M, GROSOR DE TRONCO DE 1 1/2" A 2" INCLUYE: FLETES, ACARREOS, CAJETE, PLANTADO, RIEGOS NECESARIOS HASTA SU ENTREGA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	\$	6,146.15	\$	61,461.50	-	-	10.00	-	\$	61,461.50	
			SUBTOTAL 2		\$		61,461.50		SUBTOTAL 2		\$		61,461.50	
			TOTAL ACUMULADO		\$		1,848,230.57		TOTAL ACUMULADO		\$		1,848,230.57	
			TOTAL		\$		1,848,230.57		TOTAL		\$		1,848,230.57	

ESTA FILA SOLO CORRESPONDERÁ EN LA ÚLTIMA HOJA DEL FINQUIETO, EN DONDE SE REFLEJARA EL TOTAL ACUMULADO DE TODAS LAS HOJAS

ESTA FILA SOLO CORRESPONDERÁ EN LA ÚLTIMA HOJA DEL FINIQUITO, EN DONDE SE REFLEJARA EL TOTAL ACUMULADO DE TODAS LAS HOJAS


LÁZARO ROJAS LUNA
CONTRATISTA


ING. CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRA


JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS