

OPERADO FAFEF 2025

Acta de entrega - recepción

Municipio: Ocampo, Gto.

En la Calle Hidalgo, Zona Centro, del Municipio de Ocampo, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 29 de Octubre del 2025, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON PORFIDO, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO COL. CENTRO, CALLE MIGUEL HIDALGO. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A MANUEL DOBLADO).

Fuente de inversión:	1012 FAFEF 2025
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON PORFIDO, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO COL. CENTRO, CALLE MIGUEL HIDALGO. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A MANUEL DOBLADO).
Localidad:	OCAMPO

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa:	COPU-PRISA S.A. DE C.V.
Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
	GTO-SOP/PUC-4867-2020

Datos del contrato:

Número de contrato:	MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-11		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
21/07/2025	18/09/2025	21/07/2025	10/10/2025
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
10/10/2025	Número de oficio	Fecha de emisión	
	S/N	17/09/2025	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 1,641,094.94	\$ 820,547.47		\$ 820,547.47		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 1,641,094.94	\$ 820,547.47		\$ 820,547.47		

Descripción de los trabajos realizados:

Se realizaron trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario y red de agua potable, se hicieron 9 descargas sanitarias y 9 tomas de agua potable y 2 caja de válvulas, en cuanto a terracerías se realizó cajeo en arroyo vehicular y en terracerías se colocaron capas de subrasante y base hidráulica, también se realizó cajeo en el área de banquetas y un relleno de las mismas con material calidad subrasante, se colocaron 95.20 ml de guarnición trapezoidal 343.22 m2 de pórfido en arroyo y 144.11 m2 de pórfido en banquetas, además se colocaron 2 postes con luminarias solares.

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	30758683	Valor de la fianza:	\$ 164,109.49
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
14/10/2025		Inicio	Término
		29/10/2025	29/10/2026
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		
Ante :	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO GUANAJUATO		
Otras garantías:			

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	NORMAL	21/07/25	15/08/2025	\$ 519,269.35
2 (DOS)	NORMAL	16/08/2025	31/08/2025	\$ 938,148.48
3 (TRES)	NORMAL	01/09/2025	18/09/2025	\$ 100,844.59
4(CUATRO)	F.C. Y FINIQUITO	19/09/2025	10/10/2025	\$ 82.832.52
Importe total estimado:				\$ 1,641,094.94

Observaciones:

El departamento de Servicios Públicos recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.




Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Fianza de Vicios Ocultos	

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de Servicios Públicos representada en este acto por el C. Guillermo Palomo Navarro Luna en su carácter de director de Servicios Públicos. Y Carla Camacho Martínez directora de Ecología. Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Juan Carlos Olalde Velázquez Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p>Por la supervisión / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Victor Manuel Hernández Rodríguez Cargo: Residente de la Obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Víctor Manuel Herrera Guerrero Cargo: Supervisor de la Obra</p>	<p>Por la Contratista.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Antonio Angel Gonzalez Romero Cargo: Presidente del Consejo de Administración</p>
<p>Por la Secretaría de la Honestidad</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría del Nuevo Comienzo:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: MARIA EUSTOLIA SANCHEZ Cargo: DIRECTORA DE ARTICULACION REGIONAL</p>
<p>Por la Contraloría Municipal</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: David Misael Herrera Romero Cargo: Contralor Municipal</p>	<p>Por Servicios Públicos Municipales:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Guillermo Palomo Navarro Cargo: Director de Servicios Públicos</p>
<p>Por Ecología</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Carla Camacho Martínez Cargo: Directora de Ecología</p>	<p></p>