



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE MIGUEL HIDALGO. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A MANUEL DOBLADO)

CONTRATISTA:	COPU-PRISA S.A. DE C.V.	
NÚMERO DE CONTRATO:	MCG/DCPM/SENCO-R33/SE/2025-11	
IMPORTE CONTRATADO:	\$	1,641,094.94
AMPLIACIÓN:	\$	-
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$	1,641,094.94

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	21/07/2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	18/09/2025
FECHA DE INICIO REAL:	21/07/2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS:	10/10/2025
FECHA DE TÉRMINO REAL:	10/10/2025

HOJA:		DE	
FECHA DE ELABORACIÓN:	10/10/2025		

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS								ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.							
UEC.UB.07.110.1010	TRAZO Y NIVELACION Trazo y nivelación con equipo topográfico en vitalidades, sobre terreno plano, estableciendo ejes y referencias. Incluye: trabajos en sitio, estacas, mojeneras y bancos de nivel.	m2	498.74	\$ 11.61	\$ 5,790.37	(500.36)	(.00)	(.00)	(.00)					500.36	\$ 5,809.18	-\$ 18.81		
UEC.UB.05.120.1110	DEMOLICIONES Demolición mecánica de losa de rodamiento de concreto hidráulico de hasta 15 cm de espesor. Incluye: corte de acero y retiro de material a primera estación de 20 m.	m3	52.07	\$ 448.57	\$ 23,357.04	(51.49)	(.00)	(.00)	(.00)					51.49	\$ 23,096.87	\$ 260.17		
UEC.UB.05.120.1070	Demolición mecánica de banquetas de concreto simple de hasta 12 cm de espesor. Incluye: retiro de material a primera estación de 20 m.	m3	13.76	\$ 377.14	\$ 5,189.45	(17.29)	(.00)	(.00)	(.00)					17.29	\$ 6,520.75	-\$ 1,331.30		
UEC.UB.05.120.1030	Demolición mecánica de guarnición de concreto simple, sección trapezoidal. Incluye: retiro de material a primera estación de 20 m.	m3	6.87	\$ 377.14	\$ 2,590.95	(5.72)	(.00)	(.00)	(.00)					5.72	\$ 2,157.24	\$ 433.71		
UEC.UB.07.130.1020	Carga por medios mecánicos de camión con material producto de la demolición. Incluye: acarreo al 1er km y descarga.	m3	109.05	\$ 98.10	\$ 10,687.81	(111.75)	(.00)	(.00)	(.00)					111.75	\$ 10,962.68	-\$ 284.87		
UEC.UB.07.130.1120	Acarreo de material producto de demolición en camión a los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte.	m3-km	218.1	\$ 8.51	\$ 1,856.03	(202.14)	(.00)	(.00)	(.00)					202.14	\$ 1,720.21	\$ 135.82		
UEC.ED.94.115.1050	Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empotre de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.	Pieza	1	\$ 2,410.83	\$ 2,410.83	(.00)	(.00)	(1.00)	(.00)					1.00	\$ 2,410.83	\$ -		
MOVIMIENTO DE TIERRAS / TERRACERIAS																		
EXCAVACIONES																		
UEC.UB.07.120.1215	Excavación por medios mecánicos en caja para desplante de terracerías, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en caja, afinamiento de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.	m3	200.17	\$ 58.22	\$ 11,853.90	(144.78)	(.00)	(.00)	(.00)					144.78	\$ 8,428.09	\$ 3,224.81		
UEC.UB.07.130.1015	Carga por medios mecánicos de camión con material producto de la excavación. Incluye: acarreo al 1er km y descarga.	m3	260.22	\$ 66.24	\$ 17,236.97	(188.21)	(.00)	(.00)	(.00)					188.21	\$ 12,467.03	\$ 4,769.94		
UEC.UB.07.130.1115	Acarreo de material producto de excavación en camión a los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte.	m3-km	520.44	\$ 8.31	\$ 4,324.86	(376.43)	(.00)	(.00)	(.00)					376.43	\$ 3,128.13	\$ 1,196.72		
UEC.UB.07.140.1050	AFINES Y COMPACTACIONES Compactación de terreno natural por medios mecánicos, al 90% de su P.V.S.M., para desplante de terracerías. Incluye: incorporación de agua.	m2	372.56	\$ 30.73	\$ 11,448.77	(361.96)	(.00)	(.00)	(.00)					361.96	\$ 11,123.03	\$ 325.74		
UEC.UB.10.100.1085	Capa Subrasante, con material procedente de banco, compactada al 95 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N CTR CAR-1-01-009/16.	m3	55.88	\$ 483.14	\$ 26,997.86	(72.39)	(.00)	(.00)	(.00)					72.39	\$ 34,974.50	-\$ 7,976.64		
UEC.UB.10.100.1150	Capa Base Hidráulica, con material producto de la trituración de roca sana, procedente de banco, compactada al 95 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N CTR CAR-1-04-002/11.	m3	74.51	\$ 698.42	\$ 52,039.27	(72.39)	(.00)	(.00)	(.00)					72.39	\$ 50,558.62	\$ 1,480.65		
INSTALACIÓN HIDRÁULICA																		
OBRA CIVIL																		
UEC.IH.18.165.1010	Atraque a base de concreto hecho en obra f.c = 150 kg/cm2 para sujetar tuberías. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbrado y curado.	m3	0.62	\$ 3,473.41	\$ 2,153.51	(.00)	(.00)	(.72)	(.00)					0.72	\$ 2,500.86	-\$ 347.34		
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	158.06	\$ 9.67	\$ 1,528.44	(.00)	(.00)	(153.93)	(.00)					153.93	\$ 1,488.50	\$ 39.94		
SUMA DE ESTA HOJA :					\$	179,278.06	SUMA DE ESTA HOJA :								\$	177,347.53	\$	1,928.53

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE : JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE : VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO : SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE : ANTONIO ANGEL GONZALEZ MANZANO
CARGO : ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE MIGUEL HIDALGO, (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A MANUEL DOBLADO)

CONTRATISTA: COPU-PRISA S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-11
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,641,094.94
 AMPLIACIÓN: \$ _____
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,641,094.94

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21/07/2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 18/09/2025
 FECHA DE INICIO REAL: 21/07/2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 10/10/2025
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 10/10/2025

HOJA: _____
 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025 2 DE 8

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS								ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.						
UEC.ED.38.215.1050	TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIAL Toma domiciliar en línea de 3" a base de tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 3" x 1/2", válvula de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", niple galvanizado de 1/2" con forro de polietileno de alta densidad de 50 cm de longitud, válvula restrictora de flujo con dispositivo antifraude de 1/2", 2 niples galvanizados de 1/2" de 30 cm de longitud, 2 codos galvanizados de 1/2" x 90°, 2 niples galvanizados de 1/2" de 10 cm de longitud y medidor de flujo.	Pieza	9	\$ 2,784.06	\$ 24,881.94	(0.00)	(.00)	(.00)	(.00)					9.00	\$ 24,881.94	\$ -	
UEC.IH.20.105.1055	Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-26, de 150 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-1451-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreo y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad.	m	47.57	\$ 272.73	\$ 12,973.77	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)					0.00	\$ -	\$ 12,973.77	
UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	7.96	\$ 629.56	\$ 5,011.30	(.00)	(.00)	(7.10)	(.00)					7.10	\$ 4,469.88	\$ 541.42	
UEC.IH.20.105.1555	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 150 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreo locales, bajada, junto, acomodo hasta su sitio final NOM-001-CONAGUA-2011.	m	47.57	\$ 39.76	\$ 1,891.38	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)					0.00	\$ -	\$ 1,891.38	
UEC.IH.20.205.1055	Prueba hidráulica para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 150 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	m	47.57	\$ 4.80	\$ 228.34	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)					0.00	\$ -	\$ 228.34	
UEC.IH.22.100.1465	TEE de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	1	\$ 445.40	\$ 445.40	(.00)	(.00)	(2.00)	(.00)					2.00	\$ 890.80	\$ 445.40	
UEC.IH.22.100.1410	Reducción espiga de PVC anger serie inglesa de 150 mm x 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	1	\$ 583.14	\$ 583.14	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)					0.00	\$ -	\$ 583.14	
UEC.IH.22.100.1165	Cople de reparación de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	2	\$ 208.26	\$ 416.52	(.00)	(.00)	(2.00)	(.00)					2.00	\$ 416.52	\$ -	
UEC.IH.22.100.1175	Cople de reparación de PVC anger serie inglesa de 150 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	3	\$ 505.25	\$ 1,515.75	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)					0.00	\$ -	\$ 1,515.75	
UEC.IH.22.100.1070	Codo de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro x 45°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	16	\$ 272.70	\$ 4,363.20	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)					0.00	\$ -	\$ 4,363.20	
UEC.IH.22.100.1125	Codo de PVC anger serie inglesa de 150 mm de diámetro x 90°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	2	\$ 917.28	\$ 1,834.56	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)					0.00	\$ -	\$ 1,834.56	
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 54,145.29									SUMA DE ESTA HOJA:		\$ 30,659.14	\$ 23,486.16

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:
 NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:
 NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:
 NOMBRE: ANTONIO ANGEL GONZALEZ MANZANO
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: 1012 FAFEF 2025
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: OCAMPO
LOCALIDAD: OCAMPO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE MIGUEL HIDALGO. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A MANUEL DOBLADO)

CONTRATISTA: COPU-PRISA S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-11
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,641,094.94
AMPLIACIÓN: \$ -
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,641,094.94

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21/07/2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 18/09/2025
FECHA DE INICIO REAL: 21/07/2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 10/10/2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 10/10/2025

HOJA: _____
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025 3 DE 8

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						ESTIMACIÓN 6	ESTIMACIÓN EXCED. VOLUMEN	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5								
UEC.IH.22.100.1295	Extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	3	\$ 360.54	\$ 1,081.62	(.00)	(.00)	(2.00)	(.00)						2.00	\$ 721.08	\$ 360.54	
UEC.IH.22.100.1250	Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	3	\$ 383.72	\$ 1,151.16	(.00)	(.00)	(2.00)	(.00)						2.00	\$ 767.44	\$ 383.72	
UEC.IH.20.105.1045	Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-26, de 76 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye anillo empaque de material elastómero en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreo y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad.	m	110.49	\$ 80.50	\$ 8,864.45	(107.44)	(.00)	(.00)	(.00)						107.44	\$ 8,648.92	\$ 245.53	
UEC.IH.20.105.1545	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 76 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreo locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sitio final, norma NOM-001-CONAGUA-2011.	m	110.49	\$ 30.92	\$ 3,416.35	(107.44)	(.00)	(.00)	(.00)						107.44	\$ 3,322.04	\$ 94.31	
UEC.IH.20.205.1045	Prueba hidráulica para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 76 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	m	110.49	\$ 3.95	\$ 436.44	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)						0.00	\$ -	\$ 436.44	
UEC.ED.38.210.1105	VÁLVULAS Válvula tipo compuerta con cuerpo de hierro fundido, extremos bridados, vástago fijo, clase 125, Figura W719F, marca WALWORTH o similar en calidad, costo y garantía, para tubo de 75 mm (3") de diámetro, instalada a cualquier altura. Incluye: presentación, atomillado, sellado con gariok o neopreno y conexión a tubería.	Pieza	3	\$ 4,256.52	\$ 12,769.56	(2.00)	(.00)	(.00)	(.00)						2.00	\$ 8,513.04	\$ 4,256.52	
UEC.IH.18.190.1015	CAJAS DE VÁLVULAS Caja para operación de válvulas tipo 2, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	Pieza	3	\$ 19,698.54	\$ 59,095.62	(2.00)	(.00)	(.00)	(.00)						2.00	\$ 39,397.08	\$ 19,698.54	
UEC.IV.18.150.1011	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN Señal restrictiva (SR) de 71 x 71 cm a base de lámina galvanizada con película reflectante tipo A. Incluye: excavación, poste a base de ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" galvanizado anclado en mureto de concreto, tornillo cabeza de coche y tuerca antivandálica galvanizadas. N.CTR.CAR.1.07.005/00.	Pieza	3	\$ 4,797.39	\$ 14,392.17	(.00)	(.00)	(4.00)	(.00)						4.00	\$ 19,189.56	\$ 4,797.39	
UEC.UB.15.110.1025	Tablero adicional para señal restrictiva (SR) de 25 x 61 cm, a base de lámina galvanizada calibre 16 con fondo blanco reflectante grado Ingeniería, texto en vinil opaco, sobre poste a una altura libre de 2.50 m. Incluye: presentación, elementos para su fijación y limpieza. N.CTR.CAR.1.07.005/00.	Pieza	2	\$ 814.47	\$ 1,628.94	(.00)	(.00)	(2.00)	(.00)						2.00	\$ 1,628.94	\$ -	
SUMA DE ESTA HOJA :					\$ 102,866.30											SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 82,188.10	\$ 20,678.20

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE : JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE : VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO : SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE : ANTONIO ANGEL GONZALEZ MANZANO
CARGO : ADMINISTRADOR UNICO



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: 1012 FAFEF 2025
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: OCAMPO
LOCALIDAD: OCAMPO

ORDENADO FAFEF 2025

FSNC-04/25

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE MIGUEL HIDALGO. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A MANUEL DOBLADO)

CONTRATISTA: COPU-PRISA S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-11
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,641,094.94
AMPLIACIÓN: \$ -
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,641,094.94

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21/07/2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 18/09/2025
FECHA DE INICIO REAL: 21/07/2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 10/10/2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 10/10/2025

HOJA: _____
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025 A DE # _____

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.				
UEC.UB.15.110.1105	Señal informativa de identificación (SI-I-6) de 20 x 91 cm, a base de lamina galvanizada calibre 16 con fondo amarillo reflejante grado ingeniería y texto en vinil opaco. Incluye: excavación, poste de PTR de 2" x 2" calibre 14, 2.50 m altura libre, ahogado en muerto de concreto de f'c=150 kg/cm2 con una profundidad de 80 cm y un diámetro de 40 cm mínimo, presentación, elementos para su fijación y limpieza. N CTR-CAR-1-07-005/00.	Pieza	2	\$ 2,409.91	\$ 4,819.82	(.00)	(.00)	(2.00)	(.00)				2.00	\$ 4,819.82	\$ -
CREG.AT.ED.0065245	Suministro y colocación de pintura epóxica color azul en rampas de accesibilidad. Incluye: preparación de la superficie, limpieza y pintura epóxica color blanco en el forjado del símbolo de accesibilidad a personas con discapacidad, puot.	m2	9.4	\$ 210.56	\$ 1,979.26	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)				0.00	\$ -	\$ 1,979.26
UEC.IH.18.215.1020	INSTALACIÓN SANITARIA OBRA CIVIL Pozo de visita tronco cónico de 1.01 a 1.25 m de profundidad, construido con cimentación a base de losa de concreto simple de 15 cm de espesor para desplante con resistencia de f'c=200 kg/cm2, muro de tabique rojo recocido de 28 cm de espesor, asentado con mortero de cemento-arena proporción 1:3 adicionado con impermeabilizante integral en proporción de 2 kg/bulto de cemento, aplandados con el mismo mortero de 2.0 cm de espesor (mínimo), terminado fino exterior y pulido interior, medias cañas de concreto, escalones de varilla corrugada de acero No 8 @ 40 cm. Sin brocal y tapa. Incluye: trazo, nivelación, excavación, aline y compactación de terreno natural, cimentación, construcción del pozo, relleno calidad subrasante compactado al 95% Proctor, carga y acarreo de material sobrante a al sitio de desperdicio.	Pieza	2	\$ 10,568.87	\$ 21,137.74	(.00)	(.00)	(2.00)	(.00)				2.00	\$ 21,137.74	\$ -
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	51.36	\$ 9.67	\$ 496.65	(104.36)	(.00)	(.00)	(.00)				104.36	\$ 1,009.16	-\$ 512.51
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, sitio y extracción del material, aline de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	33.28	\$ 70.64	\$ 2,350.90	(42.03)	(.00)	(.00)	(.00)				42.03	\$ 2,969.00	-\$ 618.10
UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3	43.28	\$ 43.44	\$ 1,879.21	(54.64)	(.00)	(.00)	(.00)				54.64	\$ 2,373.56	-\$ 494.35
UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsiguientes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3-km	86.53	\$ 9.20	\$ 796.08	(109.28)	(.00)	(.00)	(.00)				109.28	\$ 1,005.38	-\$ 209.30
UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, liro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	6.05	\$ 629.56	\$ 3,808.84	(7.76)	(.00)	(.00)	(.00)				7.76	\$ 4,885.39	-\$ 1,076.55
SUMA DE ESTA HOJA :					\$ 37,269.30							\$ 36,199.84	-\$ 931.54		

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE : JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE : VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO : SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE : ANTONIO ANGEL GONZALEZ MANZANO
CARGO : ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE MIGUEL HIDALGO. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A MANUEL DOBLADO)

CONTRATISTA: COPU-PRISA S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: MCG/DOPM/SENCCO-R33/SE/2025-11
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,641,094.94
AMPLIACIÓN: \$ -
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,641,094.94

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21/07/2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 18/09/2025
FECHA DE INICIO REAL: 21/07/2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 10/10/2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 10/10/2025

HOJA: _____
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025 DE 9

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATÁLOGO	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5						
UEC.IH.18.145.1110	Subrasante con material inerte compactada al 95% de su PVS/M por medios semi-mecánicos, en capas de 20 cm con incorporación de agua (Norma SCT N-CTR-CAR-1-04-003-00)	m3	24.92	\$ 367.58	\$ 9,656.49	(11.92)	(.00)	(.00)	(.00)					11.92	\$ 4,619.95	\$ 5,038.54
UEC.IH.18.200.1410	Registro sanitario de 60 x 40 x 60 cm a interiores (largo-ancho-altura) construido con muro de tabique de barro rojo recocido 7 x 14 x 28 cm de 14 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, aplinado interior con mortero cemento arena proporción 1:5 de 2 cm de espesor acabado pulido con impermeabilizante integral proporción de 2 kg/bote de cemento, dala de concreto f'c =150 kg/cm2 con dimensiones 15 x 15 cm, armada con armaz 10x10-4 acabado común, firme para desplazar registro de concreto f'c = 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor armado con malla electrosoldada 6x6 B/6, firme interior de concreto f'c = 150 kg/cm2 con chafalán a 45 grados y media caña de tubo de PVC sanitario de 15 cm, tapa de concreto f'c =150 kg/cm2, armada con varilla de No. 3, a 10 cm en ambos sentidos, marco y contramarco de ángulo de 2" x 3/16".	Pieza	9	\$ 3,607.99	\$ 32,471.91	(10.00)	(.00)	(.00)	(.00)					10.00	\$ 36,079.90	\$ 3,607.99
UEC.IH.18.225.1010	Brocal y tapa para pozo de visita a base de concreto hidráulico, de 90 cm de diámetro. Incluye: nivelación, presentación, fijación y limpieza.	Pieza	2	\$ 3,271.90	\$ 6,543.80	(.00)	(.00)	(2.00)	(.00)					2.00	\$ 6,543.80	\$ -
UEC.IH.18.220.1010	Interconexión de línea de drenaje nuevo a pozo de visita existente cualquier profundidad. Incluye: trazo, nivelación, ruptura, remoción, adecuación, conexión, formación de media caña de concreto de f'c= 200 kg/cm2 y reparación de pozo de visita, caza y acarreo de material sobrante a 20 m.	Pieza	1	\$ 1,259.84	\$ 1,259.84	(.00)	(.00)	(2.00)	(.00)					2.00	\$ 2,519.68	\$ 1,259.84
UEC.IH.20.105.2515	TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIAL Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 18.5, de 200 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo para instalación, maniobras, acarrees locales, bajada, junto y acomodo hasta su sitio final.	m	50.16	\$ 63.23	\$ 3,171.62	(51.36)	(.00)	(.00)	(.00)					51.36	\$ 3,247.49	\$ 75.88
UEC.IH.20.105.2510	Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 18.5, de 160 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo para instalación, maniobras, acarrees locales, bajada, junto y acomodo hasta su sitio final.	m	42.3	\$ 54.56	\$ 2,307.89	(53.00)	(.00)	(.00)	(.00)					53.00	\$ 2,891.68	\$ 583.79
UEC.ED.42.115.1050	Yea de PVC para alcantarillado serie 20, de 200 mm de diámetro nominal. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	Pieza	9	\$ 918.26	\$ 8,264.34	(10.00)	(.00)	(.00)	(.00)					10.00	\$ 9,182.60	\$ 918.26
UEC.IH.20.105.2115	Suministro de tubería de PVC alcantarillado sanitario serie 20, de 200 mm de diámetro nominal, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNCP-2012; incluye: flete, acarrees y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional.	m	50.16	\$ 213.20	\$ 10,684.11	(51.36)	(.00)	(.00)	(.00)					51.36	\$ 10,949.95	\$ 255.84
UEC.IH.20.105.2110	Suministro de tubería de PVC alcantarillado sanitario serie 20, de 160 mm de diámetro nominal, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNCP-2012; incluye: flete, acarrees y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional.	m	42.3	\$ 134.97	\$ 5,709.23	(53.00)	(.00)	(.00)	(.00)					53.00	\$ 7,153.41	\$ 1,444.18
UEC.ED.42.115.1010	Codo 45° de PVC para alcantarillado serie 20, de 160 mm de diámetro nominal. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	Pieza	9	\$ 491.51	\$ 4,423.59	(10.00)	(.00)	(.00)	(.00)					10.00	\$ 4,915.10	\$ 491.51
SUMA DE ESTA HOJA :					\$ 84,504.82	SUMA DE ESTA HOJA :						\$ 88,103.57	-\$ 3,598.75			

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE : JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO : DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE : VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO : SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE : ANTONIO ANGEL GONZALEZ MANZANO
CARGO : ADMINISTRADOR UNICO



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
 FINIQUITO DE OBRA
 FUENTE DE INVERSIÓN: 1012 FAFEF 2025
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: OCAMPO
 LOCALIDAD: OCAMPO

OCAMPO FAFEF 2025

FSNC-04/25

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE MIGUEL HIDALGO, (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A MANUEL DOBLADO)

CONTRATISTA: COPU-PRISA S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: MOG/DOFMB/ENCO-R33/SE/2025-11
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,641,094.94
 AMPLIACIÓN: \$ -
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,641,094.94

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21/07/2025
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 18/09/2025
 FECHA DE INICIO REAL: 21/07/2025
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 10/10/2025
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 10/10/2025

HOJA: _____
 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025 PÁG. 1

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS								ESTIMACIÓN EXCED. VOLUMEN	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6	ESTIMACIÓN 7	ESTIMACIÓN 8						
ACCESORIOS																			
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazos, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	48.87	\$ 9.67	\$ 472.57	(48.87)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)
UEC.ED.40.100.1035	Tubo de PEAD de 450 mm (18) corrugado N-12 ST sistema hermético pluvial (Soll Thight). Incluye: dimensionamiento, cortes, descenso, acomodo en cama y acoplamiento.	m	47.67	\$ 986.74	\$ 47,037.90	(48.87)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afino de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	57.29	\$ 70.64	\$ 4,046.97	(53.76)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)
UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	4.52	\$ 629.56	\$ 2,845.61	(4.89)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)
UEC.IH.18.145.1110	Subrasante con material inerte compactada al 95% de su P.V.M por medios semi-mecánicos, en capas de 20 cm con incorporación de agua (Norma SCT N-CTR-CAR-1-04-003-00)	m3	45.19	\$ 387.58	\$ 17,514.74	(40.56)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)
UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3	74.47	\$ 43.44	\$ 3,234.98	(69.69)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)
UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsiguientes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	m3-km	148.95	\$ 9.20	\$ 1,370.34	(110.82)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)
UEC.IH.18.125.1110	Demolición mecánica de pavimento de concreto hidráulico simple en arroyo vehicular para inserción de tubería para infraestructura hidráulica. Incluye: corte para delimitar la zona, retiro de material a zona de acopio a 1ra estación de 20m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	0.18	\$ 352.88	\$ 63.48	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)
UEC.UB.10.115.1075	Losas de concreto hidráulico con MR = 40 kg/cm², tiro directo, revenimiento 10 a 2.5 cm, tamaño máximo de agregado 38 mm, resistencia normal. Incluye: colado, vibrado, curado y limpieza. N. CTR. CAR. 1.04.008/20.	m3	0.18	\$ 4,000.64	\$ 720.12	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)
UEC.IH.18.215.1025	Pozo de visita tronco cónico de 1.26 a 1.50 m de profundidad, construido con cimentación a base de losa de concreto simple de 15 cm de espesor para desplante con resistencia de f'c=200 kg/cm2, muro de tabique rojo recocido de 28 cm de espesor, asentado con mortero de cemento-arena proporción 1:3 adicionado con impermeabilizante integral en proporción de 2 kg/bulto de cemento, aplanados con el mismo mortero de 2.0 cm de espesor mínimo, terminado fino exterior y pulido interior, medias cañas de concreto, escalones de varilla corrugada de acero No 8 @ 40 cm. Sin brocal y tapa. Incluye: trazo, nivelación, excavación, afino y compactación de terreno natural, cimentación, construcción del pozo, relleno calidad subrasante compactado al 95% Proctor, carga y acarreo de material sobrante a el sitio de desperdicio.	Plaza	2	\$ 12,653.28	\$ 25,306.56	(2.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)
CREG.AT.ED.0065246	Prueba hidrostática de tubería de pvc sanitario tipo 35, tipo 41, tipo 51, serie 25, serie 20, serie 16.5, para alcantarillado. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 150 mm.	m	42.3	\$ 4.50	\$ 190.35	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 102,803.61									SUMA DE ESTA HOJA:		\$ 119,982.83	-\$ 15,279.21		

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: ANTONIO ANGEL GONZALEZ MANZANO
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: I012 FAFEF 2025
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: OCAMPO
LOCALIDAD: OCAMPO

OPERA DO FAFEF 2025

FSNC-04/25

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE MIGUEL HIDALGO. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A MANUEL DOBLADO)

CONTRATISTA: COPU-PRISA S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: MOG/DCPM/GENCO-R33/SE/2025-11
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,841,094.94
AMPLIACIÓN: \$ 0
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,841,094.94

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21/07/2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 18/09/2025
FECHA DE INICIO REAL: 21/07/2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 10/10/2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 10/10/2025

HOJA: _____
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025 7 DE 8

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						ESTIMACIÓN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CÁTALOGO	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5						
CREG.AT.ED.0065244	Prueba hidrostática de tubería de pvc sanitario tipo 35, tipo 41, tipo 51, serie 25, serie 20, serie 18.5, para alcantarillado, incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 200 mm.	m	50.16	\$ 7.07	\$ 354.63	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)				0.00	\$ -	\$ 354.63	
CREG.AT.ED.0065241	Suministro y colocación en arroyo de capa a base de piedra natural pórfido, tipo corte guillotina de 5 a 8cm de espesor, color rojo en formato de 10cmx10cm, ahogado en concreto hidráulico m ³ =42 kg/cm ² , el espesor de la capa total será de 17 cm, la resistencia a la compresión simple para las piedras de pórfido deberá ser superior o igual a los 350 kg/cm ² . El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarreo, almacenajes, cortes, desperdicios, boquillas con mortero 1:1 cemento-arena, concreto hidráulico m ³ =42 kg/cm ² , piedra pórfido, limpieza. P. U. O. T.	m ²	275.72	\$ 1,539.78	\$ 424,548.14	(.00)	(287.89)	(.00)	(.00)				287.89	\$ 443,287.20	\$ -18,739.12	
CREG.AT.ED.0065242	Suministro y colocación en arroyo de capa a base de piedra natural pórfido, tipo corte guillotina de 5 a 8cm de espesor, color rojo en formato de 20cmx20cm, ahogado en concreto hidráulico m ³ =42 kg/cm ² , el espesor de la capa total será de 17 cm, la resistencia a la compresión simple para las piedras de pórfido deberá ser superior o igual a los 350 kg/cm ² . El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarreo, almacenajes, cortes, desperdicios, boquillas con mortero 1:1 cemento-arena, concreto hidráulico m ³ =42 kg/cm ² , piedra pórfido, limpieza. P. U. O. T.	m ²	67.9	\$ 1,557.35	\$ 105,744.07	(.00)	(65.33)	(.00)	(.00)				55.33	\$ 86,168.18	\$ 19,575.89	
CREG.AT.ED.0065243	Suministro y colocación en banqueta de capa a base de piedra natural pórfido, tipo corte guillotina de 5 a 8cm de espesor, color rojo en formato de 10cmx10cm, ahogado en concreto hidráulico f ^o =150 kg/cm ² , el espesor de la capa total será de 12 cm, la resistencia a la compresión simple para las piedras de pórfido deberá ser superior o igual a los 350 kg/cm ² . El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarreo, almacenajes, cortes, desperdicios, boquillas con mortero 1:1 cemento-arena, concreto hidráulico f ^o =150 kg/cm ² , piedra pórfido, limpieza. P. U. O. T.	m ²	141.01	\$ 1,336.03	\$ 188,393.59	(.00)	(144.11)	(.00)	(.00)				144.11	\$ 192,535.28	\$ -4,141.69	
UEC.UB.10.113.1050	Poroso con arena para proteger riego de impregnación. Incluye: selección del material, abundamiento, acarreo del material y tiro en zona impregnada.	m ³	1.88	\$ 626.18	\$ 1,177.22	(.00)	(1.43)	(.00)	(.00)				1.43	\$ 895.44	\$ 281.78	
UEC.UB.10.113.1010	Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECI-50 de rompimiento lento para impregnación, 50% contenido de cemento asfáltico en masa. Incluye: preparación de la superficie.	L	558.84	\$ 17.85	\$ 9,975.29	(.00)	(542.94)	(.00)	(.00)				542.94	\$ 9,691.48	\$ 283.82	
UEC.UB.10.113.1090	Barrido de superficie por tratar, por medios mecánicos. Incluye: retro de material producto del barrido a primera estación de 20 m.	m ²	372.56	\$ 10.99	\$ 4,094.43	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)				0.00	\$ -	\$ 4,094.43	
UEC.UB.07.130.1015	GUARNICIONES Carga por medios mecánicos de camión con material producto de la excavación. Incluye: acarreo al 1er km y descarga.	m ³	101.32	\$ 65.67	\$ 6,653.68	(.00)	(71.68)	(.00)	(.00)				71.68	\$ 4,707.23	\$ 1,946.46	
UEC.UB.07.130.1115	Acarreo de material producto de excavación en camión a los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte.	m ³ -km	202.64	\$ 8.31	\$ 1,683.94	(.00)	(143.36)	(.00)	(.00)				143.36	\$ 1,191.32	\$ 492.62	
UEC.UB.07.180.1110	Relleno en banqueta por medios semi-mecánicos con material inerte, compactado al 90% de su PVS ^m en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m ³	54.97	\$ 483.86	\$ 26,597.78	(.00)	(55.14)	(.00)	(.00)				55.14	\$ 26,680.04	\$ -82.26	
SUMA DE ESTA HOJA :					\$ 709,222.78	SUMA DE ESTA HOJA :						\$ 765,156.23	\$ 4,066.55			

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE : JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO : DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE : VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO : SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE : ANTONIO ANGEL GONZALEZ MANZANO
CARGO : ADMINISTRADOR UNICO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: 1012 FAFEF 2025
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: OCAMPO
LOCALIDAD: OCAMPO

ORDENADO FAFEF 2025

F8NC-04/25

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE MIGUEL HIDALGO. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A MANUEL DOBLADO)

CONTRATISTA: COPU-FRISA S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: MOG/OCFMA/GENCO-R33/SE/2025-11
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,641,094.94
AMPLIACIÓN: \$ -
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,641,094.94

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21/07/2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 18/09/2025
FECHA DE INICIO REAL: 21/07/2025
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 10/10/2025
FECHA DE TÉRMINO REAL: 10/10/2025

HOJA: _____
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025 DE 8

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS								ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	BALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6	ESTIMACIÓN 7	ESTIMACIÓN 8				
UEC.UB.10.108.1710	Guarnición trapezoidal de concreto premezclado f'c = 200 kg/cm2, tma = 19 mm (3/4"), RN, sección de 15 x 20 x 40 cm, acabado aparente. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.	m	98.11	\$ 417.78	\$ 40,988.40	(.00)	(95.20)	(.00)	(.00)					95.20	\$ 39,772.66	\$ 1,215.74	
UEC.UB.07.120.1115	Excavación por medios mecánicos para banquetas, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en zanja, perfilado de taludes, afine y sobre excavaciones por procedimiento.	m3	77.94	\$ 66.27	\$ 5,165.08	(.00)	(57.64)	(.00)	(.00)					57.64	\$ 3,819.80	\$ 1,345.28	
CREG.AT.ED.0065240	INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO EN SISTEMA NORMAL Suministro y colocación de luminario tipo led de 80 watts, 110 v. Para montaje en brazo, lámpara y conectores para alumbrado, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para su correcta instalación. Incluye: brazo, material de mano de obra, equipo y herramienta, p. U. O. T.	pieza	3	\$ 12,632.12	\$ 38,496.36	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)					0.00	\$ -	\$ 38,496.36	
FC.HGO.01	FUERAS DE CATALOGO Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-26, de 100 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-1451-SO-FI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye: flete, scarreos y maniobras locales puesto LAB en el sitio de la obra en la localidad.	M	0	\$ 114.37	\$ -	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(47.60)				47.60	\$ 5,444.01	\$ -5,444.01	
FC.HGO.02	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 100 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta para instalación.	M	0	\$ 37.60	\$ -	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(47.60)				47.60	\$ 1,789.76	\$ -1,789.76	
FC.HGO.03	Repellado de muro existente a base de mortero cemento-arena prop. 1:4, para recibir pintura a una altura promedio de 0 a 30cm de ancho promedio. Incluye: preparación de mezcla, repellado, aplicación y terminado, plomado, pintura y limpieza.	M	0	\$ 132.87	\$ -	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(53.90)				53.90	\$ 7,161.69	\$ -7,161.69	
FC.HGO.04	Escalones con 20 cm de peralte promedio y 30 cm de huella, forjados con porfido, elaborados con concreto f'c=150kg/cm2 resistencia normal terminado común, con refuerzo de acero del No.3 (3/8"). Incluye: trazo, nivelación, cimbración, desperdicios, retiro de cimbra, terminado para recibir acabado y limpieza.	M	0	\$ 688.08	\$ -	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(5.10)				5.10	\$ 3,509.21	\$ -3,509.21	
FC.HGO.05	Suministro y colocación de luminaria vial solar marca ECOFORD Led 60 w, costo y garantía. Incluye: poste conico circular de 9 mts, brazo y ancla de 80x40x70, flete a sitio de obra, maniobras para instalación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0	\$ 26,751.34	\$ -	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(2.00)				2.00	\$ 53,502.68	\$ -53,502.68	
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 84,649.84									\$ 114,999.81	\$ -30,349.97		
SUBTOTAL					\$ 1,414,737.01									\$ 1,414,737.02			
I.V.A.					\$ 226,357.92									\$ 226,357.92			
TOTAL					\$ 1,641,094.94									\$ 1,641,094.94			

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VÍCTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: ANTONIO ANGEL GONZALEZ MANZANO
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"