

SECRETARIA DEL NUEVO COMIENZO  
FINIQUITO DE OBRA  
FUENTE DE INVERSIÓN: I012 FAFEF 2025  
EJERCICIO FISCAL: 2025  
MUNICIPIO: OCAMPO  
LOCALIDAD: OCAMPO

**OPERADO FAFEF 2025**

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE GUADALUPE VICTORIA. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A LEONA VICARIO)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO S.A DE C.V.  
NÚMERO DE CONTRATO: MCO/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-12  
IMPORTE CONTRATADO: \$ 2,126,195.56  
AMPLIACIÓN: \$ -  
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 2,126,195.56

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21/07/2025  
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 18/09/2025  
FECHA DE INICIO REAL: 21/07/2025  
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 10/10/2025  
FECHA DE TÉRMINO REAL: 10/10/2025

HOJA: 1 DE 6  
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						ESTIMACIÓN FUERA CÁTALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.				
UEC.UB.07.110.1010	PAVIMENTACION PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION Trazo y nivelación con equipo topográfico en vialidades, sobre terreno plano, estableciendo ejes y referencias. Incluye: trabajos en sitio, estacas, mojeneras y bancales de nivel.	m2	774.82	\$ 12.18	\$ 9,437.31	(779.17)	(.00)	(.00)	(.00)				779.17	\$ 9,490.29	-\$ 52.98
UEC.UB.05.120.1110	DEMOLICIONES Demolición mecánica de losa de rodamiento de concreto hidráulico de hasta 15 cm de espesor. Incluye: corte de acero y retiro de material a primera estación de 20 m.	m3	65.61	\$ 446.16	\$ 29,403.78	(66.50)	(.00)	(4.09)	(.00)				70.59	\$ 31,635.61	-\$ 2,231.84
UEC.UB.05.120.1070	Demolición mecánica de banquetas de concreto simple de hasta 12 cm de espesor. Incluye: retiro de material a primera estación de 20 m.	m3	19.67	\$ 381.23	\$ 7,498.79	(24.09)	(.00)	(.00)	(.00)				24.09	\$ 9,183.83	-\$ 1,685.04
UEC.UB.05.120.1030	Demolición mecánica de guarnición de concreto simple, sección trapezoidal. Incluye: retiro de material a primera estación de 20 m.	m3	8.85	\$ 382.38	\$ 2,619.30	(8.86)	(.00)	(.00)	(.00)				6.86	\$ 2,623.13	-\$ 3.82
UEC.UB.07.130.1020	Carga por medios mecánicos de camión con material producto de la demolición. Incluye: acarreo al 1er km y descarga.	m3	138.2	\$ 101.45	\$ 14,020.39	(146.16)	(.00)	(6.14)	(.00)				162.32	\$ 15,482.86	-\$ 1,432.47
UEC.UB.07.130.1120	Acarreo de material producto de demolición en camión a los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte.	m3-km	276.39	\$ 8.51	\$ 2,352.08	(292.36)	(.00)	(12.27)	(.00)				304.83	\$ 2,592.40	-\$ 240.32
UEC.ED.94.115.1050	LETrero INFORMATIVO Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto f'c = 160 kg/cm2 para empote de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.	Pieza	1	\$ 2,413.23	\$ 2,413.23	(.00)	(.00)	(1.00)	(.00)				1.00	\$ 2,413.23	\$ -
UEC.UB.07.120.1215	MOVIMIENTO DE TIERRAS / TERRACERÍAS EXCAVACIONES Excavación por medios mecánicos en caja para desplante de terracerías, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en caja, afinamiento de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.	m3	256.37	\$ 58.20	\$ 14,920.73	(184.40)	(.00)	(11.03)	(.00)				195.43	\$ 11,374.03	\$ 3,546.71
UEC.UB.07.130.1015	Carga por medios mecánicos de camión con material producto de la excavación. Incluye: acarreo al 1er km y descarga.	m3	333.28	\$ 65.61	\$ 21,868.50	(239.72)	(.00)	(14.34)	(.00)				254.06	\$ 16,668.88	\$ 5,197.62
UEC.UB.07.130.1115	Acarreo de material producto de excavación en camión a los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte.	m3-km	666.56	\$ 8.30	\$ 5,532.45	(479.44)	(.00)	(26.68)	(.00)				508.12	\$ 4,217.40	\$ 1,315.05
UEC.UB.07.140.1050	AFINES Y COMPACTACIONES Compactación de terreno natural por medios mecánicos, al 90% de su P.V.S.M., para desplante de terracerías. Incluye: incorporación de agua.	m2	466.75	\$ 31.22	\$ 14,571.94	(461.01)	(.00)	(27.57)	(.00)				468.58	\$ 15,253.47	-\$ 681.53
UEC.UB.10.100.1055	RELLENOS Capa Subrasante, con material proveniente de banco, compactada al 95 % de su P.VSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-01-009/18.	m3	70.01	\$ 482.88	\$ 33,807.13	(69.14)	(.00)	(4.20)	(.00)				73.34	\$ 35,415.15	-\$ 1,608.02
UEC.UB.10.100.1150	Capa Base Hidráulica, con material producto de la trituración de roca sana, procedente de banco, compactada al 95 % de su P.VSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-04-002/11.	m3	93.36	\$ 696.80	\$ 65,053.25	(92.20)	(.00)	(5.60)	(.00)				97.80	\$ 68,147.04	-\$ 3,093.79
SUMA DE ESTA HOJA:						\$ 223,496.88								\$ 224,487.32	-\$ 970.44

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho procede, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

FOR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



FOR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO  
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA



FOR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: ANTONIO ANGEL GONZALEZ ROMERO  
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE GUADALUPE VICTORIA. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A LEONA VICARIO)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO S.A DE C.V.  
NÚMERO DE CONTRATO: MCG/DOPM/SE/ENCO-R33/SE/2025-12  
IMPORTE CONTRATADO: \$ 2,126,196.56  
AMPLIACIÓN: \$ -  
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 2,126,196.56

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21/07/2025  
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 19/09/2025  
FECHA DE INICIO REAL: 21/07/2025  
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 10/10/2025  
FECHA DE TÉRMINO REAL: 10/10/2025

HOJA: 2 DE 8  
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	BALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5					
UEC.UB.10.113.1050	ALBAÑILERÍA / CONSTRUCTIVO FIRMES Poreo con arena para proteger riego de impregnación. Incluye: selección del material, abundamiento, acarreo del material y tiro en zona imprecionada.	m3	2.33	\$ 625.41	\$ 1,457.21	(.00)	(1.80)	(1.11)	(.00)			1.91	\$ 1,194.53	\$ 262.67	
UEC.UB.10.113.1010	Riego de impregnación con emulsion asfáltica ECI-50 de rompimiento lento para impregnación, 50% contenido de cemento asfáltico en masa. Incluye: preparación de la superficie.	L	700.13	\$ 17.87	\$ 12,511.32	(.00)	(677.42)	(41.85)	(.00)			719.27	\$ 12,853.35	\$ 342.03	
UEC.UB.10.113.1090	Barrido de superficie por tratar, por medios mecánicos. Incluye: retiro de material producto del barrido a primera estación de 20 m.	m2	466.75	\$ 10.88	\$ 5,078.24	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)			0.00	\$ -	\$ 5,078.24	
CREG.AT.ED.0064936	Suministros y colocación en arroyo de capa a base de piedra natural pórfido, tipo corte guillotina de 5 a 8cm de espesor, color rojo en formato de 10cmx10cm, ahogado en concreto hidráulico m <sup>r</sup> =42 kg/cm <sup>2</sup> , el espesor de la capa total será de 17 cm, la resistencia a la compresión simple para las piedras de pórfido deberá ser superior o igual a los 350 kg/cm <sup>2</sup> . El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarros, almacenajes, cortes, desperdicios, boquillas con mortero 1:1 cemento-arena, concreto hidráulico m <sup>r</sup> =42 kg/cm <sup>2</sup> , piedra pórfido, limpieza P. U. O. T.	m2	383.82	\$ 1,539.80	\$ 560,210.04	(.00)	(366.87)	(27.00)	(.00)			393.87	\$ 606,481.03	\$ 46,270.99	
CREG.AT.ED.0064937	Suministros y colocación en arroyo de capa a base de piedra natural pórfido, tipo corte guillotina de 5 a 8cm de espesor, color rojo en formato de 20cmx20cm, ahogado en concreto hidráulico m <sup>r</sup> =42 kg/cm <sup>2</sup> , el espesor de la capa total será de 17 cm, la resistencia a la compresión simple para las piedras de pórfido deberá ser superior o igual a los 350 kg/cm <sup>2</sup> . El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarros, almacenajes, cortes, desperdicios, boquillas con mortero 1:1 cemento-arena, concreto hidráulico m <sup>r</sup> =42 kg/cm <sup>2</sup> , piedra pórfido, limpieza P. U. O. T.	m2	73.9	\$ 1,563.66	\$ 115,654.47	(.00)	(70.17)	(.00)	(.00)			70.17	\$ 109,722.02	\$ 5,832.45	
CREG.AT.ED.0064938	Suministro y colocación en banquetas de capa a base de piedra natural pórfido, tipo corte guillotina de 5 a 8cm de espesor, color rojo en formato de 10cmx10cm, ahogado en concreto hidráulico f <sup>c</sup> =150 kg/cm <sup>2</sup> , el espesor de la capa total será de 12 cm, la resistencia a la compresión simple para las piedras de pórfido deberá ser superior o igual a los 350 kg/cm <sup>2</sup> . El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, materiales, acarros, almacenajes, cortes, desperdicios, boquillas con mortero 1:1 cemento-arena, concreto hidráulico f <sup>c</sup> =150 kg/cm <sup>2</sup> , piedra pórfido, limpieza P. U. O. T.	m2	203.16	\$ 1,352.86	\$ 274,874.09	(.00)	(241.55)	(.00)	(.00)			241.55	\$ 326,783.33	\$ 51,909.24	
UEC.UB.07.120.1115	GUARNICIONES Excavación por medios mecánicos para banquetas, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en zarjas, perfilado de taludes, alisa y sobre excavaciones por procedimiento.	m3	209.44	\$ 65.82	\$ 13,785.34	(.00)	(96.62)	(.00)	(.00)			96.62	\$ 6,359.53	\$ 7,425.81	
UEC.UB.07.130.1015	Carga por medios mecánicos de camión con material producto de la excavación. Incluye: acarreo al 1er km y descarga.	m3	272.27	\$ 65.61	\$ 17,863.63	(.00)	(125.61)	(.00)	(.00)			125.61	\$ 8,241.27	\$ 9,622.36	
UEC.UB.07.130.1115	Acarreo de material producto de excavación en camión a los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte.	m3-km	544.54	\$ 8.30	\$ 4,519.68	(.00)	(251.21)	(.00)	(.00)			251.21	\$ 2,085.04	\$ 2,434.64	
UEC.UB.07.160.1110	Relleno en banquetas por medios semi-mecánicos con material inerte, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	m3	163.58	\$ 484.02	\$ 79,175.99	(.00)	(70.01)	(.00)	(.00)			70.01	\$ 33,886.24	\$ 45,289.75	
SUMA DE ESTA HOJA :					\$ 1,085,030.02						\$ 1,107,606.35	\$ 22,676.33			

El Contratista extiende el más amplio finquillo que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

**POR LA CONTRATANTE:**  
NOMBRE : JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ  
CARGO : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:**  
NOMBRE : VÍCTOR MANUEL HERRERA GUERRERO  
CARGO : SUPERVISOR DE OBRA

**POR EL CONTRATISTA:**  
NOMBRE : ANTONIO ANGEL GONZALEZ ROMERO  
CARGO : ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE GUADALUPE VICTORIA. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A LEONA VICARIO)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO S.A DE C.V.  
NÚMERO DE CONTRATO: MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-12  
IMPORTE CONTRATADO: \$ 2,126,195.56  
AMPLIACIÓN: \$ -  
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 2,126,195.56

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21/07/2025  
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 18/09/2025  
FECHA DE INICIO REAL: 21/07/2025  
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 10/10/2025  
FECHA DE TÉRMINO REAL: 10/10/2025

HOJA: 3 DE 6  
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5					
UEC.UB.10.108.1710	Guarnición trapezoidal de concreto premezclado $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ , $t_m = 19 \text{ mm}$ (3/4"), RH, sección de $15 \times 20 \times 40 \text{ cm}$ , acabado aparente. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.	m	97.98	\$ 414.84	\$ 40,646.02	(.00)	(95.04)	(.00)	(.00)	(.00)		95.04	\$ 39,426.39	\$ 1,219.63	
UEC.OE.30.110.1015	CERCADOS Pasto en rollo tipo Kikuyo. Incluye: carga, acarreo, capa de tierra de 10 cm, nivelación, riego y limpieza.	m2	75.08	\$ 319.73	\$ 24,005.33	(.00)	(.00)	(43.97)	(.00)	(.00)		43.97	\$ 14,058.53	\$ 9,946.80	
UEC.ED.16.100.1010	Plantilla de 5 cm de espesor, a base de concreto fabricado en obra $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$ , $t_m = 19 \text{ mm}$ (3/4"). Incluye: mezcla, vaciado y limpieza.	m2	43.8	\$ 210.40	\$ 9,215.52	(.00)	(.00)	(37.48)	(.00)	(.00)		37.48	\$ 7,885.79	\$ 1,329.73	
UEC.ED.30.160.1010	Muro de mampostería, espesor variable, construido con piedra brasa, caras rastreadas, juntado con mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye: trazo, nivelación, plomeado, andamiaje y limpieza.	m3	47.5	\$ 2,505.36	\$ 119,147.10	(.00)	(.00)	(29.10)	(.00)	(.00)		29.10	\$ 72,993.28	\$ 46,153.82	
CREG.AT.ED.0064640	Repzón de $36 \times 6 \text{ cm}$ de concreto fabricado en obra $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ , armado con malla electrosoldada 6.8 / 10-10 y ganchos del no.2 @ 15 cm, forjado de aristas boledas con colorante integral color oxidado.	m	146	\$ 239.74	\$ 35,002.04	(.00)	(.00)	(124.94)	(.00)	(.00)		124.94	\$ 29,953.12	\$ 5,048.92	
UEC.IH.18.215.1030	INSTALACIÓN SANITARIA OBRA CIVIL Pozo de visita tronco cónico de 1.51 a 1.75 m de profundidad, construido con cimentación a base de losa de concreto simple de 15 cm de espesor para desplante con resistencia de $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ , muro de latique rojo recocido de 25 cm de espesor, asertado con mortero de cemento-arena proporción 1:3 adicionado con impermeabilizante integral en proporción de 2 kg/bulto de cemento, aplanchado con el mismo mortero de 2.0 cm de espesor mínimo, terminado fino exterior y pulido interior, medias cañas de concreto, escalones de varilla corrugada de acero No 8 @ 40 cm. Sin brocal y tapa. Incluye: trazo, nivelación, excavación, alínea y compactación de terreno natural, cimentación, construcción del pozo, relleno calidad subrasante compactado al 95% Proctor, carga y acarreo de material sobrante a al sitio de desperdicio.	Pieza	1	\$ 14,343.04	\$ 14,343.04	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)		0.00	\$ -	\$ 14,343.04	
UEC.IH.18.215.1035	Pozo de visita tronco cónico de 1.76 a 2.00 m de profundidad, construido con cimentación a base de losa de concreto simple de 15 cm de espesor para desplante con resistencia de $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ , muro de latique rojo recocido de 25 cm de espesor, asertado con mortero de cemento-arena proporción 1:3 adicionado con impermeabilizante integral en proporción de 2 kg/bulto de cemento, aplanchado con el mismo mortero de 2.0 cm de espesor mínimo, terminado fino exterior y pulido interior, medias cañas de concreto, escalones de varilla corrugada de acero No 8 @ 40 cm. Sin brocal y tapa. Incluye: trazo, nivelación, excavación, alínea y compactación de terreno natural, cimentación, construcción del pozo, relleno calidad subrasante compactado al 95% Proctor, carga y acarreo de material sobrante a al sitio de desperdicio.	Pieza	1	\$ 16,295.97	\$ 16,295.97	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)		0.00	\$ -	\$ 16,295.97	
UEC.IH.18.125.1110	Demolición mecánica de pavimento de concreto hidráulico simple en arroyo vehicular para inserción de tubería para infraestructura hidráulica. Incluye: corte para delimitar la zona, retiro de material a zona de acopio a 1ra estación de 20m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	0.8	\$ 361.63	\$ 281.30	(.22)	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)		0.22	\$ 77.36	\$ 203.95	
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 258,936.33	SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 164,394.46	\$ 94,541.86			

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO  
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: ANTONIO ANGEL GONZALEZ ROMERO  
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

**OPERADO FAFEF 2025**

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO  
FINIQUITO DE OBRA  
FUENTE DE INVERSIÓN: I012 FAFEF 2025  
EJERCICIO FISCAL: 2025  
MUNICIPIO: OCAMPO  
LOCALIDAD: OCAMPO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE GUADALUPE VICTORIA. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A LEONA VICARIO)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO S.A DE C.V.  
NÚMERO DE CONTRATO: MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-12  
IMPORTE CONTRATADO: \$ 2,126,195.56  
AMPLIACIÓN: \$ -  
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 2,126,195.56

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21/07/2025  
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 18/09/2025  
FECHA DE INICIO REAL: 21/07/2025  
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 10/10/2025  
FECHA DE TÉRMINO REAL: 10/10/2025

HOJA: 4 DE 8  
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						ESTIMACIÓN 6	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5							
UEC.UB.10.115.1075	Losa de concreto hidráulico con MR = 40 kg/cm², tiro directo, revestimiento 10 a 2.5 cm, tamaño máximo de agregado 38 mm, resistencia normal. Incluye: colado, vibrado, curado y limpieza. N.CTR. CAR. 1.04.00920.	m3	0.8	\$ 4,018.00	\$ 3,214.40	(.22)	(.00)	(.00)	(.00)						0.22	\$ 883.96	\$ 2,330.44
UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	89.1	\$ 10.08	\$ 898.13	(.00)	(.00)	(124.60)	(.00)						124.60	\$ 1,255.97	-\$ 357.84
UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	70.72	\$ 69.34	\$ 4,903.72	(.00)	(.00)	(69.59)	(.00)						69.59	\$ 4,825.37	\$ 78.35
UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N.CTR. CAR. 1-01-01300 y con las Especificaciones de Construcción.	m3	91.94	\$ 43.13	\$ 3,965.37	(.00)	(.00)	(90.47)	(.00)						90.47	\$ 3,901.97	\$ 63.40
UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsecuentes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N.CTR. CAR. 1-01-01300 y con las Especificaciones de Construcción.	m3-km	183.88	\$ 9.19	\$ 1,689.86	(.00)	(.00)	(180.93)	(.00)						180.93	\$ 1,662.75	\$ 27.11
UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	5.82	\$ 629.61	\$ 3,664.33	(.00)	(.00)	(11.21)	(.00)						11.21	\$ 7,057.93	-\$ 3,393.60
UEC.IH.18.145.1110	Subrasante con material inerte compactada al 95% de su PVSIM por medios semi-mecánicos, en capas de 20 cm con incorporación de agua. ( Norma SCT N-CTR. CAR. 1-04-003-00)	m3	62.58	\$ 388.18	\$ 24,292.30	(.00)	(.00)	(55.37)	(.00)						55.37	\$ 21,493.53	\$ 2,798.78
UEC.IH.18.200.1410	Registro sanitario de 60 x 40 x 60 cm a interiores (largo-ancho-altura) construido con muro de tabique de barro tipo teocóido 7 x 14 x 28 cm de 14 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, aplinado interior con mortero cemento arena proporción 1:5 de 2 cm de espesor acabado pulido con impermeabilizante integral proporción de 2 kg/bote de cemento, dala de concreto f'c = 150 kg/cm2 con dimensiones 15 x 15 cm, armada con armaz 10x10-4 acabado común, firme para desplantar registro de concreto f'c = 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor armado con malla electrosoldada Bx8 B/8, firme interior de concreto f'c = 150 kg/cm2 con chafalán a 45 grados y media caña de tubo de PVC sanitario de 15 cm, tapa de concreto f'c = 150 kg/cm2, armada con varilla de No. 3, a 10 cm en ambos sentidos, marco y contramarco de ángulo de 2" x 3/16".	Pieza	7	\$ 3,563.16	\$ 24,942.12	(.00)	(.00)	(9.00)	(.00)						9.00	\$ 32,068.44	-\$ 7,126.32
UEC.IH.18.225.1010	Brocal y tapa para pozo de visita a base de concreto hidráulico, de 90 cm de diámetro. Incluye: nivelación, presentación, fijación y limpieza.	Pieza	2	\$ 3,274.25	\$ 6,548.50	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)						0.00	\$ -	\$ 6,548.50
UEC.IH.18.220.1010	Interconexión de línea de drenaje nuevo a pozo de visita existente cualquier profundidad. Incluye: trazo, nivelación, ruptura, remoción, adecuación, conexión, formación de media caña de concreto de f'c = 200 kg/cm2 y reparación de pozo de visita, carga y acarreo de material sobrante a 20 m.	Pieza	1	\$ 1,243.77	\$ 1,243.77	(.00)	(.00)	(2.00)	(.00)						2.00	\$ 2,487.54	-\$ 1,243.77
<b>SUMA DE ESTA HOJA :</b>					\$ 75,362.51							<b>SUMA DE ESTA HOJA :</b>		\$ 75,637.45	-\$ 274.94		

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho procede, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

**POR LA CONTRATANTE:**

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:**

NOMBRE: VÍCTOR MANUEL HERRERA GUERRERO  
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

**POR EL CONTRATISTA:**

NOMBRE: ANTONIO ANGEL GONZALEZ ROMERO  
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

SECRETARIA DEL NUEVO COMIENZO  
 FINIQUITO DE OBRA  
 FUENTE DE INVERSIÓN: I012 FAFEF 2025  
 EJERCICIO FISCAL: 2025  
 MUNICIPIO: OCAMPO  
 LOCALIDAD: OCAMPO

**OPERADO FAFEF 2025**

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE GUADALUPE VICTORIA. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A LEONA VICARIO)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO S.A DE C.V.  
 NÚMERO DE CONTRATO: MOG/DOPM/SENCO-R33/5E/2025-12  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 2,126,195.56  
 AMPLIACIÓN: \$ -  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 2,126,195.56

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21/07/2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 18/09/2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 21/07/2025  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 10/10/2025  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 10/10/2025

HOJA: \_\_\_\_\_ DE 6  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS								TOTAL DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.			
UEC.IH.20.105.2515	TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIAL Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 16.5, de 200 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo para instalación, maniobras, acarrees locales, bajada,Junto y acomodo hasta su sitio final.	m	55	\$ 61.83	\$ 3,400.65	(00)	(00)	(56.20)	(00)					56.20	\$ 3,474.85	-\$ 74.20
UEC.IH.20.105.2510	Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 16.5, de 160 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo para instalación, maniobras, acarrees locales, bajada,Junto y acomodo hasta su sitio final.	m	32.9	\$ 54.42	\$ 1,790.42	(00)	(00)	(68.40)	(00)					68.40	\$ 3,722.33	-\$ 1,931.91
UEC.ED.42.115.1050	Yee de PVC para alcantarillado serie 20, de 200 mm de diámetro nominal. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	Pieza	7	\$ 940.72	\$ 6,585.04	(00)	(00)	(9.00)	(00)					9.00	\$ 8,486.48	-\$ 1,881.44
UEC.IH.20.105.2115	Suministro de tubería de PVC alcantarillado sanitario serie 20, de 200 mm de diámetro nominal, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNCP-2012; incluye: flete, acarrees y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional.	m	55	\$ 211.27	\$ 11,619.85	(00)	(00)	(56.20)	(00)					56.20	\$ 11,873.37	-\$ 253.52
UEC.IH.20.105.2110	Suministro de tubería de PVC alcantarillado sanitario serie 20, de 160 mm de diámetro nominal, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNCP-2012; incluye: flete, acarrees y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional.	m	32.9	\$ 134.22	\$ 4,415.84	(00)	(00)	(68.40)	(00)					68.40	\$ 9,180.65	-\$ 4,764.81
UEC.ED.42.115.1010	Codo 45° de PVC para alcantarillado serie 20, de 160 mm de diámetro nominal. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	Pieza	7	\$ 488.97	\$ 3,422.79	(00)	(00)	(9.00)	(00)					9.00	\$ 4,400.73	-\$ 977.94
CREG.AT.ED.0064934	ACCESORIOS Prueba hidrostática de tubería de pvc sanitario tipo 35, tipo 41, tipo 51, serie 25, serie 20, serie 16.5, para alcantarillado. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 150 mm.	m	32.9	\$ 4.63	\$ 152.33	(00)	(00)	(00)	(00)					0.00	\$ -	\$ 152.33
CREG.AT.ED.0064933	Prueba hidrostática de tubería de pvc sanitario tipo 35, tipo 41, tipo 51, serie 25, serie 20, serie 16.5, para alcantarillado. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 200 mm.	m	55	\$ 7.03	\$ 386.65	(00)	(00)	(00)	(00)					0.00	\$ -	\$ 386.65
UEC.IH.18.110.1015	INSTALACIÓN HIDRÁULICA OBRA CIVIL Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m	160.88	\$ 10.08	\$ 1,621.67	(00)	(00)	(157.26)	(00)					157.26	\$ 1,585.06	\$ 36.59
UEC.IH.18.155.1010	Atraca a base de concreto hecho en obra fo = 150 kg/cm2 para sujetar tuberías. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra, vibrado y curado.	m3	0.46	\$ 3,440.94	\$ 1,582.63	(00)	(00)	(.98)	(00)					0.38	\$ 1,307.56	\$ 275.28
UEC.IH.18.140.1015	TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIAL Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	m3	6.78	\$ 629.61	\$ 4,268.76	(00)	(00)	(8.99)	(00)					8.99	\$ 5,660.19	-\$ 1,391.44
<b>SUMA DE ESTA HOJA:</b>					\$ 39,246.62	<b>SUMA DE ESTA HOJA:</b>								\$ 49,671.24	-\$ 10,424.42	

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho procede, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

**POR LA CONTRATANTE:**  
 NOMBRE : JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ  
 CARGO : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  


**POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:**  
 NOMBRE : VÍCTOR MANUEL HERRERA GUERRERO  
 CARGO : SUPERVISOR DE OBRA  


**POR EL CONTRATISTA:**  
 NOMBRE : ANTONIO ANGEL GONZALEZ ROMERO  
 CARGO : ADMINISTRADOR UNICO  


CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE GUADALUPE VICTORIA. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A LEONA VICARIO)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO S.A DE C.V.  
NÚMERO DE CONTRATO: MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-12  
IMPORTE CONTRATADO: \$ 2,126,195.96  
AMPLIACIÓN: \$ -  
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 2,126,195.96

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21/07/2025  
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 18/09/2025  
FECHA DE INICIO REAL: 21/07/2025  
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 10/10/2025  
FECHA DE TÉRMINO REAL: 10/10/2025

HOJA: \_\_\_\_\_ DE 8  
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.				
UEC.ED.38.215.1050	Toma domiciliar en línea de 3" a base de tubería flexible multicapa PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 3" x 1/2", válvula de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", niple galvanizado de 1/2" con forro de polietileno de alta densidad de 60 cm de longitud, válvula restrictora de flujo con dispositivo antifraude de 1/2", 2 niples galvanizados de 1/2" de 30 cm de longitud, 2 codos galvanizados de 1/2" x 90°, 2 niples galvanizados de 1/2" de 10 cm de longitud y medidor de flujo.	Pieza	7	\$ 2,759.72	\$ 19,318.04	(00)	(00)	(10.00)	(00)				10.00	\$ 27,597.20	\$ 8,279.16
UEC.IH.22.100.1465	TEE de PVC angor serie inglesa de 75 mm x 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	1	\$ 527.43	\$ 527.43	(00)	(00)	(1.00)	(00)				1.00	\$ 527.43	\$ -
UEC.IH.22.100.1165	Cople de reparación de PVC angor serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	3	\$ 187.14	\$ 561.42	(00)	(00)	(2.00)	(00)				2.00	\$ 374.28	\$ 187.14
UEC.IH.22.100.1070	Codo de PVC angor serie inglesa de 75 mm de diámetro x 45°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	4	\$ 284.16	\$ 1,176.64	(00)	(00)	(1.00)	(00)				0.00	\$ -	\$ 1,176.64
UEC.IH.22.100.1535	Tapón campana de PVC angor serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	3	\$ 135.57	\$ 406.71	(00)	(00)	(3.00)	(00)				3.00	\$ 406.71	\$ -
UEC.IH.22.100.1115	Codo de PVC angor serie inglesa de 75 mm de diámetro x 90°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	3	\$ 296.77	\$ 890.31	(00)	(00)	(1.00)	(00)				1.00	\$ 296.77	\$ 593.54
UEC.IH.22.100.1285	Extremidad espiga de PVC angor serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	2	\$ 427.46	\$ 854.92	(00)	(00)	(2.00)	(00)				2.00	\$ 854.92	\$ -
UEC.IH.22.100.1250	Extremidad campana de PVC angor serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	4	\$ 427.46	\$ 1,709.84	(00)	(00)	(2.00)	(00)				2.00	\$ 854.92	\$ 854.92
UEC.IH.22.100.1210	Cruz de PVC angor serie inglesa de 75 mm x 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	Pieza	1	\$ 716.84	\$ 716.84	(00)	(00)	(1.00)	(00)				1.00	\$ 716.84	\$ -
UEC.IH.20.105.1045	Suministro de tubería de PVC hidráulico angor, serie inglesa, RD-26, de 76 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreo y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad.	m	160.88	\$ 80.09	\$ 12,884.88	(00)	(00)	(103.48)	(00)				103.48	\$ 8,287.71	\$ 4,597.17
UEC.IH.20.105.1545	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 76 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreo locales, bajada, junta, acomodo hasta su sitio final, norma NOM-001-CONAGUA-2011.	m	160.88	\$ 30.22	\$ 4,861.79	(00)	(00)	(103.48)	(00)				103.48	\$ 3,127.17	\$ 1,734.63
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 43,908.82	SUMA DE ESTA HOJA:						\$ 43,043.95	\$ 864.87		

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO  
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: ANTONIO ANGEL GONZALEZ ROMERO  
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

SECRETARIA DEL NUEVO COMIENZO  
FINIQUITO DE OBRA  
FUENTE DE INVERSIÓN: I012 FAFEF 2025  
EJERCICIO FISCAL: 2025  
MUNICIPIO: OCAMPO  
LOCALIDAD: OCAMPO

**OPERADO FAFEF 2025**

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE GUADALUPE VICTORIA. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A LEONA VICARIO)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO S.A DE C.V.  
NÚMERO DE CONTRATO: MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-12  
IMPORTE CONTRATADO: \$ 2,126,195.56  
AMPLIACIÓN: \$ -  
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 2,126,195.56

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21/07/2025  
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 18/09/2025  
FECHA DE INICIO REAL: 21/07/2025  
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 10/10/2025  
FECHA DE TÉRMINO REAL: 10/10/2025

HOJA: 7 DE 8  
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5					
UEC.IH.20.205.1045	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 76 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	m	160.88	\$ 3.91	\$ 629.04	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)			0.00	\$ -	\$ 629.04	
UEC.ED.38.210.1105	VÁLVULAS Válvula tipo compuerta con cuerpo de hierro fundido, extremos bridados, vástago fijo, clase 125, Figura W719F, marca WALWORTH o similar en calidad, costo y garantía, para tubo de 75 mm (3") de diámetro, instalada a cualquier altura. Incluye: presentación, atomillado, sellado con gasket o neopreno y conexión a tubería.	Pieza	3	\$ 4,267.55	\$ 12,802.65	(.00)	(.00)	(2.00)	(.00)			2.00	\$ 8,535.10	\$ 4,267.55	
UEC.IH.18.190.1015	CAJAS DE VÁLVULAS Caja para operación de válvulas tipo 2, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	Pieza	1	\$ 19,632.08	\$ 19,632.08	(.00)	(.00)	(3.00)	(.00)			3.00	\$ 58,896.24	\$ 39,264.16	
UEC.IH.18.190.1030	Caja para operación de válvulas tipo 5, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	Pieza	1	\$ 26,098.83	\$ 26,098.83	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)			0.00	\$ -	\$ 26,098.83	
UEC.IV.18.150.1011	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN Señal restrictiva (SR) de 71 x 71 cm a base de lámina galvanizada con película reflejante tipo A. Incluye: excavación, poste a base de ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" galvanizado ahogado en muestro de concreto, tornillo cabeza de cochete y tuercas antivandálicas galvanizadas. N.CTR.CAR.1.07.005/00.	Pieza	1	\$ 4,927.93	\$ 4,927.93	(.00)	(.00)	(2.00)	(.00)			2.00	\$ 9,855.86	\$ 4,927.93	
UEC.UB.15.110.1105	Señal informativa de identificación (SI-I) de 20 x 91 cm, a base de lámina galvanizada calibre 16 con fondo amarillo reflejante grado ingeniería y texto en Vinyl opaco. Incluye: excavación, poste de PTR de 2" x 2" calibre 14, 2.50 m altura libre, ahogado en muestro de concreto de f'c=150 kg/cm2 con una profundidad de 80 cm y un diámetro de 40 cm mínimo, presentación, elementos para su fijación y limpieza. N.CTR.CAR.1.07.005/00.	Pieza	2	\$ 2,323.28	\$ 4,646.56	(.00)	(.00)	(2.00)	(.00)			2.00	\$ 4,646.56	\$ -	
CREG.AT.ED.0064939	INSTALACIÓN ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN Reubicación de poste de energía eléctrica (cfe). Incluye: poste, libranzas ante cfa, maniobras, acarreos, materiales, equipo, herramienta y todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. P. U. O. T.	pieza	1	\$ 25,413.50	\$ 25,413.50	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)			0.00	\$ -	\$ 25,413.50	
CREG.AT.ED.0064935	ALUMBRADO EN SISTEMA NORM Suministro y colocación de luminario tipo led de 80 watts,110 v. Para montaje en brazo lámpara y conectores para alumbrado, mano de obra,herramientas y equipo necesarios para su correcta instalación, incluye:brazo,materialesmano de obra,equipo y herramienta.p.U.O.T.	pieza	1	\$ 12,795.26	\$ 12,795.26	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)			0.00	\$ -	\$ 12,795.26	
FC.VIC.01	FUERAS DE CATALOGO Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-26, de 100 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye: fleta, acarreo y maniobras locales puesto LAB en el sitio de la obra en la localidad.	m	0	\$ 114.55	\$ -	(.00)	(.00)	(.00)	(60.77)			60.77	\$ 5,815.70	\$ 5,815.70	
SUMA DE ESTA HOJA :					\$ 106,945.85						SUMA DE ESTA HOJA :				
												\$ 87,749.46	\$ 19,196.39		

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE : JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ  
CARGO : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE : VÍCTOR MANUEL HERRERA GUERRERO  
CARGO : SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE : ANTONIO ANGEL GONZALEZ ROMERO  
CARGO : ADMINISTRADOR UNICO

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO  
 FINIQUITO DE OBRA  
 FUENTE DE INVERSIÓN: I012 FAFEF 2025  
 EJERCICIO FISCAL: 2025  
 MUNICIPIO: OCAMPO  
 LOCALIDAD: OCAMPO

**OPERADO FAFEF 2025**

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE GUADALUPE VICTORIA. (TRAMO: PLAZA PRINCIPAL A LEONA VICARIO)


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO S.A DE C.V.  
 NÚMERO DE CONTRATO: MOG/IDOPM/SENCO-R33/19E/2025-12  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 2,126,195.56  
 AMPLIACIÓN: \$ -  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 2,126,195.56

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21/07/2025  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 18/09/2025  
 FECHA DE INICIO REAL: 21/07/2025  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 10/10/2025  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 10/10/2025

HOJA: 6 DE 6  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	BALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.				
FC.VIC.02	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-04, RD-41, RD-32.5, RD-28, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 100 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta para instalación.	M	0	\$ 37.27	\$ -	(.00)	(.00)	(.00)	(90.77)			50.77	\$ 1,892.20	\$ -	1,892.20
FC.VIC.05	Cruz de PVC anger serie inglesa de 100 mm x 100 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	PZA	0	\$ 1,249.79	\$ -	(.00)	(.00)	(.00)	(1.00)			1.00	\$ 1,249.79	\$ -	1,249.79
FC.VIC.06	Reducción de PVC anger serie inglesa de 100 mm x 75 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	PZA	0	\$ 294.34	\$ -	(.00)	(.00)	(.00)	(2.00)			2.00	\$ 588.68	\$ -	588.68
FC.VIC.07	Válvula tipo compuerta con cuerpo de Fo.Fo., extremos bridados, vástago fijo, para tubo de 100 mm (4") de diámetro. Incluye: presentación, atornillado, sellado con gasket o neopreno y conexión a tubería.	PZA	0	\$ 6,654.36	\$ -	(.00)	(.00)	(.00)	(1.00)			1.00	\$ 6,654.36	\$ -	6,654.36
FC.VIC.04	Escalones con 20 cm de paralte promedio y 30 cm de huella, forjados con porfido, elaborados con concreto f'c=150kg/cm2 resistencia normal terminado común, con refuerzo de acero del No.3 (3Ø"). Incluye: trazo, nivelación, cimbracomón, desperdicios, retiro de cimbra, terminado para recibir acabado y limpieza.	M	0	\$ 684.41	\$ -	(.00)	(.00)	(.00)	(21.57)			21.57	\$ 14,762.72	\$ -	14,762.72
FC.VIC.03	Repellado de muro existente a base de mortero cemento-arena prop. 1:4, para recibir pintura a una altura promedio de 0 a 30cm de ancho promedio. Incluye: preparación de mezcla, repellado, aplicación y terminado, pisonado, pintura y limpieza.	M	0	\$ 131.11	\$ -	(.00)	(.00)	(.00)	(23.60)			23.60	\$ 3,084.20	\$ -	3,084.20
FC.VIC.08	Suministro y colocación de luminaria vial solar marca ECOFORD Led 60 w, coque y garantía. Incluye: poste conico circular de 5 mts, brazo y ancla de 80x40x70, flete a sitio de obra, maniobras para instalación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0	\$ 25,687.98	\$ -	(.00)	(.00)	(.00)	(2.00)			2.00	\$ 51,175.96	\$ -	51,175.96
FC.VIC.09	Tierra lama para jardineria. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0	\$ 471.00	\$ -	(.00)	(.00)	(.00)	(.00)			0.00	\$ -	\$ -	-
FC.VIC.10	Pintura para trafico base solvente de primera calidad, en color blanco o amarillo, sobre guarnición y banquetas. Incluye: preparación de la superficie, dilución, aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie y limpieza.	M2	0	\$ 142.93	\$ -	(.00)	(.00)	(.00)	(6.57)			6.57	\$ 939.05	\$ -	939.05
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ -							\$ 80,356.96	\$ -	80,356.96	
SUBTOTAL					\$ 1,832,927.21							\$ 1,832,927.21			
I.V.A.					\$ 293,268.35							\$ 293,268.35			
TOTAL					\$ 2,126,195.56							\$ 2,126,195.56			

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

**POR LA CONTRATANTE:**  
 NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ  
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  


**POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:**  
 NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO  
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA  


**POR EL CONTRATISTA:**  
 NOMBRE: ANTONIO ANGEL GONZALEZ ROMERO  
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO  
