



## Acta de entrega - recepción

Municipio: Ocampo, Gto.

En la Calle Allende, Zona Centro, del Municipio de Ocampo, Gto.; siendo las 10:30 hrs. del 29 de Octubre del 2025 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

**Datos generales de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL CENTRO, CALLE ALLENDE (TRAMO: COMONFORT A ARTESANOS).**

Fuente de inversión:   
 Ejercicio fiscal:   
 Nombre de la Obra:   
 Localidad:

**Datos Generales de la contratista:**

Contratista o empresa:   
 Registros  
 No. de Registro CMIC:

**Datos del contrato:**

Número de contrato:   

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
01/08/2025	29/09/2025	01/08/2025	29/09/2025

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista  

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión
29/09/2025	S/N	29/09/2025

**Inversión contratada:**

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,190,964.66	\$ 573,558.67		\$ 617,405.99		

**Inversión ejercida:**

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,190,964.66	\$ 573,558.67		\$ 617,405.99		



**Descripción de los trabajos realizados:**

Se realizaron trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario y red de agua potable, se hicieron 12 descargas sanitarias y 12 tomas de agua potable y 2 cajas de válvulas, en cuanto a terracerías se realizó cajeo en arroyo vehicular y en terracerías se colocaron capas de subrasante y base hidráulica, también se realizó cajeo en el área de banquetas y un relleno de las mismas con material calidad subrasante, se colocaron 119.57 ml de guarnición trapezoidal 438 m2 de Losa de Concreto en arroyo Vehicular y 150 m2 de banqueta de Concreto Hidráulico.

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

**Garantías (fianza por vicios ocultos):**

Fianza número:	2367387	Valor de la fianza:	\$ 119,096.47
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
14/10/2025		Inicio	Término
		29/10/2025	29/10/2026
Nombre de la afianzadora:	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.		
Ante :	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO GUANAJUATO		
Otras garantías:			

**Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	NORMAL	01/08/25	24/08/2025	\$ 457,328.77
2 (DOS)	NORMAL	25/08/2025	14/09/2025	\$ 627,823.22
3 (TRES)	FUERA DE CATALOGO	15/09/2025	21/09/2025	\$ 53,990.54
4(CUATRO)	FINIQUITO	22/09/2025	29/09/2025	\$51,822.13
Importe total estimado:				\$ 1,190,964.66

**Observaciones:**

*[Handwritten signature and scribbles over the observation box]*

El departamento de Servicios Públicos recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*



**Relación de documentos que se entregan:**

Documento	Descripción
Fianza de Vicios Ocultos	

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de Servicios Públicos representada en este acto por el C. Guillermo Palomo Navarro en su carácter de Director de Servicios Públicos.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

**Quiénes intervienen en el acto de entrega - recepción**

<p><b>Por el municipio o entidad contratante.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Juan Carlos Olalde Velázquez Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p><b>Por la supervisión / superintendente de obra.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ernesto Rafael Hernández García Cargo: Residente de la Obra</p>
<p><b>Por el municipio o entidad operadora.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Víctor Manuel Herrera Guerrero Cargo: Supervisor de la Obra</p>	<p><b>Por la Contratista</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Alberto Joel Hernández Cortez Cargo: Administrador Único</p>
<p><b>Por la Secretaría de la Honestidad</b></p> <p>Firma: <u>No Asistió</u></p> <p>Nombre: Cargo:</p>	<p><b>Por la Secretaría del Nuevo Comienzo:</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: MARÍA EUSTOLIA SÁNCHEZ Cargo: MÁRQUEZ. DIRECTORA REGIONAL DE ACTIVIDADES</p>
<p><b>Por la Contraloría Municipal</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: David Misael Herrera Romero Cargo: Contralor Municipal</p>	<p><b>Por Servicios Públicos Municipales:</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Guillermo Palomo Navarro Cargo: Director de Servicios Públicos</p>