



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: I012 FAFEF 2025
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.
LOCALIDAD: OCAMPO, GTO.

OPERADO FAFEF 2025

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE ALLENDE (TRAMO: COMONFORT A ARTESANOS)."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-13"
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,146,349.61
 AMPLIACIÓN: \$ 44,615.05
 PORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,190,964.66

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-ago-25
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-sep-25
 FECHA DE INICIO REAL: 01-ago-25
 FECHA DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-sep-25
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-sep-25
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 29-sep-25

HOJA: 1 DE 15
 FECHA DE ELABORACIÓN: 07-oct-25

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4				
A	PAVIMENTACION												
A1	PRELIMINARES												
A101	TRAZO Y NIVELACION												
01.UEC.UB.07.110.1010	Trazo y nivelación con equipo topográfico en vialidades, sobre terreno plano, estableciendo ejes y referencias. Incluye: trabajos en sitio, estacas, mojoneras y bancos de nivel.	585.35	m2	\$ 12.08	\$ 7,071.03	592.12				592.12	\$ 7,152.81	-\$ 81.78	
A102	DEMOLICIONES												
02.UEC.UB.05.120.1070	Demolición mecánica de banquetta de concreto simple de hasta 12 cm de espesor. Incluye: retiro de material a primera estación de 20 m.	12.28	m3	\$ 379.96	\$ 4,665.91	13.20				13.20	\$ 5,015.47	-\$ 349.56	
03.UEC.UB.05.120.1030	Demolición mecánica de guarnición de concreto simple, sección trapezoidal. Incluye: retiro de material a primera estación de 20 m.	8.33	m3	\$ 379.96	\$ 3,165.07	8.26				8.26	\$ 3,138.47	\$ 26.60	
04.UEC.UB.07.130.1020	Carga por medios mecánicos de camión con material producto de la demolición. Incluye: acarreo al 1er km y descarga.	129.13	m3	\$ 103.00	\$ 13,300.39	131.73			4.97	136.70	\$ 14,080.10	-\$ 779.71	
05.UEC.UB.07.130.1120	Acarreo de material producto de demolición en camión a los kilómetros subsecuentes al 1ro. Incluye: transporte.	258.26	m3-km	\$ 8.95	\$ 2,311.43	263.46			9.93	273.39	\$ 2,446.84	-\$ 135.41	
06.UEC.UB.05.120.1110	Demolición mecánica de losa de rodamiento de concreto hidráulico de hasta 15 cm de espesor. Incluye: corte de acero y retiro de material a primera estación de 20 m.	65.48	m3	\$ 452.87	\$ 29,653.93	66.36			3.31	69.67	\$ 31,551.45	-\$ 1,897.52	
A103	LETRERO INFORMATIVO												
07.UEC.ED.94.115.1050	Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empotres de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.	1.00	Pieza	\$ 4,881.54	\$ 4,881.54				1.00	1.00	\$ 4,881.54	\$ -	
					SUMA DE ESTA HOJA:	\$ 65,049.30					SUMA DE ESTA HOJA:	\$ 68,266.68	-\$ 3,217.38

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTEZ HERNANDEZ
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: I012 FAFEF 2025
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.
LOCALIDAD: OCAMPO, GTO.

OPERADO FAFEF 2025

FSNC-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE ALLENDE (TRAMO: COMONFORT A ARTESANOS)."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-13"
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,146,349.61
AMPLIACIÓN: \$ 44,615.05
ORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,190,964.66

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-ago-25
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-sep-25
FECHA DE INICIO REAL: 01-ago-25
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-sep-25
FECHA DE TÉRMINO REAL: 29-sep-25

HOJA: 2 DE 15
FECHA DE ELABORACIÓN: 07-oct-25

CONCEPTOS CONTRATADOS						VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4				
A2	MOVIMIENTO DE TIERRAS / TERRACERÍAS												
A201	EXCAVACIONES												
08.UEC.UB.07.120.1215	Excavación por medios mecánicos en caja para desplante de terracerías, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en caja, afinamiento de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.	276.63	m3	\$ 60.43	\$ 16,716.75	278.56				278.56	\$ 16,833.38	-\$ 116.63	
09.UEC.UB.07.130.1015	Carga por medios mecánicos de camión con material producto de la excavación. Incluye: acarreo al 1er km y descarga.	359.61	m3	\$ 66.91	\$ 24,061.51	362.13				362.13	\$ 24,230.12	-\$ 168.61	
10.UEC.UB.07.130.1115	Acarreo de material producto de excavación en camión a los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte.	719.22	m3-km	\$ 8.09	\$ 5,818.49	724.26				724.26	\$ 5,859.26	-\$ 40.77	
A202	AFINES Y COMPACTACIONES												
11.UEC.UB.07.140.1050	Compactación de terreno natural por medios mecánicos, al 90% de su P.V.S.M., para desplante de terracerías. Incluye: incorporación de agua.	477.80	m2	\$ 24.56	\$ 11,734.77	442.41				442.41	\$ 10,865.59	\$ 869.18	
A203	RELLENOS												
12.UEC.UB.10.100.1055	Capa Subrasante, con material procedente de banco, compactada al 95 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-01-009/16.	95.55	m3	\$ 506.84	\$ 48,428.56	88.48				88.48	\$ 44,845.20	\$ 3,583.36	
13.UEC.UB.10.100.1150	Capa Base Hidráulica, con material producto de la trituración de roca sana, procedente de banco, compactada al 95 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-04-002/11.	95.55	m3	\$ 739.84	\$ 70,691.71		88.48			88.48	\$ 65,461.04	\$ 5,230.67	
14.UEC.IV.16.115.1015	Arena para proteger el riego de impregnación, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-04-004/15	5.37	m3	\$ 594.78	\$ 3,193.97		4.42			4.42	\$ 2,628.93	\$ 565.04	
SUMA DE ESTA HOJA :						\$ 180,645.76					SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 170,723.52	\$ 9,922.24

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTEZ HERNANDEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE ALLENDE (TRAMO: COMONFORT A ARTESANOS)."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-13"
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,146,349.61
AMPLIACIÓN: \$ 44,615.05
ORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,190,964.66

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-ago-25
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-sep-25
FECHA DE INICIO REAL: 01-ago-25
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-sep-25
FECHA DE TÉRMINO REAL: 29-sep-25

HOJA: 3 DE 15
FECHA DE ELABORACIÓN: 07-oct-25

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4			
A3 A301	ALBAÑILERÍA / CONSTRUCTIVO FIRMES											
15.UEC.UB.10.113.1050	Poreo con arena para proteger riego de impregnación. Incluye: selección del material, abundamiento, acarreo del material y tiro en zona impregnada.	2.40	m3	\$ 625.78	\$ 1,501.87					0.00	\$ -	\$ 1,501.87
16.UEC.UB.10.113.1010	Riego de impregnación con emulsion asfáltica ECI-50 de rompimiento lento para impregnación, 50% contenido de cemento asfáltico en masa. Incluye: preparación de la superficie.	716.70	m2	\$ 25.91	\$ 18,569.70		442.41			442.41	\$ 11,462.84	\$ 7,106.86
17.UEC.UB.10.113.1090	Barrido de superficie por tratar, por medios mecánicos. Incluye: retiro de material producto del barrido a primera estación de 20 m.	477.80	m2	\$ 11.04	\$ 5,274.91		442.41			442.41	\$ 4,884.21	\$ 390.70
18.UEC.UB.10.115.1075	Losa de concreto hidráulico con MR = 40 kg/cm ³ , tiro directo, revenimiento 10 ± 2.5 cm, tamaño máximo de agregado 38 mm, resistencia normal. Incluye: colado, vibrado, curado y limpieza. N.CTR.CAR.1.04.009/20.	64.33	m3	\$ 3,943.39	\$ 253,678.28		62.39		3.31	65.70	\$ 259,080.72	-\$ 5,402.44
19.CREG.AT.ED.0064918	Reductor de velocidad de concreto hidráulico integral, de dimensiones 2.30x1.00x0.10 m y una base de 2.30x0.15 m, que cumpla con la norma nmx-c-155, Fc=250 kg/cm ² , r. N., t. M. A. 1 1/2", incluye: colado, vibrado, color para cemento de color amarillo, curado a base membrana blanca, corte a edad temprana para formar juntas, de 6mm x 5cm de profundidad, calafateado con masilla autonivelante y cinta de respaldo, mano obra, equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. U. O. T.	5.90	m	\$ 3,002.88	\$ 17,716.99		6.10			6.10	\$ 18,317.57	-\$ 600.58
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 296,741.75					SUMA DE ESTA HOJA:	\$ 293,745.34	\$ 2,996.41

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTEZ HERNANDEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: I012 FAFEF 2025
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.
LOCALIDAD: OCAMPO, GTO.

OPERADO FAFEF 2025

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE ALLENDE (TRAMO: COMONFORT A ARTESANOS)."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-13"
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,146,349.61
AMPLIACIÓN: \$ 44,615.05
ORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,190,964.66

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-ago-25
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-sep-25
FECHA DE INICIO REAL: 01-ago-25
FECHA DE TÉRMINO REAL: 29-sep-25
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-sep-25

HOJA: 4 DE 15
FECHA DE ELABORACIÓN: 07-oct-25

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4			
A302	Guarniciones											
20.UEC.UB.07.120.1115	Excavación por medios mecánicos para banquetas, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en zanja, perfilado de taludes, afine y sobre excavaciones por procedimiento.	58.08	m3	\$ 64.03	\$ 3,718.86		60.19			60.19	\$ 3,853.97	-\$ 135.11
21.UEC.UB.07.130.1015	Carga por medios mecánicos de camión con material producto de la excavación. Incluye: acarreo al 1er km y descarga.	75.50	m3	\$ 66.91	\$ 5,051.71		78.25			78.25	\$ 5,235.71	-\$ 184.00
22.UEC.UB.07.130.1115	Acarreo de material producto de excavación en camión a los kilómetros subsecuentes al 1ro. Incluye: transporte.	151.00	m3-km	\$ 8.09	\$ 1,221.59		156.49			156.49	\$ 1,266.00	-\$ 44.41
23.UEC.UB.07.160.1110	Relleno en banqueta por medios semi-mecánicos con material inerte, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	47.32	m3	\$ 473.54	\$ 22,407.91		60.19			60.19	\$ 28,502.37	-\$ 6,094.46
24.UEC.IV.12.135.1110	Banqueta de concreto hidráulico, premezclado de f'c= 150 kg/cm², espesor de 10 cm; por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.02.010/00.	124.85	m2	\$ 436.23	\$ 54,463.32		150.52			150.52	\$ 65,661.34	-\$ 11,198.02
25.UEC.UB.10.108.1710	Guarnición trapezoidal de concreto premezclado f'c = 200 kg/cm², tma = 19 mm (3/4"), RN, sección de 15 x 20 x 40 cm, acabado aparente. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.	118.01	m	\$ 383.87	\$ 45,300.50		119.57			119.57	\$ 45,899.34	-\$ 598.84
A4	INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
A401	MEDIA TENSIÓN											
26.CREG.AT.ED.0064915	Reubicación de poste de energía eléctrica (cfe). Incluye: poste, libranzas ante cfe, maniobras, acarreos, materiales, equipo, herramienta y todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. P. U. O. T.	1.00	Pieza	\$ 24,198.94	\$ 24,198.94					0.00	\$ -	\$ 24,198.94
SUMA DE ESTA HOJA :					\$ 156,362.83					SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 150,418.73	\$ 5,944.10

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTEZ HERNANDEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: I012 FAFEF 2025
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.
LOCALIDAD: OCAMPO, GTO.

OPERADO FAFEF 2025

FSNC-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE ALLENDE (TRAMO: COMONFORT A ARTESANOS)."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-13"
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,146,349.61
AMPLIACIÓN: \$ 44,615.05
ORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,190,964.66

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-ago-25
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-sep-25
FECHA DE INICIO REAL: 01-ago-25
FECHA DE TÉRMINO REAL: 29-sep-25
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-sep-25

HOJA: 5 DE 15
FECHA DE ELABORACIÓN: 07-oct-25

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4			
A402	ALUMBRADO EN SISTEMA NORMAL Suministro y colocación de luminario tipo led de 80 watts, 110 v. Para montaje en brazo, lámpara y conectores para alumbrado, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su correcta instalación, incluye: brazo, materiales mano de obra, equipo y herramienta, p. U. O. T.	3.00	Pieza	\$ 10,314.49	\$ 30,943.47					0.00	\$ -	\$ 30,943.47
A5	INSTALACIÓN HIDRÁULICA OBRA CIVIL Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	202.47	m	\$ 9.92	\$ 2,008.50	70.37	131.54			201.91	\$ 2,002.95	\$ 5.55
28.UEC.IH.18.110.1015	Atraque a base de concreto hecho en obra fc = 150 kg/cm2 para sujetar tuberías. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra, vibrado y curado.	0.51	m3	\$ 3,360.32	\$ 1,713.76	0.90	0.10			1.00	\$ 3,360.32	\$ -1,646.56
29.UEC.IH.18.155.1010	TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES TEE de PVC anger serie inglesa de 50 mm x 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	3.00	Pieza	\$ 187.39	\$ 562.17		2.00			2.00	\$ 374.78	\$ 187.39
30.UEC.IH.22.100.1460	Tapón campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	1.00	Pieza	\$ 125.38	\$ 125.38		1.00			1.00	\$ 125.38	\$ -
31.UEC.IH.22.100.1535	Cople de reparación de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	3.00	Pieza	\$ 197.58	\$ 592.74	3.00				3.00	\$ 592.74	\$ -
32.UEC.IH.22.100.1165	Codo de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro x 45°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	8.00	Pieza	\$ 138.49	\$ 1,107.92		8.00			8.00	\$ 1,107.92	\$ -
33.UEC.IH.22.100.1060												
La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier					SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 37,053.94	SUMA DE ESTA HOJA :				\$ 7,564.09	\$ 29,489.85

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTEZ HERNANDEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
 FINIQUITO DE OBRA
 FUENTE DE INVERSIÓN: I012 FAFEF 2025
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.
 LOCALIDAD: OCAMPO, GTO.

OPERADO FAFEF 2025

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE ALLENDE (TRAMO: COMONFORT A ARTESANOS)."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-13"
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,148,349.61
 AMPLIACIÓN: \$ 44,615.05
 PORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,190,964.66

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-ago-25
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-sep-25
 FECHA DE INICIO REAL: 01-ago-25
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 29-sep-25
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-sep-25

HOJA: 6 DE 15
 FECHA DE ELABORACIÓN: 07-oct-25

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4			
A602	TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES											
34.UEC.IH.22.100.1070	Codo de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro x 45°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	1.00	Pieza	\$ 289.49	\$ 289.49	2.00				2.00	\$ 578.98	-\$ 289.49
35.UEC.IH.22.100.1105	Codo de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro x 90°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	3.00	Pieza	\$ 155.98	\$ 467.94		3.00			3.00	\$ 467.94	\$ -
36.UEC.IH.22.100.1285	Extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	1.00	Pieza	\$ 174.92	\$ 174.92	1.00				1.00	\$ 174.92	\$ -
37.UEC.IH.22.100.1295	Extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	1.00	Pieza	\$ 318.51	\$ 318.51	2.00				2.00	\$ 637.02	-\$ 318.51
38.UEC.IH.22.100.1240	Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	1.00	Pieza	\$ 189.49	\$ 189.49	1.00				1.00	\$ 189.49	\$ -
39.UEC.IH.22.100.1250	Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	3.00	Pieza	\$ 347.66	\$ 1,042.98	4.00				4.00	\$ 1,390.64	-\$ 347.66
40.UEC.ED.38.215.1050	Toma domiciliaria en línea de 3" a base de tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diámetro, de hasta 2.50 m de longitud. Incluye: abrazadera de PVC 3" x 1/2", válvula de inserción de 1/2", codo bronce combinado de compresión de 90° x 1/2", niple galvanizado de 1/2" con forro de polietileno de alta densidad de 50 cm de longitud, válvula restrictora de flujo con dispositivo antifraude de 1/2", 2 niples galvanizados de 1/2" de 30 cm de longitud, 2 codos galvanizados de 1/2" x 90°, 2 niples galvanizados de 1/2" de 10 cm de longitud y medidor de flujo.	7.00	Pieza	\$ 2,733.83	\$ 19,135.41		9.00			9.00	\$ 24,602.67	-\$ 5,467.26
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 21,618.74					SUMA DE ESTA HOJA:	\$ 28,041.66	-\$ 6,422.92

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTEZ HERNANDEZ
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: I012 FAFEF 2025
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.
LOCALIDAD: OCAMPO, GTO.

OPERADO FAFEF 2025

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE ALLENDE (TRAMO: COMONFORT A ARTESANOS)."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-13"
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,146,349.61
AMPLIACIÓN: \$ 44,615.05
ORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,190,964.66

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-ago-25
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-sep-25
FECHA DE INICIO REAL: 01-ago-25
FECHA DE TÉRMINO REAL: 29-sep-25
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-sep-25

HOJA: 7 DE 15
FECHA DE ELABORACIÓN: 07-oct-25

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4				
A602	TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES												
41.UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	5.73	m3	\$ 630.33	\$ 3,611.79	1.80	5.26			7.06	\$ 4,450.13	-\$ 838.34	
42.UEC.IH.20.105.1035	Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-26, de 50 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreos y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad.	131.56	m	\$ 55.07	\$ 7,245.01		131.54			131.54	\$ 7,243.91	\$ 1.10	
43.UEC.IH.20.105.1535	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 50 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sitio final, norma NOM-001-CONAGUA-2011.	131.56	m	\$ 20.72	\$ 2,725.92		131.54			131.54	\$ 2,725.51	\$ 0.41	
44.UEC.IH.20.205.1035	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	131.56	m	\$ 3.20	\$ 420.99		131.54			131.54	\$ 420.93	\$ 0.06	
					SUMA DE ESTA HOJA:	\$ 14,003.71					SUMA DE ESTA HOJA:	\$ 14,840.48	-\$ 836.77

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE MELÁZQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL SORTEZ HERNANDEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE ALLENDE (TRAMO: COMONFORT A ARTESANOS)."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-13"
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,146,349.61
AMPLIACIÓN: \$ 44,615.05
ORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,190,964.66

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-ago-25
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-sep-25
FECHA DE INICIO REAL: 01-ago-25
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-sep-25
FECHA DE TÉRMINO REAL: 29-sep-25

HOJA: 8 DE 15
FECHA DE ELABORACIÓN: 07-oct-25

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4				
A602	TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES												
45.UEC.IH.20.105.1045	Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-26, de 76 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreo y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad.	70.91	m	\$ 81.38	\$ 5,770.66	70.37				70.37	\$ 5,726.71	\$ 43.95	
46.UEC.IH.20.105.1545	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 76 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreo locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sitio final, norma NOM-001-CONAGUA-2011.	70.91	m	\$ 26.88	\$ 1,906.08	70.37				70.37	\$ 1,891.55	\$ 14.51	
47.UEC.IH.20.205.1045	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 76 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	70.91	m	\$ 3.86	\$ 273.71	70.37				70.37	\$ 271.63	\$ 2.08	
A603	VÁLVULAS												
48.UEC.ED.38.210.1105	Válvula tipo compuerta con cuerpo de hierro fundido, extremos bridados, vástago fijo, clase 125, Figura W719F, marca WALWORTH o similar en calidad, costo y garantía, para tubo de 75 mm (3") de diámetro, instalada a cualquier altura. Incluye: presentación, atornillado, sellado con gárlot o neopreno y conexión a tubería.	3.00	m	\$ 3,758.32	\$ 11,274.96	3.00				3.00	\$ 11,274.96	\$ -	
SUMA DE ESTA HOJA:						\$ 19,225.39					SUMA DE ESTA HOJA:	\$ 19,164.85	\$ 60.54

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTEZ HERNANDEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE ALLENDE (TRAMO: COMONFORT A ARTESANOS)."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-13"
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,146,349.61
AMPLIACIÓN: \$ 44,615.05
ORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,190,964.66

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-ago-25
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-sep-25
FECHA DE INICIO REAL: 01-ago-25
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-sep-25
FECHA DE TÉRMINO REAL: 29-sep-25

HOJA: 9 DE 15
FECHA DE ELABORACIÓN: 07-oct-25

CLAVE	CONCEPTO	CONCEPTOS CONTRATADOS				VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4			
A503	VÁLVULAS Válvula tipo compuerta con cuerpo de hierro fundido, extremos bridados, vástago fijo, clase 125, Figura W719F, marca WALWORTH o similar en calidad, costo y garantía, para tubo de 50 mm (2") de diámetro, instalada a cualquier altura. Incluye: presentación, atornillado, sellado con garlok o neopreno y conexión a tubería.	1.00	m	\$ 2,894.61	\$ 2,894.61	1.00				1.00	\$ 2,894.61	\$ -
49.UEC.ED.38.210.1100												
A504	CAJAS DE VÁLVULAS Caja para operación de válvulas tipo 1, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	1.00	Pieza	\$ 14,141.16	\$ 14,141.16					0.00	\$ -	\$ 14,141.16
50.UEC.IH.18.190.1010												
51.UEC.IH.18.190.1050	Caja para operación de válvulas tipo 9, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución.	1.00	Pieza	\$ 26,030.55	\$ 26,030.55	2.00				2.00	\$ 52,061.10	-\$ 26,030.55
A505	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN Pintura para tráfico base solvente de primera calidad, en color blanco o amarillo, sobre pavimento. Incluye: preparación de la superficie, dilución, aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie y limpieza.	3.94	m2	\$ 148.01	\$ 583.16					0.00	\$ -	\$ 583.16
52.UEC.UB.15.105.1010												
53.UEC.UB.15.105.1020	Pintura para tráfico base solvente de primera calidad, en color blanco o amarillo, sobre guarnición y banquetas. Incluye: preparación de la superficie, dilución, aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie y limpieza.	70.81	m2	\$ 133.66	\$ 9,464.46				35.87	35.87	\$ 4,794.38	\$ 4,670.08
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 53,113.94	SUMA DE ESTA HOJA:				\$ 59,750.09	-\$ 6,636.15	

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTEZ HERNANDEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE ALLENDE (TRAMO: COMONFORT A ARTESANOS)."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-13"
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,146,349.61
AMPLIACIÓN: \$ 44,815.05
ORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,190,964.66

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-ago-25
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-sep-25
FECHA DE INICIO REAL: 01-ago-25
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-sep-25
FECHA DE TÉRMINO REAL: 29-sep-25

HOJA: 10 DE 15
FECHA DE ELABORACIÓN: 07-oct-25

CONCEPTOS CONTRATADOS						VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4			
A605	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN											
55.UEC.IV.18.150.1011	Señal restrictiva (SR) de 71 x 71 cm a base de lámina galvanizada con película reflejante tipo A. Incluye: excavación, poste a base de ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" galvanizado ahogado en muerto de concreto, tornillo cabeza de coche y tuerca antivandálica galvanizados. N.CTR.CAR.1.07.005/00.	2.00	Pieza	\$ 4,793.95	\$ 9,587.90				2.00	2.00	\$ 9,587.90	\$ -
56.UEC.IV.18.150.1126	Señal informativa de destino (SID-11), dos tableros de 178 x 40 cm a base de lámina galvanizada con película reflejante tipo A. Incluye: excavación, dos postes a base de ángulo de 3 1/2" x 3 1/2" x 1/4" galvanizado ahogado en muerto de concreto, tornillo cabeza de coche y tuerca antivandálica galvanizados. N.CTR.CAR.1.07.005/00.	1.00	Pieza	\$ 9,137.48	\$ 9,137.48				1.00	1.00	\$ 9,137.48	\$ -
54.CREG.AT.ED.0064914	Suministro y colocación de pintura epóxica color azul en rampas de accesibilidad, incluye: preparación de la superficie, limpieza y pintura epóxica color blanco en el forjado del símbolo de accesibilidad a personas con discapacidad, puot.	9.58	m2	\$ 419.68	\$ 4,020.53				2.67	2.67	\$ 1,120.55	\$ 2,899.98
A6 A601	INSTALACIÓN SANITARIA OBRA CIVIL											
57.UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	58.24	m	\$ 9.92	\$ 577.74	68.05				68.05	\$ 675.06	-\$ 97.32
58.UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	50.23	m3	\$ 64.03	\$ 3,216.23	49.00				49.00	\$ 3,137.47	\$ 78.76
SUMA DE ESTA HOJA :					\$ 31,965.65	SUMA DE ESTA HOJA :				\$ 28,951.30	\$ 3,014.35	

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTEZ HERNANDEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
 FINIQUITO DE OBRA
 FUENTE DE INVERSIÓN: I012 FAFEF 2025
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.
 LOCALIDAD: OCAMPO, GTO.

OPERADO FAFEF 2025

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE ALLENDE (TRAMO: COMONFORT A ARTESANOS)."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-13"
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,146,349.61
 AMPLIACIÓN: \$ 44,615.05
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,190,964.66

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-ago-25
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-sep-25
 FECHA DE INICIO REAL: 01-ago-25
 FECHA DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-sep-25
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 29-sep-25

HOJA: 11 DE 15
 FECHA DE ELABORACIÓN: 07-oct-25

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4				
A601	OBRA CIVIL												
59.UEC.IH.18.150.1015	Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	65.30	m3	\$ 66.91	\$ 4,369.22	63.70				63.70	\$ 4,262.17	\$ 107.05	
60.UEC.IH.18.150.1020	Acarreo a kilómetros subsiguientes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 y con las Especificaciones de Construcción.	130.60	m3-km	\$ 8.09	\$ 1,056.55	127.40				127.40	\$ 1,030.67	\$ 25.88	
61.UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	5.96	m3	\$ 630.33	\$ 3,756.77	5.44				5.44	\$ 3,429.00	\$ 327.77	
62.UEC.IH.18.145.1110	Subrasante con material inerte compactada al 95% de su PVSM por medios semi-mecánicos, en capas de 20 cm con incorporación de agua. (Norma SCT N-CTR-CAR-1-04-003-00)	41.89	m3	\$ 499.31	\$ 20,916.10	41.42				41.42	\$ 20,681.42	\$ 234.68	
					SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 30,098.64					SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 29,403.26	\$ 695.38

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:
 NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:
 NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:
 NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTEZ HERNANDEZ
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
 FINIQUITO DE OBRA
 FUENTE DE INVERSIÓN: I012 FAFEF 2025
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.
 LOCALIDAD: OCAMPO, GTO.

OPERADO FAFEF 2025

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE ALLENDE (TRAMO: COMONFORT A ARTESANOS)."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-13"
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,146,349.61
 AMPLIACIÓN: \$ 44,615.05
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,190,964.66

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-ago-25
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-sep-25
 FECHA DE INICIO REAL: 01-ago-25
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 29-sep-25
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-sep-25

HOJA: 12 DE 15
 FECHA DE ELABORACIÓN: 07-oct-25

CLAVE	CONCEPTO	CONCEPTOS CONTRATADOS				VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4				
A601	OBRA CIVIL Registro sanitario de 60 x 40 x 60 cm a interiores (largo-ancho-altura) construido con muro de tabique de barro rojo recocido 7 x 14 x 28 cm de 14 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, aplanado interior con mortero cemento arena proporción 1:5 de 2 cm de espesor acabado pulido con impermeabilizante integral proporción de 2 kg/bote de cemento, dala de concreto f'c =150 kg/cm2 con dimensiones 15 x 15 cm. armada con armex 10x10-4 acabado común, firme para desplantar registro de concreto f'c = 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor armado con malla electrosoldada 6x6 6/6, firme interior de concreto f'c = 150 kg/cm2 con chafián a 45 grados y media caña de tubo de PVC sanitario de 15 cm, tapa de concreto f'c =150 kg/cm2 , armada con varilla de No. 3. a 10 cm en ambos sentidos, marco y contramarco de ángulo de 2" x3/16".	7.00	Pieza	\$ 3,714.36	\$ 26,000.52	12.00				12.00	\$ 44,572.32	-\$ 18,571.80	
63.UEC.IH.18.200.1410													
64.UEC.IH.18.225.1010	Brocal y tapa para pozo de visita a base de concreto hidráulico, de 90 cm de diámetro. Incluye: nivelación, presentación, fijación y limpieza.	2.00	Pieza	\$ 3,074.43	\$ 6,148.86					0.00	\$ -	\$ 6,148.86	
65.UEC.IH.18.220.1010	Interconexión de línea de drenaje nuevo a pozo de visita existente cualquier profundidad. Incluye: trazo, nivelación, ruptura, remoción, adecuación, conexión, formación de media caña de concreto de f'c= 200 kg/cm2 y reparación de pozo de visita, carga y acarreo de material sobrante a 20 m.	1.00	Pieza	\$ 1,225.93	\$ 1,225.93	3.00				3.00	\$ 3,677.79	-\$ 2,451.86	
					SUMA DE ESTA HOJA:						SUMA DE ESTA HOJA:		
											\$ 48,250.11		-\$ 14,874.80

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTEZ HERNANDEZ
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
 FINIQUITO DE OBRA
 FUENTE DE INVERSIÓN: I012 FAFEF 2025
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.
 LOCALIDAD: OCAMPO, GTO.

OPERADO FAFEF 2025

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE ALLENDE (TRAMO: COMONFORT A ARTESANOS)."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-13"
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,146,349.61
 AMPLIACIÓN: \$ 44,615.05
 PRTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,190,964.66

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-ago-25
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-sep-25
 FECHA DE INICIO REAL: 01-ago-25
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 29-sep-25
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-sep-25

HOJA: 13 DE 15
 FECHA DE ELABORACIÓN: 07-oct-25

CLAVE	CONCEPTO	CONCEPTOS CONTRATADOS				VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4			
66.UEC.IH.18.215.1025	Pozo de visita tronco cónico de 1.26 a 1.50 m de profundidad, construido con cimentación a base de losa de concreto simple de 15 cm de espesor para desplante con resistencia de f'c=200 kg/cm2, muro de tabique rojo recocido de 28 cm de espesor, asentado con mortero de cemento-arena proporción 1:3 adicionado con impermeabilizante integral en proporción de 2 kg/bulto de cemento, aplanados con el mismo mortero de 2.0 cm de espesor mínimo, terminado fino exterior y pulido interior, medias cañas de concreto, escalones de varilla corrugada de acero No 8 @ 40 cm. Sin brocal y tapa. Incluye: trazo, nivelación, excavación, afine y compactación de terreno natural, cimentación, construcción del pozo, relleno calidad subrasante compactado al 95% Proctor, carga y acarreo de material sobrante a al sitio de desperdicio.	2.00	Pieza	\$ 12,568.95	\$ 25,137.90	2.00				2.00	\$ 25,137.90	\$ -
A602	TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES											
67.UEC.IH.20.105.2515	Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 16.5, de 200 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo para instalación, maniobras, acarreo locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	57.04	m	\$ 38.04	\$ 2,169.80	68.05				68.05	\$ 2,588.62	-\$ 418.82
68.UEC.IH.20.105.2510	Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 16.5, de 160 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo para instalación, maniobras, acarreo locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	32.90	m	\$ 30.82	\$ 1,013.98	54.00				54.00	\$ 1,664.28	-\$ 650.30
69.UEC.ED.42.115.1050	Yee de PVC para alcantarillado serie 20, de 200 mm de diámetro nominal. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	7.00	Pieza	\$ 665.18	\$ 4,656.26	12.00				12.00	\$ 7,982.16	-\$ 3,325.90
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 32,977.94					SUMA DE ESTA HOJA:	\$ 37,372.96	-\$ 4,395.02

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:
 NOMBRE: JUAN CARLOS OLAVE VELAZQUEZ
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:
 NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:
 NOMBRE: ALBERTO JOEL GORTEZ HERNANDEZ
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE ALLENDE (TRAMO: COMONFORT A ARTESANOS)."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-13"
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,146,349.61
AMPLIACIÓN: \$ 44,615.05
ORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,190,964.66

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-ago-25
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-sep-25
FECHA DE INICIO REAL: 01-ago-25
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-sep-25
FECHA DE TÉRMINO REAL: 29-sep-25

HOJA: 14 DE 15
FECHA DE ELABORACIÓN: 07-oct-25

CONCEPTOS CONTRATADOS						VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4			
A602	TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES											
70.UEC.IH.20.105.2115	Suministro de tubería de PVC alcantarillado sanitario serie 20, de 200 mm de diámetro nominal, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNCP-2012; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional.	57.04	m	\$ 242.00	\$ 13,803.68	68.05				68.05	\$ 16,468.10	-\$ 2,664.42
71.UEC.IH.20.105.2110	Suministro de tubería de PVC alcantarillado sanitario serie 20, de 160 mm de diámetro nominal, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNCP-2012; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional.	32.90	m	\$ 152.66	\$ 5,022.51	54.00				54.00	\$ 8,243.64	-\$ 3,221.13
72.UEC.ED.42.115.1010	Codo 45° de PVC para alcantarillado serie 20, de 160 mm de diámetro nominal. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	7.00	Pieza	\$ 293.47	\$ 2,054.29	12.00				12.00	\$ 3,521.64	-\$ 1,467.35
A603	ACCESORIOS											
73.CREG.AT.ED.0064917	Prueba hidrostática de tubería de pvc sanitario tipo 35, tipo 41, tipo 51, serie 25, serie 20, serie 16.5, para alcantarillado, incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 150 mm.	32.90	m	\$ 4.51	\$ 148.38	54.00				54.00	\$ 243.54	-\$ 95.16
74.CREG.AT.ED.0064913	Prueba hidrostática de tubería de pvc sanitario tipo 35, tipo 41, tipo 51, serie 25, serie 20, serie 16.5, para alcantarillado, incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 200 mm.	57.04	m	\$ 6.95	\$ 396.43	68.05				68.05	\$ 472.95	-\$ 76.52
La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.					SUMA DE ESTA HOJA:		\$ 21,425.29	SUMA DE ESTA HOJA:		\$ 28,949.87	-\$ 7,524.58	

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTÉZ HERNÁNDEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: I012 FAFEF 2025
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.
LOCALIDAD: OCAMPO, GTO.

OPERADO FAFEF 2025

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE ALLENDE (TRAMO: COMONFORT A ARTESANOS)."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-13"
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,146,349.61
AMPLIACIÓN: \$ 44,615.05
ORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,190,964.66

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-ago-25
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-sep-25
FECHA DE INICIO REAL: 01-ago-25
FECHA DE TÉRMINO REAL: 29-sep-25
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-sep-25

HOJA: 15 DE 15
FECHA DE ELABORACIÓN: 07-oct-25

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4			
FC	FUERA DE CATÁLOGO											
FC.01	Empaque de neopreno para bridas de 50 mm. de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	0.00	pza	\$ 37.35	\$ -			2.00		2.00	\$ 74.70	-\$ 74.70
FC.02	Empaque de neopreno para bridas de 75 mm. de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza.	0.00	pza	\$ 58.78	\$ -			6.00		6.00	\$ 352.68	-\$ 352.68
FC.03	Tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 76 mm. Incluye: presentación, colocación y fijación.	0.00	pza	\$ 71.80	\$ -			32.00		32.00	\$ 2,291.20	-\$ 2,291.20
FC.04	Sistema de calafateo de juntas de 5 mm de ancho y 8 mm de profundidad a base de sellador de poliuretano de la línea SIKA "SIKAFLEX AT" en color gris o similar en calidad, costo y garantía. Incluye: preparación y limpieza de la superficie.	0.00	ml	\$ 55.72	\$ -			434.00		434.00	\$ 24,182.48	-\$ 24,182.48
FC.05	Excavación por medios mecánicos en caja para desplante de terracerías, en material tipo C de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: fractura y demolición previa, extracción de material a pie en caja, control de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.	0.00	m3	\$ 409.80	\$ -			16.89		16.89	\$ 6,921.52	-\$ 6,921.52
FC.06	Tubos de 1 1/2" pulgada de diámetro calibre 40 y cadena galvanizada de 3/16" grado 30, para cierre vehicular de vialidad. Incluye: 8 tubos de 1 1/2" pulgada de diámetro calibre 40 con altura de 1.20 mts, 20 mts. de cadena galvanizada de 3/16" grado 30, 4 candados, pintados en color amarillo, anclaje de 0.15 mts con tubería de diámetro de 1 5/8" calibre 40.	0.00	pza	\$ 6,875.99	\$ -			1.00		1.00	\$ 6,875.99	-\$ 6,875.99
FC.07	Unión gibault de 150 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación y fijación.	0.00	pza	\$ 2,922.50	\$ -			2.00		2.00	\$ 5,845.00	-\$ 5,845.00

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

SUMA DE ESTA HOJA: \$ -
SUBTOTAL: \$ -
16.00 % IVA: \$ 158,117.19
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,146,349.61

SUMA DE ESTA HOJA: \$ 46,543.57
SUBTOTAL: \$ 1,026,693.67
16.00 % IVA: \$ 164,270.99
IMPORTE TOTAL EJECUTADO: \$ 1,190,964.66

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTES HERNANDEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL