

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN : 17-oct-25
NUMERO DE FIANZA : 2367388

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA LAGUNITA-CABRAS DE GUADALUPE, 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO."	IMPORTE CONTRATADO	\$ 2,396,300.83	FECHA DE INICIO CONTRATADO	11-ago-25	ESTIMADO NORMAL	\$ 1,846,853.77
		AMPLIAC. Y/O REDUCC.	\$ -	FECHA DE TERMINO CONTRATADO	09-oct-25	ESTIMADO VOL. EXC.	\$ 218,922.81
CONTRATO	"MOG/DOPM/SECAM-R33/UB/2023-18".	TOTAL CONTRATADO	\$ 2,396,300.83	FECHA DE INICIO REAL	11-ago-25	ESTIMADO FUERA DE CAT.	\$ -
CONTRATISTA	URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.			FECHA DE TERMINO REAL	09-oct-25	SUMA	\$ 2,065,776.58
						I.V.A.	\$ 330,524.25
						TOTAL EJERCIDO	\$ 2,396,300.83

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES				CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4			
1	TERRACERIAS											
01.UEC.IV.10.1 10.1015	Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza para la formación de terraplenes, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.003/11. Material predominante tipo B (terreno tipo II)	m3	26.86	\$ 93.24	\$ 2,504.43					-	26.86	\$ -
02.UEC.IV.10.1 10.1010	Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.003/11. Material predominante tipo B (terreno tipo II)	m3	1,171.30	\$ 123.60	\$ 144,772.68	1360.26				1,360.26	188.96	\$ 168,128.14
03.UEC.IV.10.1 20.1015	Excavación para la formación de escalones de liga, cualesquiera que sea su clasificación, en el terreno natural, cuya pendiente exceda el 25%, el material producto del corte se utiliza para la formación de terraplenes, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.004/11. Material predominante tipo B (terreno tipo II)	m3	208.70	\$ 92.91	\$ 19,390.32	195.90				195.90	12.80	\$ 18,201.07
04.UEC.IV.10.1 40.1055	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos que elija el contratista, en la capa subrasante compactado al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.009/16.	m3	1,016.65	\$ 352.75	\$ 358,623.29	1104.40				1,104.40	87.75	\$ 389,577.10
05.UEC.IV.10.1 55.1010	Recubrimiento de taludes para su protección utilizando el material producto del despalle y excavaciones, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.012/00.	m3	235.56	\$ 43.91	\$ 10,343.44				241.31	241.31	5.75	\$ 10,595.92
SUMA DE ESTA HOJA					\$ 535,634.16							\$ 586,502.23

URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS GUALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN : 17-oct-25
NUMERO DE FIANZA : 2367388


FINIQUITO DE OBRA									
OBRA	"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA LAGUNITA-CABRAS DE GUADALUPE, 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO."	IMPORTE CONTRATADO	\$ 2,396,300.83	FECHA DE INICIO CONTRATADO	11-ago-25	ESTIMADO NORMAL	\$ 1,846,853.77		
		AMPLIAC. Y/O REDUCC.	\$	FECHA DE TERMINO CONTRATADO	09-oct-25	ESTIMADO VOL. EXC.	\$ 218,922.81		
CONTRATO	"MOG/DOPM/SECAM R33/UB/2025-18".	TOTAL CONTRATADO	\$ 2,396,300.83	FECHA DE INICIO REAL	11-ago-25	ESTIMADO FUERA DE CAT.	\$ -		
CONTRATISTA	URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.			FECHA DE TERMINO REAL	09-oct-25	SUMA	\$ 2,065,776.58		
						I.V.A.	\$ 330,524.25		
						TOTAL EJERCIDO	\$ 2,396,300.83		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES				CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4			
2	PAVIMENTO											
06.UEC.IV.16.1 05.1110	Base hidráulica en carretera para mayor de 1x106 de ejes equivalentes acumulados de pavimento flexible, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, compactada al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.04.002/11.	m3	682.53	\$ 670.97	\$ 457,957.15		767.55			767.55	85.02	\$ 515,003.02
07.UEC.IV.16.1 15.1010	Riego de impregnación con emulsiones asfálticas ECI-60 a razón de 1.5 lts/m2, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.04.004/15	m2	3,263.05	\$ 23.76	\$ 77,530.07			3665.20		3,665.20	402.15	\$ 87,085.15
08.UEC.IV.16.1 15.1015	Arena para proteger el riego de impregnación, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.04.004/15	m3	16.32	\$ 555.52	\$ 9,066.09			18.43		18.43	2.11	\$ 10,238.23
09.UEC.IV.16.1 25.1010	Carpeta asfáltica en carretera con mezcla en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo compactada al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, con cemento asfáltico grado PG 64-22, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.04.006/20.	m3	159.00	\$ 4,526.85	\$ 719,769.15			178.50		178.50	19.50	\$ 808,042.73
3	OBRAS DE DRENAJE MENOR											
10.UEC.IV.12.1 50.1050	Demolición de mampostería de piedra, el material producto de los trabajos se desperdicia en el banco de desperdicios que elija el contratista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.02.013/00.	m3	32.30	\$ 640.63	\$ 20,692.35						32.30	\$ -
SUMA DE ESTA HOJA					\$ 1,285,014.81							\$ 1,420,369.13

URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN : 17-oct-25
NUMERO DE FIANZA : 2367388

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA LAGUNITA-CABRAS DE GUADALUPE, 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO."	IMPORTE	\$ 2,396,300.83	FECHA DE INICIO CONTRATADO	11-ago-25	ESTIMADO NORMAL	\$ 1,846,853.77
		CONTRATADO	\$	FECHA DE TERMINO CONTRATADO	09-oct-25	ESTIMADO VOL. EXC.	\$ 218,922.81
CONTRATO	"MOG/DOPM/SECAM R33/UB/2025-18".	AMPLIAC. Y/O	\$	FECHA DE INICIO REAL	11-ago-25	ESTIMADO FUERA DE CAT.	\$ -
		REDUCC.	\$	FECHA DE TERMINO REAL	09 oct-25	SUMA	\$ 2,065,776.58
CONTRATISTA	URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.	TOTAL CONTRATADO	\$ 2,396,300.83			I.V.A.	\$ 330,524.25
						TOTAL EJERCIDO	\$ 2,396,300.83

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES				CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4			
3	OBRAS DE DRENAJE MENOR											
11.UEC.IV.12.1 50.1060	Demolición de concreto hidráulico reforzado, el material producto de los trabajos se desperdicia en el banco de desperdicios que elija el contratista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.02.013/00.	m3	4.56	\$ 611.70	\$ 2,789.35						4.56	\$ -
12.UEC.IV.10.1 30.1025	Excavación para estructuras u obras de drenaje cualquiera que sea su clasificación y profundidad, para desplante de las mismas, desperdiciando el material en el banco que elija el contratista incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.007/11. Material predominante tipo B (terreno tipo II)	m2	69.60	\$ 110.24	\$ 7,672.70						69.60	\$ -
13.UEC.IV.12.1 10.1045	Concreto hidráulico hecho en obra de f'c= 100 kg/cm ² en plantillas de obras de drenaje, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1-02-003/04.	m3	4.02	\$ 3,393.20	\$ 13,640.66						4.02	\$ -
14.UEC.IV.12.1 05.1026	Mampostería de piedra de tercera clase junteada con mortero de cemento f'c=127 kg/cm ² a los 28 días, para cualquier altura, incluye tubos para drenes, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1-02-001/00.	m3	42.50	\$ 2,450.54	\$ 104,147.95						42.50	\$ -
15.UEC.IV.12.1 00.1051	Zampeado de mampostería de piedra de tercera clase junteada con mortero de cemento f'c=127 kg/cm ² a los 28 días, para cualquier espesor, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1-02-002/20.	m3	4.80	\$ 2,247.69	\$ 10,788.91						4.80	\$ -
16.UEC.IV.10.1 50.1050	Relleno con material del banco que elija el contratista incluyendo acarreo compactada al 90% para excavaciones de estructuras y obras de drenaje, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.011/20.	m3	73.16	\$ 370.98	\$ 27,140.90						73.16	\$ -
SUMA DE ESTA HOJA					\$ 166,180.47							\$ -

URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS ORLANDO VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA LAGUNITA-CABRAS DE GUADALUPE, 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO."	IMPORTE CONTRATADO	\$ 2,396,300.83	FECHA DE INICIO CONTRATADO	11-ago-25	ESTIMADO NORMAL	\$ 1,846,853.77
CONTRATO	"MOG/DOPM/SECAM-R33/UB/2025-18".	AMPLIAC. Y/O REDUCC.	\$ -	FECHA DE TERMINO CONTRATADO	09-oct-25	ESTIMADO VOL. EXC.	\$ 218,922.81
CONTRATISTA	URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.	TOTAL CONTRATADO	\$ 2,396,300.83	FECHA DE INICIO REAL	11-ago-25	ESTIMADO FUERA DE CAT.	\$ -
				FECHA DE TERMINO REAL	09-oct-25	SUMA	\$ 2,065,776.58
						I.V.A.	\$ 330,524.25
						TOTAL EJERCIDO	\$ 2,396,300.83

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES				CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4			
3	OBRAS DE DRENAJE MENOR											
17.UEC.IV.12.1 15.1050	Acero de refuerzo para concreto hidráulico en obras de drenaje (losas y guarniciones), con limite elástico igual o mayor de 4200 kg/cm2, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.02.004/02.	Kg	381.00	\$ 34.71	\$ 13,224.51					-	381.00	\$ -
18.UEC.IV.12.1 10.1060	Concreto hidráulico premezclado con resistencia de f'c= 200 kg/cm² en losas y guarniciones, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.02.003/04.	m3	4.32	\$ 3,502.73	\$ 15,131.79					-	4.32	\$ -
4	SEÑALAMIENTO											
4.1	MARCAS EN PAVIMENTO											
19.UEC.IV.18.1 00.1255	Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura base agua desempeño C (espesor húmedo de 20 mils) color amarillo reflejante de 15 cm de ancho. Incluye: preparación de la superficie, premarcado o delineado de las marcas, sistema óptico formado por microesferas de vidrio bajo el método de sembrado Drop on y limpieza. N.CTR-CAR-1-07-001/23.	m	530.00	\$ 17.90	\$ 9,487.00				594.9826	594.9826	-	64.98 \$ 10,650.19
20.UEC.IV.18.1 00.1365	Marcas M-3.1 Raya en la orilla derecha continua, con pintura base agua desempeño C (espesor húmedo de 20 mils) color blanco reflejante de 15 cm de ancho. Incluye: preparación de la superficie, premarcado o delineado de las marcas, sistema óptico formado por microesferas de vidrio bajo el método de sembrado Drop on y limpieza. N.CTR-CAR-1-07-001/23.	m	1,060.00	\$ 17.90	\$ 18,974.00				1190.00	1,190.00	-	130.00 \$ 21,301.00
21.MOG.DOP.E MB.01	Elaboracion de emblemas, secam y municipio, en piso con proporcion 2:1 a base de pintura de aceite lavable con colores propios de la misma, incluye: material para su elaboracion, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. p.u.o.t.	pza	1.00	\$ 3,037.61	\$ 3,037.61				1.00	1.00	-	\$ 3,037.61
SUMA DE ESTA HOJA					\$ 59,854.91							\$ 34,988.80

URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN : 17-oct-25
NUMERO DE FIANZA : 2367388

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA LAGUNITA-CABRAS DE GUADALUPE, 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO."	IMPORTE CONTRATADO \$ 2,396,300.83	FECHA DE INICIO CONTRATADO 11-ago-25	ESTIMADO NORMAL \$ 1,846,853.77
		AMPLIAC. Y/O REDUCC. \$ -	FECHA DE TERMINO CONTRATADO 09-oct-25	ESTIMADO VOL. EXC. \$ 218,922.81
		TOTAL CONTRATADO \$ 2,396,300.83	FECHA DE INICIO REAL 11-ago-25	ESTIMADO FUERA DE CAT. \$ -
CONTRATO	"MOG/DOPM/SECAM-R33/UB/2025-18".		FECHA DE TERMINO REAL 09-oct-25	SUMA \$ 2,065,776.58
CONTRATISTA	URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.			I.V.A. \$ 330,524.25
				TOTAL EJERCIDO \$ 2,396,300.83

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES				CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL	
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4				
4.2	SEÑALES VERTICALES												
22.UEC.IV.18.1 50.1126	Señal de información general Lugar (SIG-7), un tablero de 178 x 30 cm a base de lámina galvanizada con película reflejante tipo A. Incluye: excavación, dos postes a base de ángulo de 3 1/2" x 3 1/2" x 1/4" galvanizado ahogado en muerto de concreto, tornillo cabeza de coche y tuerca antivandálica galvanizados. N.CTR.CAR.1.07.005/00.	pza	1.00	\$ 4,138.51	\$ 4,138.51					2.00	2.00	1.00	\$ 8,277.02
23.UEC.IV.18.1 50.1085	Señal informativa de identificación (SII-15) de 30 x 76 cm a base de lámina galvanizada con película reflejante tipo A. Incluye: excavación, poste a base de ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" galvanizado ahogado en muerto de concreto, tornillo cabeza de coche y tuerca antivandálica galvanizados. N.CTR.CAR.1.07.005/00.	pza	2.00	\$ 2,123.54	\$ 4,247.08					2.00	2.00	-	\$ 4,247.08
4.3	OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS												
24.UEC.IV.18.1 05.1015	Botón DH-1 (violeta) retrorreflejante y delimitadores sobre el pavimento, de forma trapecial, plástico, unidireccional, color amarillo y con esferas de cristal en tres líneas, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.07.004/02.	pza	18.00	\$ 114.28	\$ 2,057.04					20.00	20.00	2.00	\$ 2,285.60
25.UEC.IV.18.1 05.1020	Botón DH-1 (violeta) retrorreflejante y delimitadores sobre el pavimento, de forma trapecial, plástico, unidireccional, color blanco y con esferas de cristal en tres líneas, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.07.004/02.	pza	36.00	\$ 114.28	\$ 4,114.08					40.00	40.00	4.00	\$ 4,571.20
SUMA DE ESTA HOJA					\$ 14,856.71								\$ 19,380.90

URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN : 17-oct-25
NUMERO DE FIANZA : 2367388

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA LAGUNITA-CABRAS DE GUADALUPE, 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO."	IMPORTE CONTRATADO	\$ 2,396,300.83	FECHA DE INICIO CONTRATADO	11-ago-25	ESTIMADO NORMAL	\$ 1,846,853.77
		AMPLIAC. Y/O REDUCC.	\$ -	FECHA DE TERMINO CONTRATADO	09-oct-25	ESTIMADO VOL. EXC.	\$ 218,922.81
CONTRATO	"MOG/DOPM/SECAM-R33/UB/2025-18".	TOTAL CONTRATADO	\$ 2,396,300.83	FECHA DE INICIO REAL	11-ago-25	SUMA	\$ 2,065,776.58
CONTRATISTA	URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.			FECHA DE TERMINO REAL	09-oct-25	I.V.A.	\$ 330,524.25
						TOTAL EJERCIDO	\$ 2,396,300.83

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES				CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4			
4.3 26.UEC.IV.19.1 15.1010	OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS Indicador de alineamiento OD-6 de concreto hidráulico simple, 13 cm de diámetro, indicador en color blanco, franja retroreflejante tipo B de 7.5 cm de ancho y una franja negra de 15 cm en la parte inferior. Incluye: trazo, excavación de 25 cm de profundidad, incado del cilindro en muerto de concreto de f'c= 150 kg/cm2, plomeado, fijación y limpieza. N.CTR.CAR.1.07.007/00	pza	8.00	\$ 566.94	\$ 4,535.52					8.00	8.00	\$ 4,535.52
SUMA DE ESTA HOJA					\$ 4,535.52							\$ 4,535.52

	TOTAL ACUMULADO	SUB TOTAL	\$ 2,065,776.58	TOTAL ACUMULADO	SUB TOTAL	\$ 2,065,776.58
		I.V.A. 16%	\$ 330,524.25		I.V.A. 16%	\$ 330,524.25
		TOTAL	\$ 2,396,300.83		TOTAL	\$ 2,396,300.83

URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS