



FSEDESHU-05/24

Acta de entrega - recepción

Municipio: Ocampo, Gto.

En La Escondida, del municipio de Ocampo, Gto.; siendo las 09:00 hrs. del 08 de Diciembre del 2025 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión: **INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDAD**
Ejercicio fiscal: **2025**
Nombre de la Obra: **CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCAMPO, GTO., LOCALIDAD LA ESCONDIDA, CALLES: MIGUEL HIDALGO, CARDONAL, PRIVADA DEL CARDONAL, PRIVADA CALCETIN, JARILLAS Y CALLE RINCON**
Localidad: **LA ESCONDIDA**

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa: **CONSTRUCTORA INTEGRAL Y ARRENDADORA BARSA S.A. DE C.V.**

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
	GTO-SOP/PUC-2486-2018

Datos del contrato:

Número de contrato: **MOG/DOPM/SENCO-R33/SD/2025-21**

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
22/SEP/2025	20/DIC/2025	02/OCT/2025	24/NOV/2025

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$3,097,121.62	\$1,222,433.90		\$1,874,687.72		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$3,097,121.62	\$1,222,433.90		\$1,874,687.72		

Descripción de los trabajos realizados:

TRAZO Y NIVELACION EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO B Y C A DIFERENTES PROFUNDIDADES RELLENOS, INSTALACION DE 1,085.63 ML DE TUBERIA DE 200 MM., INSTALACION DE 156.50 ML DE TUBERIA DE 160 MM, 27 POZOS DE DIFERENTES ALTURAS, 41 REGISTROS SANITARIOS Y 1 LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	5497-02579	Valor de la fianza:	\$ 309,712.16
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
26/NOV/2025		Inicio	Término
		08/DIC/2025	08/DIC/2026
Nombre de la afianzadora:	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.		
Ante :	MUNICIPIO DE OCAAMPO, GTO.		
Otras garantías:			

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
01-UNO	N	22/SEP/2025	25/SEP/2025	\$312,814.67
02-DOS	N	08/OCT/2025	27/OCT/2025	\$1,577,814.69
03-TRES	VE	28/OCT/2025	19/NOV/2025	\$987,333.23
04-FQ	VE	20/NOV/2025	24/NOV/2025	\$105,527.31
Importe total estimado:				\$3,097,121.62

Observaciones:

Adán Macias Flores recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Finiquito	Desglose de volúmenes y pagos por estimación
Planos	Detalles generales de la obra

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **SAPAO** representada en este acto por el C. **Adán Macías Flores** en su carácter de **Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ocampo (SAPAO)**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Juan Carlos Olalde Velázquez Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p>Por la supervisión / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Sergio Elut Villegas Valdez Cargo: Supervisor de Obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Adán Macías Flores Cargo: Director de SAPAO</p>	
<p>Por la contratista o empresa ejecutora</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Gustavo Alejandro Barco Ortiz Cargo: Administrador Único</p>	<p>Por la contraloría municipal</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: David Misael Herrera Romero Cargo: Contralor Municipal</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría del Nuevo Comienzo:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Martín Javier Elías Gutiérrez Martínez Cargo: Articulador Región II</p>

