



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
 FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: "SERVICIOS BÁSICOS".
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA, OCAMPO, GTO.

OPERADO FISE 2025

FSNC-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD LA ESCONDIDA, CALLES: RODEO Y AVENIDA MORELOS."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SD/2025-22"
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 552,423.44
 AMPLIACIÓN: \$ -
 PORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 552,423.44

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-oct-25
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-nov-25
 FECHA DE INICIO REAL: 01-oct-25
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-nov-25
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 03-nov-25

HOJA: 7 DE 7
 FECHA DE ELABORACIÓN: 03-nov-25

CLAVE	CONCEPTO	CONCEPTOS CONTRATADOS				VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3			
B6	RELLENOS										
29UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción	3.43	m3	\$ 564.07	\$ 1,934.76		5.01		5.01	\$ 2,825.99	-\$ 891.23
30UEC.ED.12.125.1120	Relleno semi-mecánico en zanja con material inerte, compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	14.57	m3	\$ 507.42	\$ 7,393.11		18.89		18.89	\$ 9,585.16	-\$ 2,192.05
31UEC.ED.12.125.1105	Relleno semi-mecánico en zanja con material producto de excavación, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: limpieza, selección, abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	22.30	m3	\$ 155.74	\$ 3,473.00		17.79		17.79	\$ 2,770.61	\$ 702.39
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 12,800.87	CIERRE FINANCIERO			-\$ 3,722.77	\$ 3,722.77	
SUBTOTAL:					\$ 476,227.10	SUMA DE ESTA HOJA:			\$ 11,458.99	\$ 1,341.88	
16.00 % IVA:					\$ 76,196.34	SUBTOTAL:			\$ 476,227.10	-\$ 0.00	
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:					\$ 552,423.44	16.00 % IVA:			\$ 76,196.34	\$ -	
						IMPORTE TOTAL EJECUTADO:			\$ 552,423.44	-\$ 0.00	

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

DEBIDO AL CIERRE FINANCIERO DE LA OBRA, SE DEJARA DE COBRAR LA CANTIDAD DE \$3722.77, PARA CERRAR A MONTO DE CONTRATO.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: SERGIO ALBERTO VILLEGAS VALDEZ
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTEZ HERNANDEZ
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
 FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: "SERVICIOS BÁSICOS".
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA, OCAMPO, GTO.

OPERADO FISE 2025

FSNC-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD LA ESCONDIDA, CALLES: RODEO Y AVENIDA MORELOS."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SD/2025-22"
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 552,423.44
 AMPLIACIÓN: \$ -
 PORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 552,423.44

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-oct-25
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-nov-25
 FECHA DE INICIO REAL: 01-oct-25
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 03-nov-25
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-nov-25

HOJA: 6 DE 7
 FECHA DE ELABORACIÓN: 03-nov-25

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3				
B4	TUBERIA DE PVC											
25UEC.ED.42.115.1010	Codo 45° de PVC para alcantarillado serie 20, de 160 mm de diámetro nominal. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	14.00	Pieza	\$ 300.92	\$ 4,212.88		14.00		14.00	\$ 4,212.88	\$ -	
26UEC.ED.42.115.1050	Yee de PVC para alcantarillado serie 20, de 200 mm de diámetro nominal. Incluye: trazo, nivelación, colocación, fijación, conexión con otros tubos o conexiones y limpieza.	14.00	Pieza	\$ 679.04	\$ 9,506.56		14.00		14.00	\$ 9,506.56	\$ -	
27CREG.AT.IH.0073947	Prueba neumática para tubería de pvc cualquier tipo rd, serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente de acuerdo con la nom-001-congua-2011. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 160 mm.	49.00	m	\$ 14.27	\$ 699.23		62.50		62.50	\$ 891.88	-\$ 192.65	
B5	OBRA CIVIL											
28UEC.IH.18.200.1110	Registro sanitario de 60 x 40 x 60 cm a interiores (largo-ancho-altura) construido con muro de tabicón sólido pesado 10 x 14 x 28 cm de 14 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3, aplanado interior con mortero cemento arena proporción 1:5 de 2 cm de espesor acabado pulido con impermeabilizante integral proporción de 2 kg/bote de cemento. Incluye: trazo, nivelación, dala de concreto f'c = 250 kg/cm2 con dimensiones 15 x 15 cm. armada con armex 10x10-4 acabado común, firme para desplantar registro de concreto de f'c = 250 kg/cm2 de 10 cm de espesor armado con malla electrosoldada 6x6 6/6, firme interior de concreto f'c = 200 kg/cm2 con chafén a 45 grados y media caña para tubo de PVC sanitario de 15 cm, marco y tapa de concreto polimérico con resistencia a la flexión de 21,000 kg.	14.00	Pieza	\$ 3,789.35	\$ 53,050.90		1.00	13.00	14.00	\$ 53,050.90	\$ -	
					SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 67,469.57				SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 67,662.22	-\$ 192.65

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: SERGIO ELIÚ VALLEGAS VALDEZ
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOSÉ CORTÉZ HERNÁNDEZ
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: "SERVICIOS BASICOS".
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.
LOCALIDAD: LA ESCONDIDA, OCAMPO, GTO.

OPERADO FISE 2025

FSNC-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD LA ESCONDIDA, CALLES: RODEO Y AVENIDA MORELOS."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SD/2025-22"
IMPORTE CONTRATADO: \$ 552,423.44
AMPLIACIÓN: \$ -
ORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 552,423.44

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-oct-25
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-nov-25
FECHA DE INICIO REAL: 01-oct-25
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-nov-25
FECHA DE TÉRMINO REAL: 03-nov-25

HOJA: 5 DE 7
FECHA DE ELABORACIÓN: 03-nov-25

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3				
B2	EXCAVACIONES											
19UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	8.23	m3	\$ 69.60	\$ 572.81	15.01			15.01	\$ 1,044.70	-\$ 471.89	
20UEC.IH.18.135.1020	Excavación con equipo en zanja en material tipo C en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	32.93	m3	\$ 406.01	\$ 13,369.91	42.79			42.79	\$ 17,373.17	-\$ 4,003.26	
B3	ACARREOS											
21UEC.ED.14.120.1070	Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga con equipo, transporte y descarga.	24.52	m3	\$ 75.32	\$ 1,846.85	36.78			36.78	\$ 2,770.27	-\$ 923.42	
22UEC.ED.14.135.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsecuentes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.	73.56	m3-km	\$ 9.33	\$ 686.31	73.56			73.56	\$ 686.31	\$ -	
B4	TUBERIA DE PVC											
23UEC.IH.20.105.2110	Suministro de tubería de PVC alcantarillado sanitario serie 20, de 160 mm de diámetro nominal, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNCP-2012; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional.	49.00	m	\$ 155.07	\$ 7,598.43	62.50			62.50	\$ 9,691.88	-\$ 2,093.45	
24UEC.IH.20.105.2510	Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 16.5, de 160 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo para instalación, maniobras, acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	49.00	m	\$ 31.59	\$ 1,547.91		62.50		62.50	\$ 1,974.98	-\$ 426.47	
					SUMA DE ESTA HOJA:	\$ 25,622.22				SUMA DE ESTA HOJA:	\$ 33,540.71	-\$ 7,918.49

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VIZCARRA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTEZ HERNANDEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
 FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: "SERVICIOS BASICOS".
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA, OCAMPO, GTO.

OPERADO FISE 2025

FSNC-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD LA ESCONDIDA, CALLES: RODEO Y AVENIDA MORELOS."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SD/2025-22"
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 552,423.44
 AMPLIACIÓN: \$ -
 ORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 552,423.44

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-oct-25
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-nov-25
 FECHA DE INICIO REAL: 01-oct-25
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-nov-25
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 03-nov-25

HOJA: 4 DE 7

FECHA DE ELABORACIÓN: 03-nov-25

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3			
A5	OBRA CIVIL										
14CREG.AT.IH.0073946	Prueba hidrostática para pozo de visita de 1.00 a 2.00 m de altura, incluye: agua (de preferencia no potable), tapones herméticos para tuberías de 8", 10" y 12", prellenado de 24 horas y prueba.	4.00	Pieza	\$ 1,003.12	\$ 4,012.48		3.00		3.00	\$ 3,009.36	\$ 1,003.12
A6	RELLENOS										
15UEC.IH.18.140.1015	Plantilla con arena a cualquier profundidad, para obra hidráulica, en capas de hasta 15 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	20.20	m3	\$ 584.07	\$ 11,394.21		21.55		21.55	\$ 12,155.71	-\$ 761.50
16UEC.ED.12.125.1120	Relleno semi-mecánico en zanja con material inerte, compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	92.53	m3	\$ 507.42	\$ 46,951.57		99.27		99.27	\$ 50,371.58	-\$ 3,420.01
17UEC.ED.12.125.1105	Relleno semi-mecánico en zanja con material producto de excavación, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: limpieza, selección, abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	203.70	m3	\$ 155.74	\$ 31,724.24		189.70		189.70	\$ 29,543.88	\$ 2,180.36
B	DESCARGAS DOMICILIARIAS										
B1	TRABAJOS PRELIMINARES										
18UEC.IH.18.110.1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	49.00	m	\$ 10.13	\$ 496.37	62.50			62.50	\$ 633.13	-\$ 136.76
SUMA DE ESTA HOJA :					\$ 94,578.87						
SUMA DE ESTA HOJA :									\$ 95,713.66	-\$	1,134.79

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE MELAZQUEZ
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: SERGIO ELIUT VILLAGAS VALDEZ
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTEZ HERNANDEZ
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
 FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: "SERVICIOS BÁSICOS".
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA, OCAMPO, GTO.

OPERADO FISE 2025

FSNC-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD LA ESCONDIDA, CALLES: RODEO Y AVENIDA MORELOS."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SD/2025-22"
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 552,423.44
 AMPLIACIÓN: \$ -
 PORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 552,423.44

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-oct-25
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-nov-25
 FECHA DE INICIO REAL: 01-oct-25
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 03-nov-25
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-nov-25

HOJA: 3 DE 7
 FECHA DE ELABORACIÓN: 03-nov-25

CLAVE	CONCEPTOS CONTRATADOS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 4			
A5	OBRA CIVIL										
12UEC.IH.18.215.1025	Pozo de visita tronco cónico de 1.26 a 1.50 m de profundidad, construido con cimentación a base de losa de concreto simple de 15 cm de espesor para desplante con resistencia de Fc=200 kg/cm2, muro de tabique rojo recocido de 28 cm de espesor, asentado con mortero de cemento-arena proporción 1:3 adicionado con impermeabilizante integral en proporción de 2 kg/bulto de cemento, apianados con el mismo mortero de 2.0 cm de espesor mínimo, terminado fino exterior y pulido interior, medias cañas de concreto, escalones de varilla corrugada de acero No 8 @ 40 cm. Sin brocal y tapa. Incluye: trazo, nivelación, excavación, afine y compactación de terreno natural, cimentación, construcción del pozo, relleno calidad subrasante compactado al 95% Proctor, carga y acarreo de material sobrante a al sitio de desperdicio.	2.00	Pieza	\$ 12,863.15	\$ 25,726.30		1.00		1.00	\$ 12,863.15	\$ 12,863.15
13UEC.IH.18.215.1030	Pozo de visita tronco cónico de 1.51 a 1.75 m de profundidad, construido con cimentación a base de losa de concreto simple de 15 cm de espesor para desplante con resistencia de Fc=200 kg/cm2, muro de tabique rojo recocido de 28 cm de espesor, asentado con mortero de cemento-arena proporción 1:3 adicionado con impermeabilizante integral en proporción de 2 kg/bulto de cemento, apianados con el mismo mortero de 2.0 cm de espesor mínimo, terminado fino exterior y pulido interior, medias cañas de concreto, escalones de varilla corrugada de acero No 8 @ 40 cm. Sin brocal y tapa. Incluye: trazo, nivelación, excavación, afine y compactación de terreno natural, cimentación, construcción del pozo, relleno calidad subrasante compactado al 95% Proctor, carga y acarreo de material sobrante a al sitio de desperdicio.	2.00	Pieza	\$ 14,701.87	\$ 29,403.74		2.00		2.00	\$ 29,403.74	\$ -
SUMA DE ESTA HOJA:						\$ 55,130.04	SUMA DE ESTA HOJA:			\$ 42,266.89	\$ 12,863.15

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: SENGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTES HERNANDEZ
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
 FINIQUITO DE OBRA
 PROGRAMA: "SERVICIOS BÁSICOS".
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.
 LOCALIDAD: LA ESCONDIDA, OCAMPO, GTO.

OPERADO FISE 2025

FSNC-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD LA ESCONDIDA, CALLES: RODEO Y AVENIDA MORELOS."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
 NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SD/2025-22"
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 552,423.44
 AMPLIACIÓN: \$ -
 ORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 552,423.44

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-oct-25
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-nov-25
 FECHA DE INICIO REAL: 01-oct-25
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-nov-25
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 03-nov-25

HOJA: 2 DE 7
 FECHA DE ELABORACIÓN: 03-nov-25

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3				
A3	ACARREOS											
06UEC.ED.14.135.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsecuentes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.	338.19	m3-km	\$ 9.33	\$ 3,155.31	338.19			338.19	\$ 3,155.31	\$ -	
A4	TUBERIA DE PVC											
07UEC.IH.20.105.2115	Suministro de tubería de PVC alcantarillado sanitario serie 20, de 200 mm de diámetro nominal, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNCP-2012; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional.	269.32	m	\$ 245.83	\$ 66,206.94	269.32			269.32	\$ 66,206.94	\$ -	
08UEC.IH.20.105.2515	Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 16.5, de 200 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo para instalación, maniobras, acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	269.32	m	\$ 31.59	\$ 8,507.82		269.32		269.32	\$ 8,507.82	\$ -	
09CREG.AT.IH.0073945	Prueba neumática para tubería de pvc cualquier tipo rd, serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente de acuerdo con la nom-001-congua-2011. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 200 mm.	269.32	m	\$ 21.46	\$ 5,779.61		269.32		269.32	\$ 5,779.61	\$ -	
A5	OBRA CIVIL											
10UEC.IH.18.220.1010	Interconexión de línea de drenaje nuevo a pozo de visita existente cualquier profundidad. Incluye: trazo, nivelación, ruptura, remoción, adecuación, conexión, formación de media caña de concreto de f'c= 200 kg/cm2 y reparación de pozo de visita, carga y acarreo de material sobrante a 20 m.	1.00	Pieza	\$ 1,252.22	\$ 1,252.22		3.00		3.00	\$ 3,756.66	\$ 2,504.44	
11UEC.IH.18.225.1010	Brocal y tapa para pozo de visita a base de concreto hidráulico, de 90 cm de diámetro. Incluye: nivelación, presentación, fijación y limpieza.	4.00	Pieza	\$ 3,132.13	\$ 12,528.52		3.00		3.00	\$ 9,396.39	\$ 3,132.13	
					SUMA DE ESTA HOJA:	\$ 97,430.42				SUMA DE ESTA HOJA:	\$ 96,802.73	\$ 627.69

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: SERGIO LUT VILLEGAS VALDEZ
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL SORTEZ HERNANDEZ
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO
FINIQUITO DE OBRA
PROGRAMA: "SERVICIOS BASICOS".
EJERCICIO FISCAL: 2025
MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.
LOCALIDAD: LA ESCONDIDA, OCAMPO, GTO.

OPERADO FISE 2025

FSNC-04/25

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD LA ESCONDIDA, CALLES: RODEO Y AVENIDA MORELOS."

CONTRATISTA: URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: "MOG/DOPM/SENCO-R33/SD/2025-22"
IMPORTE CONTRATADO: \$ 552,423.44
AMPLIACIÓN: \$ -
ORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 552,423.44

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-oct-25
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29-nov-25
FECHA DE INICIO REAL: 01-oct-25
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 29-nov-25
FECHA DE TÉRMINO REAL: 03-nov-25

HOJA: 1 DE 7
FECHA DE ELABORACIÓN: 03-nov-25

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS			TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3			
A	RED DE DRENAJE PRINCIPAL										
A1	TRABAJOS PRELIMINARES										
01UEC.IH.18.110.1015	Trezo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	269.32	m	\$ 10.13	\$ 2,728.21	269.32			269.32	\$ 2,728.21	\$ -
02UEC.ED.94.115.1050	Letrero informativo de cbra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 mueritos de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empotre de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.	1.00	Pieza	\$ 4,990.47	\$ 4,990.47			1.00	1.00	\$ 4,990.47	\$ -
A2	EXCAVACIONES								0.00		
03UEC.IH.18.135.1010	Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	65.55	m3	\$ 69.60	\$ 4,562.28	64.64			64.64	\$ 4,498.94	\$ 63.34
04UEC.IH.18.135.1020	Excavación con equipo en zanja en material tipo C en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción.	250.89	m3	\$ 408.24	\$ 102,423.33	254.33			254.33	\$ 103,827.68	\$ 1,404.35
A3	ACARREOS										
05UEC.ED.14.120.1070	Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga con equipo, transporte y descarga.	112.73	m3	\$ 75.32	\$ 8,490.82	169.10			169.10	\$ 12,736.61	\$ 4,245.79
					SUMA DE ESTA HOJA:	\$ 123,195.11	SUMA DE ESTA HOJA:			\$ 128,781.91	\$ 5,586.80

La Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ALBERTO JOEL CORTEZ HERNANDEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."