



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL  PARCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN OCAMPO GTO. PREDIO LOS LOCOS, CALLE LOS MARTINEZ.

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	<u>MOG/DOPM/RAMO33/SG/2025-25</u>				
DE FECHA	<u>26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025</u>				
			IMPORTE	\$	<u>323,461.05</u>
FECHA DE INICIO CONTRATADA	<u>1</u>	DE	<u>OCTUBRE</u>	DEL	<u>2025</u>
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	<u>30</u>	DE	<u>OCTUBRE</u>	DEL	<u>2025</u>
FECHA DE INICIO REAL	<u>1</u>	DE	<u>OCTUBRE</u>	DEL	<u>2025</u>
FECHA DE TERMINO REAL	<u>30</u>	DE	<u>OCTUBRE</u>	DEL	<u>2025</u>
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA		DE		DEL	
EN OFICIO No.	<u>(NÚMERO DE OFICIO)</u>	DEL		DEL	
FECHA DE TERMINO PRORROGADA		DE		DEL	
EN OFICIO No.	<u>(NÚMERO DE OFICIO)</u>	DEL		DEL	
CONVENIOS MODIFICATORIOS					
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO		DEL		DE	
EN TIEMPO (T2) PRORROGA		DEL		DE	
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN		DEL		DE	

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN

PREDIO LOS LOCOS, CALLE LOS MARTINEZ

28 DE NOVIEMBRE DEL 2025

*Handwritten signatures and initials on the right margin.*

## INTERVIENEN

### POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ

### POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ELECTRICA JM S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

JOSE LUIS MOJICA RAMIREZ

## MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

**MOG/DOPM/RAMO33/SG/2025-25**

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- 1.- POSTES
- 2.- TRANSFORMADORES
- 3.- CABLES Y ESTRUCTURAS
- 4.- ALUMBRADO PUBLICO
- 5.- LETRERO INFORMATIVO

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

*Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.*

## RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO) FQ	01 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025	\$ 323,461.05

CONTRATADO	\$	323,461.05
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$	-
TOTAL	\$	323,461.05
EJERCIDO	\$	323,461.05
SALDO A CANCELAR	\$	-

## SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1.0 (UNO AL MILLAR) POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: (PERIODO TOTAL SANCIONADO); SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: (CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).

## GARANTIAS

FIANZA No.	3071486	DEL	26	DE	SEPTIEMBRE	DEL	2025	VALOR	\$	32,346.11
CIA. DE FIANZAS	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.									
CONCEPTO	CUMPLIMIENTO	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.							
FIANZA No.	3071468	DEL	26	DE	SEPTIEMBRE	DEL	2025	VALOR	\$	97,038.32
CIA. DE FIANZAS	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.									
CONCEPTO	ANTICIPO	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.							
FIANZA No.	3091504	DEL	14	DE	NOVIEMBRE	DEL	2025	VALOR	\$	32,346.11
CIA. DE FIANZAS	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.									
CONCEPTO	VICIOS OCULTOS	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.							

*José Luis*

## RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

## OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

## REGISTRO DE FIRMAS



JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING SERGIO ENUT VILLEGAS VALDEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

CONSTRUCTORA ELECTRICA JM S.A. DE C.V.  
POR LA CONTRATISTA

JOSE LUIS MOJICA RAMIREZ  
RESIDENTE DE OBRA

DAVID MISAEL HERRERA ROMERO  
CONTRALOR MUNICIPAL