

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL ☒ PARCIAL ☐

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA " CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA"

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	MOG/DOPDU/R33-FI/2017-18			
DE FECHA	28/09/2017	IMPORTE	\$947,139.52	
FECHA DE INICIO CONTRATADA	2	DE	OCTUBRE	DEL 2017
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	25	DE	DICIEMBRE	DEL 2017
FECHA DE INICIO REAL	2	DE	OCTUBRE	DEL 2017
FECHA DE TERMINO REAL	24	DE	ENERO	DEL 2018
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA		DE		DEL
EN OFICIO No.		DEL		DEL
FECHA DE TERMINO PRORROGADA	-	DE	-	DEL -
EN OFICIO No.	-	DEL	-	DEL -
CONVENIOS MODIFICATORIOS				
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO		DE		DEL
EN TIEMPO (T2) PRORROGA	22-	DE	DICIEMBRE	DEL 2017-
EN MONTO AMPLIACION	5	DE	ENERO	DEL 2018

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN

COMUNIDAD DE SANTA BARBARA

27/06/2018

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

TEC. VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

DTERRAK S.A DE C.V.

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

MOG/DOPDU/R33-FI/2017-18

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

PRELIMINARES Y LOSA DE PISO

LIMPIEZA
CORTE CON DISCO
EXCAVACION

ESTRUCTURA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRABES

LAMINACION

SUMINISTRO
INSTALACION DE LAMINA

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO)	02/10/2017 AL 20/12/2017	\$ 902,520.54
02 (DOS)	21/12/2017 AL 24/01/2017	\$ 161,305.23
03 (TRES)	18/01/2018 AL 24/01/2018	\$ 21,353.00

CONTRATADO	\$	947,139.52
AMPLIACION	\$	138,039.25
TOTAL	\$	1,085,178.77
EJERCIDO	\$	1,085,178.77
SALDO A CANCELAR		

SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 5 (CINCO AL MILLAR) POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: (PERIODO TOTAL SANCIONADO); SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: (CANTIDAD TOTAL SANCIONADA). NO APLICA PENA CONVENCIONAL NI SANCIONES Y/O REINTEGROS.

GARANTIAS

FIANZA No.	9742	DEL	28	DE	SEPTIEMBRE	DEL	2017	VALOR	\$94,713.95
CIA. DE FIANZAS	ZURICH FIANZAS MEXICO								
CONCEPTO	CUMPLIMIENTO	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO GUANAJUATO						
FIANZA No.	9741	DEL	28	DE	SEPTIEMBRE	DEL	2017	VALOR	\$473,569.76
CIA. DE FIANZAS	ZURICH FIANZAS MEXICO								
CONCEPTO	ANTICIPO	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO GUANAJUATO						
FIANZA No.	15084	DEL	18	DE	JULIO	DEL	2018	VALOR	\$ 108,517.88
CIA. DE FIANZAS	ZURICH FIANZAS MEXICO								
CONCEPTO	VICIOS OCULTOS	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO GUANAJUATO						

RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

REGISTRO DE FIRMAS

ARQ. JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TEC. VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA

DTERRAK S.A DE C.V.
POR LA CONTRATISTA

LIC. DAVID MISAEAL HERRERA ROMERO
CONTRALORÍA MUNICIPAL

PROF. JOSE MANUEL GAVAZOS VAZQUEZ
ENCARGADO DEL DPTO. DE EDUCACION

REPRESENTANTE DE PADRES DE FAMILIA