



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL PARCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCAMPO, GTO., LOCALIDAD LAS TROJES, CALLE LOPEZ PORTILLO

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	<u>MOG/DOPM/R33-F1/SD/2023-12</u>		
DE FECHA	<u>30 DE MAYO DEL 2023</u>		
		IMPORTE	\$ <u>245,843.81</u>
FECHA DE INICIO CONTRATADA	<u>1</u>	DE <u>JUNIO</u>	DEL <u>2023</u>
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	<u>30</u>	DE <u>JULIO</u>	DEL <u>2023</u>
FECHA DE INICIO REAL	<u>1</u>	DE <u>JUNIO</u>	DEL <u>2023</u>
FECHA DE TERMINO REAL	<u>5</u>	DE <u>JULIO</u>	DEL <u>2023</u>
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA		DE	DEL
EN OFICIO No.		DE	DEL
FECHA DE TERMINO PRORROGADA		DE	DEL
EN OFICIO No.		DE	DEL
CONVENIOS MODIFICATORIOS			
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO	DEL	DE	DEL
EN TIEMPO (T2) PRORROGA	DEL	DE	DEL
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	DEL <u>6</u>	DE <u>JULIO</u>	DEL <u>2023</u>

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

LAS TROJES, OCAMPO, GTO.

FECHA DE RECEPCIÓN

07/08/2023

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA INTEGRAL Y ARRENDADORA BARSA S.A.S DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE TOMAS LUGO LICEA

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

MOG/DOPM/R33-F1/SD/2023-12


EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- 1.- DEMOLICION DE REGISTROS SANITARIOS EXISTENTES
- 2.- TRAZO Y NIVEALACION
- 3.- EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" Y "C"
- 4.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 200 MM
- 5.- CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA
- 6.- CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO
- 7.- POZOS DE VISITA TRONCO CONICO
- 8.- BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA
- 9.- LETRERO INFORMATIVO

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE	
01 (UNO)	01 DE JUNIO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	\$	218,525.89
02 (DOS) FINIQUITO	01 DE JULIO DEL 2023 AL 06 DE JULIO DEL 2023	\$	31,351.22
			
	CONTRATADO	\$	245,843.81
	AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$	4,033.30
	TOTAL	\$	249,877.11
	EJERCIDO	\$	249,877.11
	SALDO A CANCELAR	\$	-

SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1.0 (UNO AL MILLAR) POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: (PERIODO TOTAL SANCIONADO); SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: (CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).

GARANTIAS

FIANZA No.	N/A	DEL		DE		DEL		VALOR	
CIA. DE FIANAZAS									
CONCEPTO	CUMPLIMIENTO	ANTE							
FIANZA No.	N/A	DEL		DE		DEL		VALOR	
CIA. DE FIANAZAS									
CONCEPTO	ANTICIPO	ANTE							
FIANZA No.	2819538	DEL	18	DE	JULIO	DEL	2023	VALOR	\$ 24,987.71
CIA. DE FIANAZAS									SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CONCEPTO	VICIOS OCULTOS	ANTE							TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.

RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN

P

[Handwritten signature]

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.


REGISTRO DE FIRMAS




JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


CONSTRUCTORA INTEGRAL Y ARRENDADORA BARSÁ S.A.S. DE C.V.
POR LA CONTRATISTA


ING. JOSE TOMAS LUGO LICEA
RESIDENTE DE OBRA


DAVID MISAEL HERRERA ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL




ADAN MACIAS FLORES
DIRECTOR DE SAPAO

