

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN :
NUMERO DE FIANZA :


FINIQUITO DE OBRA

OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREON, CAMINO REAL	IMPORTE CONTRATADO \$	405,000.00	FECHA DE INICIO	CONTRATADO	30/12/2024	ESTIMADO NORMAL	\$	349,137.93
		AMPLIAC. Y/O REDUCC. \$	-	FECHA DE TERMINO	CONTRATADO	27/02/2025	ESTIMADO VOL. EXC.	\$	-
							ESTIMADO FUERA DE CAT.	\$	-
CONTRATO	MOG/DOPM/R33-F1/SG/2024-38	FECHA DE INICIO REAL	30/12/2024	SUMA	\$	349,137.93			
	REBSU S.A. DE C.V.	FECHA DE TERMINO REAL	30/01/2025	I.V.A.	\$	55,862.07			
		TOTAL CONTRATADO \$	405,000.00	TOTAL EJERCIDO	\$	405,000.00			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL		
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5					
UEC.UB.50.120.1070	POSTES Poste de concreto reforzado PCR-12-750, de 12 metros de longitud, carga de prueba de 750 kg. Incluye: presentación, parado, plomeo, relleno y limpieza, de acuerdo a Norma CFE J6200-03 y DCCIAMBT.	Pieza	7.00	\$	11,161.10	\$	78,127.70	-	-	-	-	7.00	-	\$	78,127.70
UEC.UB.50.100.1020	Excavación manual en cepa, sobre terreno duro, para postes o torres. Incluye: afinamiento de taludes, traslado de material producto de excavación a centro de acopio, señalización y limpieza, de acuerdo a Norma CFE DCCIAMBT (03 00 00).	M3	2.30	\$	4,923.65	\$	11,324.40	-	-	-	-	2.30	-	\$	11,324.40
UEC.UB.50.250.1050	TRANSFORMADORES Suministro de transformador de distribución monofásico, autoprotegido, tipo poste DA1-10-13200-120/240, de 10 KVA de capacidad nominal y tensión nominal de 13200-120/240 V. Incluye: flete, acarreos, maniobras locales puesto en obra, de acuerdo a Norma CFE K1000-01.	PZA	1.00	\$	54,522.19	\$	54,522.19	-	-	-	-	1.00	-	\$	54,522.19
UEC.UB.50.250.1750	Instalación de transformador de distribución monofásico, tipo poste, de 10 KVA de capacidad nominal y tensión nominal de 13 KV, a cualquier altura. Incluye: placa de identificación con número de área, pintado de número económico, señalización, limpieza y consumibles de acuerdo a Norma CFE DCCIAMBT.	PZA	1.00	\$	9,342.71	\$	9,342.71	-	-	-	-	1.00	-	\$	9,342.71
UEC.UB.50.150.1010	CONDUCTORES Alambre de cobre semiduro desnudo, calibre No 4 AWG, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a la especificación CFE E0000-32.	kg	5.00	\$	483.90	\$	2,419.50	-	-	-	-	5.00	-	\$	2,419.50
UEC.UB.50.150.1065	Alambre de aluminio suave desnudo, calibre No 4 AWG, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a la especificación CFE E0000-31.	kg	1.00	\$	277.19	\$	277.19	-	-	-	-	1.00	-	\$	277.19
UEC.UB.50.150.1200	Cable de aluminio con núcleo de acero tipo ACSR, calibre No 1/0 AWG, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E1000-12.	kg	295.00	\$	204.87	\$	60,436.65	-	-	-	-	308.15	-	\$	63,130.69
SUMA DE ESTA HOJA						\$	216,450.34							\$	219,144.38


JUAN CARLOS-OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


ING. ERNESTO VILLALOBOS OÑATE
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN :
NUMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREON, CAMINO REAL	IMPORTE CONTRATADO \$	405,000.00	FECHA DE INICIO	CONTRATADO	30/12/2024	ESTIMADO NORMAL	\$	349,137.93
		AMPLIAC. Y/O REDUCC. \$	-	FECHA DE TERMINO	CONTRATADO	27/02/2025	ESTIMADO VOL. EXC.	\$	-
							ESTIMADO FUERA DE CAT.	\$	-
CONTRATO	MOC/DOPM/R33-FI/SG/2024-38	TOTAL CONTRATADO \$	405,000.00	FECHA DE INICIO REAL		30/12/2024	SUMA	\$	349,137.93
	REBSU S.A. DE C.V.			FECHA DE TERMINO REAL		30/01/2025	I.V.A.	\$	55,862.07
							TOTAL EJERCIDO	\$	405,000.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL				
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4				5			
UEC.ED.46.102.1040	Cable de cobre suave electrolítico con aislamiento de PVC tipo THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V, calibre No 2 AWG, libre de sustancias peligrosas (RoHS), marca CONSUMEX o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, instalación en canalización, cortes, amarres y empalmes con cinta aislante.	m	9.00	\$	176.19	\$	1,585.71	9.00	-	-	-	-	9.00	-	\$	1,585.71
UEC.UB.50.230.1015	ELEMENTOS PARA ESTRUCTURAS DE BAJA Y MEDIA TENSION Abrazadera 2BS a base de solera de acero, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tornillos máquina cabeza hexagonal, 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2A100-04 y DCCIAMBT.	PZA	12.00	\$	279.68	\$	3,356.16	12.00	-	-	-	-	12.00	-	\$	3,356.16
UEC.UB.50.230.1020	Abrazadera 3BS a base de solera de acero, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tornillos máquina cabeza hexagonal, 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2A100-04 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	292.98	\$	585.96	2.00	-	-	-	-	2.00	-	\$	585.96
UEC.UB.50.230.1060	Anillo para poste de concreto 178, a base de redondo y solera A-36, a cualquier altura. Incluye: 2 rondana de presión, 2 tornillo máquina, 2 tuercas, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a especificación CFE 2D100-03.	PZA	1.00	\$	360.69	\$	360.69	1.00	-	-	-	-	1.00	-	\$	360.69
UEC.UB.50.230.1010	Abrazadera 1BS a base de solera de acero, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tornillos máquina cabeza hexagonal, 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2A100-04 y DCCIAMBT.	PZA	1.00	\$	251.56	\$	251.56	1.00	-	-	-	-	1.00	-	\$	251.56
UEC.UB.50.230.1040	Abrazadera UC a base de redondo de acero de 15.88 mm con puntas redondeadas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2A100-05 y DCCIAMBT.	PZA	4.00	\$	227.90	\$	911.60	4.00	-	-	-	-	4.00	-	\$	911.60
SUMA DE ESTA HOJA					\$	7,051.68								\$	7,051.68	

ING. ERNESTO VILLALOBOS OÑATE
CONTRATISTA

SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN :
NUMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA												
OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREON, CAMINO REAL		IMPORTE CONTRATADO	\$	405,000.00	FECHA DE INICIO	CONTRATADO	30/12/2024	ESTIMADO NORMAL	\$	349,137.93	
	AMPLIAC. Y/O REDUCC.		\$			FECHA DE TERMINO	CONTRATADO	27/02/2025	ESTIMADO VOL. EXC.	\$	-	
	TOTAL CONTRATADO		\$	405,000.00		FECHA DE INICIO REAL		30/12/2024	ESTIMADO FUERA DE CAT.	\$	-	
CONTRATO	MOG/DOPM/R33-FI/SG/2024-38					FECHA DE TERMINO REAL		30/01/2025	SUMA	\$	349,137.93	
CONTRATISTA	REBSU S.A. DE C.V.								I.V.A.	\$	55,862.07	
									TOTAL EJERCIDO	\$	405,000.00	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5			
UEC.UB.50.230.1045	Abrazadera UL a base de redondo de acero de 15.88 mm con puntas redondeadas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2A100-05 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	246.40	\$	492.80	2.00	-	-	2.00	-	\$ 492.80
UEC.UB.50.230.1070	Aislador de porcelana tipo carrete 1C, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 52000-55 y DCCIAMBT.	PZA	13.00	\$	171.86	\$	2,234.18	13.00	-	-	13.00	-	\$ 2,234.18
UEC.UB.50.230.1210	Aislador de porcelana tipo poste 13PDPG1, tensión nominal de 13.8 KV, para zonas de descargas atmosféricas, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 52000-81 y DCCIAMBT.	PZA	15.00	\$	509.31	\$	7,639.65	15.00	-	-	15.00	-	\$ 7,639.65
UEC.UB.50.230.1120	Aislador de suspensión tipo sintético 13SHL45N, tensión nominal de 13.8 KV, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 52100-65 y DCCIAMBT.	PZA	12.00	\$	389.11	\$	4,669.32	12.00	-	-	12.00	-	\$ 4,669.32
UEC.UB.50.230.1245	Bastidor B1, para soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: perno, chaveta, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2B200-12 y DCCIAMBT.	PZA	10.00	\$	231.82	\$	2,318.20	10.00	-	-	10.00	-	\$ 2,318.20
UEC.UB.50.230.1255	Bastidor B3, para soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: perno, chaveta, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2B200-12 y DCCIAMBT.	PZA	1.00	\$	433.53	\$	433.53	1.00	-	-	1.00	-	\$ 433.53
UEC.UB.50.230.1850	Conector paralelo CDP 7-10/4-6, de aleación de aluminio, 10.1 mm de diámetro máximo para cable principal y 6.4 mm de diámetro máximo para cable derivado, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 55000-98 y DCCIAMBT.	PZA	10.00	\$	155.43	\$	1,554.30	10.00	-	-	10.00	-	\$ 1,554.30
UEC.UB.50.190.1130	Conector derivador para línea energizada, de aleación de cobre estañado, 13 mm de diámetro máximo del conductor principal, a cualquier altura, de acuerdo a la especificación CFE 2D100-27 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	319.28	\$	638.56	2.00	-	-	2.00	-	\$ 638.56
SUMA DE ESTA HOJA						\$	19,980.54						\$ 19,980.54

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. ERNESTO VILCALOBOS ONATE
CONTRATISTA


MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN :
NUMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREON, CAMINO REAL	IMPORTE CONTRATADO \$	405,000.00	FECHA DE INICIO	CONTRATADO	30/12/2024	ESTIMADO NORMAL	\$	349,137.93
		AMPLIAC. Y/O REDUCC.	\$		FECHA DE TERMINO	CONTRATADO	ESTIMADO VOL. EXC.	\$	-
CONTRATO	MOG/DOPM/R33-F1/SG/2024-38						ESTIMADO FUERA DE CAT.	\$	-
	REBSU S.A. DE C.V.						SUMA	\$	349,137.93
CONTRATISTA							I.V.A.	\$	55,862.07
							TOTAL EJERCIDO	\$	405,000.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL		
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5					
UEC.UB.50.230.1290	Conector derivador estribo 1/0, cuerpo de aluminio y estribo de cobre, 10 mm de diámetro máximo del conductor, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2DI00-27 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	205.68 \$	411.36	2.00	-	-	-	2.00	-	\$	411.36	
UEC.UB.50.190.1080	Cortacircuito CCF-15-100-110-12000, balancines del portafusible y portatubo fundidos en una aleación de cobre resistente a la corrosión, 15 KV de tensión máxima de diseño, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE V4110-03 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	2,126.06 \$	4,252.12	2.00	-	-	-	2.00	-	\$	4,252.12	
UEC.UB.50.190.1160	Eslabón fusible tipo K, EF 15K-3, 15 KV de tensión nominal, 3 A de corriente nominal y longitud de 600 mm, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 5GE00-01 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	179.88 \$	359.76	2.00	-	-	-	2.00	-	\$	359.76	
UEC.UB.50.230.1320	Cruceta PR 200 fabricada en perfil tubular, con placa refuerzo y dado de solera, 2000 mm de longitud y acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2C900-93 y DCCIAMBT.	PZA	8.00	\$	1,607.30 \$	12,858.40	8.00	-	-	-	8.00	-	\$	12,858.40	
UEC.UB.50.230.1340	Cruceta PT 200 fabricada en perfil tubular, con placa refuerzo y dado de solera, 2000 mm de longitud y acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2C900-93 y DCCIAMBT.	PZA	4.00	\$	1,226.43 \$	4,905.72	4.00	-	-	-	4.00	-	\$	4,905.72	
UEC.UB.50.230.1360	Cruceta PV 200 fabricada en perfil tubular, con placa refuerzo y dado de solera, 2000 mm de longitud y acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2C900-93 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	1,226.43 \$	2,452.86	2.00	-	-	-	2.00	-	\$	2,452.86	
UEC.UB.50.190.1190	Grapa remate recta RAL 8, de aleación de aluminio, acabado granallado, a cualquier altura. Incluye: 4 tuercas hexagonales galvanizadas, 4 arandelas de presión galvanizadas, 1 chaveta tipo R de acero inoxidable, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2C500-68 y DCCIAMBT.	PZA	12.00	\$	304.97 \$	3,659.64	12.00	-	-	-	12.00	-	\$	3,659.64	
UEC.UB.50.230.1650	Varilla preformada ACSR L 1/0, de aleación de aluminio, 1/0 calibre del conductor, largo, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 51000-68 y DCCIAMBT.	PZA	8.00	\$	196.30 \$	1,570.40	8.00	-	-	-	8.00	-	\$	1,570.40	
SUMA DE ESTA HOJA						\$	30,470.26							\$	30,470.26



JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA



ING. ERNESTO VILLALOBOS OÑATE
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN :
NUMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREON, CAMINO REAL	IMPORTE CONTRATADO \$	405,000.00	FECHA DE INICIO	CONTRATADO	30/12/2024	ESTIMADO NORMAL \$	349,137.93
		AMPLIAC. Y/O REDUCC. \$	-	FECHA DE TERMINO	CONTRATADO	27/02/2025	ESTIMADO VOL. EXC. \$	-
		TOTAL CONTRATADO \$	405,000.00	FECHA DE INICIO REAL		30/12/2024	ESTIMADO FUERA DE CAT. \$	-
CONTRATO	MOG/DOPM/R33-FI/SG/2024-38			FECHA DE TERMINO REAL		30/01/2025	SUMA	349,137.93
	REBSU S.A. DE C.V.						I.V.A.	55,862.07
							TOTAL EJERCIDO	405,000.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5			
UEC.UB.50.190.1220	Ojo RE de solera de acero de 6.4 x 38.1 mm para remate de aislamiento en redes y líneas aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2A000-36 y DCCIAMBT.	PZA	12.00	\$	182.10 \$	12.00	-	-	-	-	12.00	-	2,185.20
UEC.UB.50.230.1455	Perno doble rosca, fabricado con redondo de acero de 16 mm de diámetro y 457 mm de longitud, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 4 tuercas hexagonales galvanizadas, 4 arandelas de presión, 4 placas 1PC, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2P200-49 y DCCIAMBT.	PZA	16.00	\$	251.06 \$	16.00	-	-	-	-	16.00	-	4,016.96
UEC.UB.50.230.1530	Placa cuadrada 1PC, de solera de acero, de 50.8 x 50.8 mm y 4.7 mm de espesor, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2A600-11 y DCCIAMBT.	PZA	36.00	\$	28.48 \$	36.00	-	-	-	-	36.00	-	1,025.28
UEC.UB.50.230.1550	Placa de refuerzo PR, de solera de acero, de 50.8 x 102 mm y 6.4 mm de espesor, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2C900-89 y DCCIAMBT.	PZA	8.00	\$	35.78 \$	8.00	-	-	-	-	8.00	-	286.24
UEC.UB.50.230.1575	Remate preformado para cable de ACSR calibre No 1/0 AWG, con torcido derecho y acabado interior con abrasivo, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 51000-68 y DCCIAMBT.	PZA	6.00	\$	169.88 \$	6.00	-	-	-	-	6.00	-	1,019.28
UEC.UB.50.190.1250	Soporte contraviento CV1, a base de perfil C de 8.04 kg/m y 350 mm de longitud, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2S300-46 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	386.29 \$	2.00	-	-	-	-	2.00	-	772.58
UEC.UB.50.230.1610	Tirante T2 para soporte de cruces en estructura volada, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2T400-48 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	519.92 \$	2.00	-	-	-	-	2.00	-	1,039.84
SUMA DE ESTA HOJA					\$	10,345.38						\$	10,345.38

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. ERNESTO VILLALOBOS OÑATE
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN :
NUMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREON, CAMINO REAL	IMPORTE CONTRATADO \$	405,000.00	FECHA DE INICIO	CONTRATADO	30/12/2024	ESTIMADO NORMAL	\$	349,137.93
		AMPLIAC. Y/O REDUCC. \$	-	FECHA DE TERMINO	CONTRATADO	27/02/2025	ESTIMADO VOL. EXC.	\$	-
							ESTIMADO FUERA DE CAT.	\$	-
CONTRATO	MOG/DOPM/R33-F1/SG/2024-38	TOTAL CONTRATADO \$	405,000.00	FECHA DE INICIO REAL		30/12/2024	SUMA	\$	349,137.93
	REBSU S.A. DE C.V.			FECHA DE TERMINO REAL		30/01/2025	I.V.A.	\$	55,862.07
							TOTAL EJERCIDO	\$	405,000.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5			
UEC.UB.50.190.1290	Tornillo estructural 19 x 76, cabeza hexagonal, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 1 tuerca hexagonal, 1 arandela de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 67B00-04 y DCCIAMBT.	PZA	4.00	\$	93.22 \$	372.88	4.00	-	-	-	4.00	-	\$ 372.88
UEC.ED.46.255.1010	Varilla de tierra de 3.05 m de longitud, de 5/8" de diámetro, marca COPPER WELD o similar en calidad, costo y garantía. Incluye: enterrado y conexión a cable de tierra.	PZA	2.00	\$	446.08 \$	892.16	2.00	-	-	-	2.00	-	\$ 892.16
UEC.ED.46.255.1080	Conector para varilla de cobre de 16 mm, a cualquier altura. Incluye: sujeción y conexión a cable de tierra.	PZA	2.00	\$	71.36 \$	142.72	2.00	-	-	-	2.00	-	\$ 142.72
CE.LUM	ACOMETIDAS Y ALUMBRADO PUBLICO Suministro y colocación de luminaria marca PHILLIPS Modelo MINI VIEW 55W. 305-108 v. Tecnología LED, o similar en calidad y costo. Incluye: brazo galvanizado de 1.2 x 1 1/2, cable THW cal. 12 AWG, conector bimetálico OB6-12 acarreo en obra, elevaciones cualquier altura. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$	10,380.22 \$	10,380.22	1.00	-	-	-	1.00	-	\$ 10,380.22
CE.MM	Suministro y colocación de murete para medición incluye: Excavacion de cepa, murete prefabricado, cable THW cal. 8 AWG para bajante de tierra, varilla y conector para tierra, mufa, interruptor termomagnético 1X30 A. acarreo en obra, cepa, grua, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	PZA	2.00	\$	5,569.05 \$	11,138.10	2.00	-	-	-	2.00	-	\$ 11,138.10
CE.ACO	Suministro y colocación de preparación para medición en casa habitación, incluye: Base soquet 4-100, tubo conduit para acometida 3m X 1 1/4, mufa, varilla y conector para tierra, tubo conduit 1/2, conector recto para tubo conduit de 1/2, reduccion de 1 1/4 a 1/2, cable THW cal. 8 para bajante de tierra y conexión de base soque al centro de carga, centro de carga para sobrepone de dos espacios, ITM 1x30, abrazaderas omega para sujeción, acarreo en obra, montaje y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	PZA	2.00	\$	3,614.11 \$	7,228.22	-	-	-	-	-	2.00	\$ -
CE.PAP	Suministro y colocación de acometida eléctrica para casa habitación, incluye: 30 metros de cable Neutranel 1+1 Cal. 6 AWG, 2 guardacabo G3, tendido, rematado, acarreo en obra, montaje y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	PZA	1.00	\$	1,132.40 \$	1,132.40	2.00	-	-	-	2.00	1.00	\$ 2,264.80
ELEMENTOS PARA RETENIDAS					\$	31,286.70	SUMA DE ESTA HOJA					\$	25,190.88

ING. ERNESTO VILLALOBOS ONATE
CONTRATISTA

SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN :
NUMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	IMPORTE CONTRATADO	\$	405,000.00	FECHA DE INICIO	CONTRATADO	30/12/2024	ESTIMADO NORMAL	\$	349,137.93
	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREON, CAMINO REAL			FECHA DE TERMINO	CONTRATADO	27/02/2025	ESTIMADO VOL. EXC.	\$	-
							ESTIMADO FUERA DE CAT.	\$	-
CONTRATO				FECHA DE INICIO REAL		30/12/2024	SUMA	\$	349,137.93
	MOG/DOPW/R33-FI/SG/2024-38			FECHA DE TERMINO REAL		30/01/2025	I.V.A.	\$	55,862.07
	REBSU S.A. DE C.V.						TOTAL EJERCIDO	\$	405,000.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5		
UEC.UB.50.170.1030	Ancla metálica A2 a base de 2 canales de lámina troquelada en frío, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma DCCIAMB.T.	PZA	4.00	\$	410.25 \$	4.00	-	-	-	-	4.00	\$ 1,641.00
UEC.UB.50.170.1055	Aislador de porcelana tipo retenida 3R, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 52000-55 y DCCIAMB.T.	PZA	8.00	\$	240.24 \$	8.00	-	-	-	-	8.00	\$ 1,921.92
UEC.UB.50.170.1090	Cable de acero galvanizado desnudo (AG-8), diámetro de 5/16", de alta resistencia, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a Norma CFE A3300-06 y DCCIAMB.T.	kg	40.00	\$	332.84 \$	40.00	-	-	-	-	40.00	\$ 13,313.60
UEC.UB.50.170.1120	Grapa y base RB, retenida tipo banqueta, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2B500-30 y DCCIAMB.T.	PZA	1.00	\$	372.49 \$	1.00	-	-	-	-	1.00	\$ 372.49
UEC.UB.50.170.1180	Guardacabo G3 de lámina de acero de 1.59 mm, para protección de cables de acero en retenidas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2D100-14 y DCCIAMB.T.	PZA	4.00	\$	61.11 \$	4.00	-	-	-	-	4.00	\$ 244.44
UEC.UB.50.170.1210	Perno de ancla 1PA, de redondo de 15.88 mm de diámetro, con rosca, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tuercas hexagonales galvanizadas, 1 placa 1PC, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2P200-59 y DCCIAMB.T.	PZA	4.00	\$	425.53 \$	4.00	-	-	-	-	4.00	\$ 1,702.12
UEC.UB.50.170.1240	Protector para retenida R1, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2P600-43 y DCCIAMB.T.	PZA	4.00	\$	667.93 \$	4.00	-	-	-	-	4.00	\$ 2,671.72
UEC.UB.50.170.1250	Remate preformado para cable de acero galvanizado (AG), a base de conjunto de varillas preformadas de acero galvanizado helicoidales, unidas con adhesivo, en forma de U, 5/16" de diámetro nominal del cable, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 51000-96 y DCCIAMB.T.	PZA	24.00	\$	171.57 \$	24.00	-	-	-	-	24.00	\$ 4,117.68
SUMA DE ESTA HOJA					\$	25,984.97						\$ 25,984.97

ING. ENRIQUE VILLALOBOS-ONATE
CONTRATISTA

SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN :
NUMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD SAN JOSE DEL TORREON, CAMINO REAL	IMPORTE CONTRATADO \$	405,000.00	FECHA DE INICIO	CONTRATADO	30/12/2024	ESTIMADO NORMAL	\$	349,137.93
		AMPLIAC. Y/O REDUCC. \$	-	FECHA DE TERMINO	CONTRATADO	27/02/2025	ESTIMADO VOL. EXC.	\$	-
		TOTAL CONTRATADO \$	405,000.00	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINO REAL	30/01/2025	ESTIMADO FUERA DE CAT.	\$	-
CONTRATO	MOG/DOPM/R33-F1/SG/2024-38						SUMA	\$	349,137.93
CONTRATISTA	REBSU S.A. DE C.V.						I.V.A.	\$	55,862.07
							TOTAL EJERCIDO	\$	405,000.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5		
UEC.UB.50.170.1260	Remate preformado PRA, de alambre de acero preformado, 5/16" de diámetro nominal, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 20000-98 y DCCIAMBT.	PZA	8.00	\$	168.85 \$	8.00	-	-	-	-	-	\$ 1,350.80
UEC.ED.43.130.1035	Tubo conduit de acero galvanizado de pared gruesa de 51 mm diámetro comercial, 53 mm SEDE, a cualquier altura. Incluye: trazo, dimensionamiento, cortes, limpieza y guía de alambre recuperable.	m	1.00	\$	390.54 \$	1.00	-	-	-	-	-	\$ 390.54
UEC.ED.94.115.1050	LETRERO INFORMATIVO Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empotrar de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.	PZA	1.00	\$	5,826.72 \$	1.00	-	-	-	-	-	\$ 5,826.72
1	FUERA DE CATALOGO Suministro y colocación de preparación para medición y control de alumbrado público incluye: Base soquet 4-100, tubo conduit para acometida 3m X 1 1/4, mufa, varilla y conector para tierra, tubo conduit de 1/2, conector recto para tubo conduit de 1/2, reducción de 1 1/4 a 1/2, cable THW cal. 8 para bajante de tierra y conexión de base soque al centro de carga, centro de carga para sobreponer de dos espacios, ITM 1x20, cable neutranel 1+1 cal. 6 AWG para acometida, acarreo en obra, montaje, flejeo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	PZA	0.00	\$	3,401.78 \$	1.00	-	-	-	-	1.00	\$ 3,401.78
SUMA DE ESTA HOJA					\$ 7,568.06							\$ 10,969.84
TOTAL ACUMULADO			SUB TOTAL		\$ 349,137.93	TOTAL ACUMULADO					SUB TOTAL	\$ 349,137.93
			I.V.A. 16%		\$ 55,862.07						I.V.A. 16%	\$ 55,862.07
			TOTAL		\$ 405,000.00						TOTAL	\$ 405,000.00

ING. ERNESTO VILLALOBOS OÑATE
CONTRATISTA

SERGIO ELIJUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS