

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


FECHA DE ELABORACIÓN :
NUMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	IMPORTE CONTRATADO	\$	307,000.00	FECHA DE INICIO	CONTRATADO	30/12/2024	ESTIMADO NORMAL	\$	264,655.17
	AMPLIAC. Y/O REDUCC.	\$	-	FECHA DE TERMINO	CONTRATADO	27/02/2025	ESTIMADO VOL. EXC.	\$	-
	TOTAL CONTRATADO	\$	307,000.00	FECHA DE INICIO REAL	30/12/2024		ESTIMADO FUERA DE CAT.	\$	-
CONTRATO	MOG/DOPM/R33-FI/SG/2024-44			FECHA DE TERMINO REAL	30/01/2025		SUMA	\$	264,655.17
CONTRATISTA	REBSU S.A. DE C.V.						I.V.A.	\$	42,344.83
							TOTAL EJERCIDO	\$	307,000.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4			
UEC.UB.50.120.1070	POSTES Poste de concreto reforzado PCR-12-750, de 12 metros de longitud, carga de prueba de 750 kg. Incluye: presentación, parado, plomeo, relleno y limpieza, de acuerdo a Norma CFE J6200-03 y DCCIAMBT. Excavación manual en cepa, sobre terreno duro, para postes o torres. Incluye: afinamiento de taludes, traslado de material producto de excavación a centro de acopio, señalización y limpieza, de acuerdo a Norma CFE DCCIAMBT (03 00 00).	Pieza	3.00	\$ 11,135.51	\$ 33,406.53	3.00	-	-	-	3.00	-	\$ 33,406.53
UEC.UB.50.100.1020		M3	1.00	\$ 4,899.46	\$ 4,899.46	1.00	-	-	-	-	1.00	-
UEC.UB.50.250.1055	TRANSFORMADORES Suministro de transformador de distribución monofásico, autoprotegido, tipo poste DA1-15-13200-120/240, de 15 KVA de capacidad nominal y tensión nominal de 13200-120/240 V. Incluye: flete, acarreos, maniobras locales puesto en obra, de acuerdo a Norma CFE K1000-01.	PZA	1.00	\$ 57,892.47	\$ 57,892.47	1.00	-	-	-	1.00	-	\$ 57,892.47
UEC.UB.50.250.1755	Instalación de transformador de distribución monofásico, tipo poste, de 15 KVA de capacidad nominal y tensión nominal de 13 KV, a cualquier altura. Incluye: placa de identificación con número de área, pintado de número económico, señalización, limpieza y consumibles de acuerdo a Norma CFE DCCIAMBT.	PZA	1.00	\$ 6,227.38	\$ 6,227.38	1.00	-	-	-	1.00	-	\$ 6,227.38
UEC.UB.50.150.1010	CONDUCTORES Alambre de cobre semiduro desnudo, calibre No 4 AWG, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a la especificación CFE E0000-32.	kg	7.00	\$ 480.77	\$ 3,365.39	7.00	-	-	-	7.00	-	\$ 3,365.39
UEC.UB.50.150.1065	Alambre de aluminio suave desnudo, calibre No 4 AWG, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a la especificación CFE E0000-31.	kg	1.00	\$ 273.97	\$ 273.97	1.00	-	-	-	1.00	-	\$ 273.97
UEC.UB.50.150.1200	Cable de aluminio con núcleo de acero tipo ACSR, calibre No 1/0 AWG, 75 °C, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a Norma CFE E1000-12.	kg	88.00	\$ 202.27	\$ 17,799.76	88.00	-	-	-	88.00	-	\$ 17,799.76
SUMA DE ESTA HOJA					\$ 123,864.96							\$ 123,864.96


JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


ING. ERNESTO HLLALOBOS OÑATE
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN :
NUMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCAMPO, GTO. COL. LA GARZA CALLE MANUEL GOMEZ MORIN	IMPORTE CONTRATADO \$	307,000.00	FECHA DE INICIO	CONTRATADO	30/12/2024	ESTIMADO NORMAL \$	264,655.17
		AMPLIAC. Y/O REDUCC. \$	-	FECHA DE TERMINO	CONTRATADO	27/02/2025	ESTIMADO VOL. EXC. \$	-
CONTRATO	MOG/DOPM/R33-F/SG/2024-44			FECHA DE INICIO REAL			ESTIMADO FUERA DE CAT. \$	-
	REBSU S.A. DE C.V.			FECHA DE TERMINO REAL			SUMA \$	264,655.17
CONTRATISTA		TOTAL CONTRATADO \$	307,000.00				I.V.A. \$	42,344.83
							TOTAL EJERCIDO \$	307,000.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5		
UEC. UB.50.150.1110	Cable neutranel con conductores de aluminio AAC-AAC (1+1), calibre No 6 AWG, con aislamiento de polietileno de alta densidad, para distribución aérea, 75 °C, 600 V, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a la especificación CFE E0000-09.	m	110.00	\$	50.17 \$	110.00	-	-	-	-	-	\$ 5,518.70
UEC. UB.50.150.1170	Cable neutranel con conductores de aluminio AAC-ACSR (2+1), conductor calibre No 1/0 AWG y neutro ACSR calibre No 2 AWG, con aislamiento de polietileno de alta densidad, para distribución aérea, 75 °C, 600 V, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido aéreo, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a la especificación CFE E0000-09.	m	110.00	\$	120.60 \$	110.00	-	-	-	-	-	\$ 13,266.00
UEC. ED.46.102.1040	Cable de cobre suave electrolítico con aislamiento de PVC tipo THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V, calibre No 2 AWG, libre de sustancias peligrosas (RoHS), marca CONDUMEX o similar en calidad, costo y garantía, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, instalación en canalización, cortes, amarres y empalmes con cinta aislante.	m	9.00	\$	175.15 \$	9.00	-	-	-	-	-	\$ 1,576.35
ELEMENTOS PARA ESTRUCTURAS DE BAJA Y MEDIA TENSION												
UEC. UB.50.230.1015	Abrazadera 2BS a base de solera de acero, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tornillos máquina cabeza hexagonal, 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2A100-04 y DCCIAMBT.	PZA	15.00	\$	276.46 \$	15.00	-	-	-	-	-	\$ 4,146.90
UEC. UB.50.230.1060	Anillo para poste de concreto 178, a base de redondo y solera A-36, a cualquier altura. Incluye: 2 rondana de presión, 2 tornillo máquina, 2 tuercas, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a especificación CFE 2DI00-03.	PZA	3.00	\$	359.07 \$	3.00	-	-	-	-	-	\$ 1,077.21
UEC. UB.50.230.1010	Abrazadera 1BS a base de solera de acero, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tornillos máquina cabeza hexagonal, 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2A100-04 y DCCIAMBT.	PZA	4.00	\$	248.33 \$	4.00	-	-	-	-	-	\$ 993.32
SUMA DE ESTA HOJA					\$	26,578.48						\$ 26,578.48

ING. ERNESTO VILLALOBOS OÑATE
CONTRATISTA

SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN :
NUMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA									
OBRA	IMPORTE CONTRATADO \$		307,000.00		FECHA DE INICIO CONTRATADO		30/12/2024		ESTIMADO NORMAL \$ 264,655.17
	AMPLIAC. Y/O REDUCC. \$		-		FECHA DE TERMINO CONTRATADO		27/02/2025		ESTIMADO VOL. EXC. \$ -
	TOTAL CONTRATADO \$		307,000.00		FECHA DE INICIO REAL		30/12/2024		ESTIMADO FUERA DE CAT. \$ -
CONTRATO	MOG/DOPM/R33-F1/SG/2024-44				FECHA DE TERMINO REAL		30/01/2025		SUMA \$ 264,655.17
	REBSU S.A. DE C.V.								I.V.A. \$ 42,344.83
									TOTAL EJERCIDO \$ 307,000.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5		
UEC.UB.50.230.1040	Abrazadera UC a base de redondo de acero de 15.88 mm con puntas redondeadas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2A100-05 y DCCIAMBT.	PZA	4.00	\$ 224.66	\$ 898.64	4.00	-	-	-	-	4.00	\$ 898.64
UEC.UB.50.230.1045	Abrazadera UL a base de redondo de acero de 15.88 mm con puntas redondeadas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tuercas hexagonales, 2 arandelas de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2A100-05 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$ 243.16	\$ 486.32	2.00	-	-	-	-	2.00	\$ 486.32
UEC.UB.50.230.1070	Aislador de porcelana tipo carrete 1C, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 52000-55 y DCCIAMBT.	PZA	14.00	\$ 168.60	\$ 2,360.40	14.00	-	-	-	-	14.00	\$ 2,360.40
UEC.UB.50.230.1210	Aislador de porcelana tipo poste 13PDPG1, tensión nominal de 13.8 KV, para zonas de descargas atmosféricas, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 52000-91 y DCCIAMBT.	PZA	8.00	\$ 506.20	\$ 4,049.60	8.00	-	-	-	-	8.00	\$ 4,049.60
UEC.UB.50.230.1120	Aislador de suspensión tipo sintético 13SHL45N, tensión nominal de 13.8 KV, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 52100-65 y DCCIAMBT.	PZA	4.00	\$ 385.93	\$ 1,543.72	4.00	-	-	-	-	4.00	\$ 1,543.72
UEC.UB.50.230.1245	Bastidor B1, para soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: perno, chaveta, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2B200-12 y DCCIAMBT.	PZA	5.00	\$ 228.57	\$ 1,142.85	5.00	-	-	-	-	5.00	\$ 1,142.85
UEC.UB.50.230.1255	Bastidor B3, para soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: perno, chaveta, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2B200-12 y DCCIAMBT.	PZA	3.00	\$ 430.38	\$ 1,291.14	3.00	-	-	-	-	3.00	\$ 1,291.14
UEC.UB.50.230.1850	Conector paralelo CDP 7-10/4-6, de aleación de aluminio, 10.1 mm de diámetro máximo para cable principal y 6.4 mm de diámetro máximo para cable derivado, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 55000-98 y DCCIAMBT.	PZA	20.00	\$ 152.15	\$ 3,043.00	20.00	-	-	-	-	20.00	\$ 3,043.00
SUMA DE ESTA HOJA					\$ 14,815.67							\$ 14,815.67

ING. ERNESTO VILALOBOS OÑATE
CONTRATISTA

SERGIO ELIJIT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN :
NUMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCAMPO. GTO. COL. LA GARZA CALLE MANUEL GOMEZ MORIN	IMPORTE CONTRATADO \$ 307,000.00	FECHA DE INICIO 30/12/2024	ESTIMADO NORMAL \$ 264,655.17
	AMPLIAC. Y/O REDUCC. \$ -		FECHA DE TERMINO CONTRATADO 27/02/2025	ESTIMADO VOL. EXC. \$ -
				ESTIMADO FUERA DE CAT. \$ -
CONTRATO	MOG/DOPM/IR33-F1/SG/2024-44		FECHA DE INICIO REAL 30/12/2024	SUMA \$ 264,655.17
	REBSU S.A. DE C.V.		FECHA DE TERMINO REAL 30/01/2025	I.V.A. \$ 42,344.83
		TOTAL CONTRATADO \$ 307,000.00		TOTAL EJERCIDO \$ 307,000.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5		
UEC.UB.50.190.1130	Conector derivador para línea energizada, de aleación de cobre estañado, 13 mm de diámetro máximo del conductor principal, a cualquier altura. , de acuerdo a la especificación CFE 2DI00-27 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	316.08 \$	2.00	-	-	-	-	-	\$ 632.16
UEC.UB.50.230.1290	Conector derivador estribo 1/0, cuerpo de aluminio y estribo de cobre, 10 mm de diámetro máximo del conductor, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2DI00-27 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	202.42 \$	2.00	-	-	-	-	-	\$ 404.84
UEC.UB.50.190.1080	Cortacircuito CCF-15-100-110-12000, balancines del portafusible y portatubo fundidos en una aleación de cobre resistente a la corrosión, 15 KV de tensión máxima de diseño, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE V4110-03 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	1,855.47 \$	2.00	-	-	-	-	-	\$ 3,710.94
UEC.UB.50.190.1160	Eslabón fusible tipo K, EF 15K-3, 15 KV de tensión nominal, 3 A de corriente nominal y longitud de 600 mm, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 5GE00-01 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	176.60 \$	2.00	-	-	-	-	-	\$ 353.20
UEC.UB.50.230.1320	Cruceta PR 200 fabricada en perfil tubular, con placa refuerzo y dado de solera, 2000 mm de longitud y acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2C900-93 y DCCIAMBT.	PZA	1.00	\$	1,601.26 \$	1.00	-	-	-	-	-	\$ 1,601.26
UEC.UB.50.230.1360	Cruceta PV 200 fabricada en perfil tubular, con placa refuerzo y dado de solera, 2000 mm de longitud y acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2C900-93 y DCCIAMBT.	PZA	6.00	\$	1,220.24 \$	6.00	-	-	-	-	-	\$ 7,321.44
UEC.UB.50.190.1190	Grapa remate recta RAL 8, de aleación de aluminio, acabado granallado, a cualquier altura. Incluye: 4 tuercas hexagonales galvanizadas, 4 arandelas de presión galvanizadas, 1 chaveta tipo R de acero inoxidable, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2C500-68 y DCCIAMBT	PZA	4.00	\$	301.76 \$	4.00	-	-	-	-	-	\$ 1,207.04
UEC.UB.50.230.1650	Varilla preformada ACSR L 1/0, de aleación de aluminio, 1/0 calibre del conductor, largo, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 51000-68 y DCCIAMBT.	PZA	6.00	\$	193.04 \$	6.00	-	-	-	-	-	\$ 1,158.24
SUMA DE ESTA HOJA					\$ 16,389.12							\$ 16,389.12

ING. ERNESTO VILLALOBOS OÑATE
CONTRATISTA

SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN :
NUMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	IMPORTE CONTRATADO	\$	307,000.00	FECHA DE INICIO	CONTRATADO	30/12/2024	ESTIMADO NORMAL	\$	264,655.17
	AMPLIAC. Y/O REDUCC.	\$	-	FECHA DE TERMINO	CONTRATADO	27/02/2025	ESTIMADO VOL. EXC.	\$	-
	TOTAL CONTRATADO	\$	307,000.00	FECHA DE INICIO REAL	30/12/2024		ESTIMADO FUERA DE CAT.	\$	-
CONTRATO							SUMA	\$	264,655.17
							I.V.A.	\$	42,344.83
							TOTAL EJERCIDO	\$	307,000.00

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCAMPO, GTO. COL. LA GARZA CALLE
MANUEL GOMEZ MORIN


MOG/DOPM/R33-F1/SG/2024-44

REBSU S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL		
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4				5	
UEC-UB.50.190.1220	Ojo RE de solera de acero de 6.4 x 38.1 mm para remate de aislamiento en redes y líneas aéreas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2A000-36 y DCCIAMBT.	PZA	4.00	\$	178.84	\$	715.36	4.00	-	-	-	-	\$	715.36
UEC-UB.50.230.1455	Perno doble rosca, fabricado con redondo de acero de 16 mm de diámetro y 457 mm de longitud, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 4 tuercas hexagonales galvanizadas, 4 arandelas de presión, 4 placas 1PC, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2P200-49 y DCCIAMBT.	PZA	8.00	\$	247.83	\$	1,982.64	8.00	-	-	-	-	\$	1,982.64
UEC-UB.50.230.1530	Placa cuadrada 1PC, de solera de acero, de 50.8 x 50.8 mm y 4.7 mm de espesor, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2A600-11 y DCCIAMBT.	PZA	20.00	\$	27.94	\$	558.80	20.00	-	-	-	-	\$	558.80
UEC-UB.50.230.1550	Placa de refuerzo PR, de solera de acero, de 50.8 x 102 mm y 6.4 mm de espesor, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2C900-89 y DCCIAMBT.	PZA	12.00	\$	35.22	\$	422.64	12.00	-	-	-	-	\$	422.64
UEC-UB.50.230.1575	Remate preformado para cable de ACSR calibre No 1/0 AWG, con torcido derecho y acabado interior con abrasivo, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 51000-68 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	166.62	\$	333.24	2.00	-	-	-	-	\$	333.24
UEC-UB.50.190.1250	Soporte contraviento CV1, a base de perfil C de 8.04 kg/m y 350 mm de longitud, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2S300-46 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	383.11	\$	766.22	2.00	-	-	-	-	\$	766.22
UEC-UB.50.230.1590	Tirante H2, a base de solera de 6.4 mm de espesor, de 25 x 38.1 mm y 760 mm de longitud, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2T400-47 y DCCIAMBT.	PZA	1.00	\$	234.66	\$	234.66	1.00	-	-	-	-	\$	234.66
SUMA DE ESTA HOJA					\$	5,013.56							\$	5,013.56



JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA



ING. ERNESTO VILLALOBOS OÑATE
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN :
NUMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCAMPO, GTO. COL. LA GARZA CALLE MANUEL GOMEZ MORIN	IMPORTE CONTRATADO \$	307,000.00	FECHA DE INICIO	CONTRATADO	30/12/2024	ESTIMADO NORMAL	\$	264,655.17
		AMPLIAC. Y/O REDUCC. \$	-	FECHA DE TERMINO	CONTRATADO	27/02/2025	ESTIMADO VOL. EXC.	\$	-
							ESTIMADO FUERA DE CAT.	\$	-
CONTRATO	MOG/DOPM/R33-FI/SG/2024-44			FECHA DE INICIO REAL		30/12/2024	SUMA	\$	264,655.17
				FECHA DE TERMINO REAL		30/01/2025	I.V.A.	\$	42,344.83
	REBSU S.A. DE C.V.	TOTAL CONTRATADO \$	307,000.00				TOTAL EJERCIDO	\$	307,000.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5		
UEC-UB.50.230.1610	Tirante T2 para soporte de crucetas en estructura volada, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a la especificación CFE 2T400-48 y DCCIAMB.T.	PZA	5.00	\$	516.80 \$	5.00	-	-	-	-	5.00	\$ 2,584.00
UEC-UB.50.190.1290	Tornillo estructural 19 x 76, cabeza hexagonal, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 1 tuerca hexagonal, 1 arandela de presión, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 67B00-04 y DCCIAMB.T.	PZA	8.00	\$	91.57 \$	8.00	-	-	-	-	8.00	\$ 732.56
UEC-ED.46.255.1010	Varilla de tierra de 3.05 m de longitud, de 5/8" de diámetro, marca COPPER WELD o similar en calidad, costo y garantía. Incluye: enterrado y conexión a cable de tierra.	PZA	3.00	\$	442.93 \$	3.00	-	-	-	-	3.00	\$ 1,328.79
UEC-ED.46.255.1080	Conector para varilla de cobre de 16 mm, a cualquier altura. Incluye: sujeción y conexión a cable de tierra	PZA	3.00	\$	70.56 \$	3.00	-	-	-	-	3.00	\$ 211.68
CE.LUM	ACOMETIDAS Y ALUMBRADO PUBLICO Suministro y colocación de luminaria marca PHILLIPS Modelo MINI VIEW 55W. 305-108 v. Tecnología LED, o similar en calidad y costo. Incluye: brazo galvanizado de 1.2 x 1 1/2, cable THW cal. 12 AWG, conector bimetálico OB6-12 acarreo en obra, elevaciones cualquier altura. P.U.O.T.	PZA	3.00	\$	10,375.70 \$	3.00	-	-	-	-	3.00	\$ 31,127.10
CE.MM	Suministro y colocación de murete para medición incluye: Excavación de cepa, murete prefabricado, cable THW cal. 8 AWG para bajante de tierra, varilla y conector para tierra, mufa, interruptor termomagnético 1X30 A. acarreo en obra, cepa, grua, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	PZA	2.00	\$	5,233.52 \$	2.00	-	-	-	-	2.00	\$ 10,467.04
CE.PREP	Suministro y colocación de preparación para medición en casa habitación, incluye: Base soquet 4-100, tubo conduit para acometida 3m X 1 1/4, mufa, varilla y conector para tierra, tubo conduit 1/2, conector recto para tubo conduit de 1/2, reducción de 1 1/4 a 1/2, cable THW cal. 8 para bajante de tierra y conexión de base soque al centro de carga, centro de carga para sobreponer de dos espacios, ITM 1x30, abrazaderas omega para sujecion, acarreo en obra, montaje y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	PZA	2.00	\$	3,565.42 \$	2.00	-	-	-	-	2.00	\$ 7,130.84
SUMA DE ESTA HOJA					\$ 53,582.01							\$ 53,582.01


JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


SERGIO ELMUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


ING. ERNESTO VILLALOBOS OÑATE
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


FECHA DE ELABORACIÓN :
NUMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCAMPO, GTO. COL. LA GARZA CALLE MANUEL GOMEZ MORIN	IMPORTE CONTRATADO \$	307,000.00	FECHA DE INICIO	CONTRATADO	30/12/2024	ESTIMADO NORMAL \$	264,655.17
		AMPLIAC. Y/O REDUCC. \$	-	FECHA DE TERMINO	CONTRATADO	27/02/2025	ESTIMADO VOL. EXC. \$	-
							ESTIMADO FUERA DE CAT. \$	-
CONTRATO	MOG/DOPM/R33-FI/SG/2024-44	TOTAL CONTRATADO \$	307,000.00	FECHA DE INICIO REAL		30/12/2024	SUMA \$	264,655.17
	REBSU S.A. DE C.V.			FECHA DE TERMINO REAL		30/01/2025	I.V.A. \$	42,344.83
							TOTAL EJERCIDO \$	307,000.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5			
CE.ACO	Suministro y colocación de acometida eléctrica para casa habitación, incluye: 30 metros de cable Neutranel 1+1 Cal. 6 AWG, 2 guardacabo G3, tendido, rematado, acarreo en obra, montaje y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	PZA	4.00	\$	861.39 \$	4.00					4.00	-	\$ 3,445.56
CE.PAP	Suministro y colocación de preparación para medición y control de alumbrado público incluye: Base soquet 4-100, tubo conduit para acometida 3m X 1 1/4, muña, varilla y conector para tierra, tubo conduit de 1/2, conector recto para tubo conduit de 1/2, reducción de 1 1/4 a 1/2, cable THW cal. 8 para bajante de tierra y conexión de base soque al centro de carga, centro de carga para sobreponeer de dos espacios, ITM 1x20, cable neutranel 1+1 cal. 6 AWG para acometida, acarreo en obra, montaje, flejeo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	PZA	1.00	\$	3,400.67 \$	1.00	-	-	-	-	1.00	-	\$ 3,400.67
UEC.UB.50.170.1030	ELEMENTOS PARA RETENIDAS Ancla metálica A2 a base de 2 canales de lámina troquelada en frío, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma DCCIAMBT.	PZA	1.00	\$	407.09 \$	1.00	-	-	-	-	1.00	-	\$ 407.09
UEC.UB.50.170.1055	Aislador de porcelana tipo retenida 3R, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 52000-55 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	237.01 \$	2.00	-	-	-	-	2.00	-	\$ 474.02
UEC.UB.50.170.1090	Cable de acero galvanizado desnudo (AG-8), diámetro de 5/16", de alta resistencia, a cualquier altura. Incluye: identificación, dimensionamiento, tendido, cortes, amarres y empalmes, de acuerdo a Norma CFE A3300-06 y DCCIAMBT.	kg	22.00	\$	329.58 \$	22.00	-	-	-	-	22.00	-	\$ 7,250.76
UEC.UB.50.170.1180	Guardacabo G3 de lámina de acero de 1.59 mm, para protección de cables de acero en retenidas, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2DI00-14 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	60.03 \$	2.00	-	-	-	-	2.00	-	\$ 120.06
UEC.UB.50.170.1210	Perno de ancla 1PA, de redondo de 15.88 mm de diámetro, con rosca, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: 2 tuercas hexagonales galvanizadas, 1 placa 1PC, presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2P200-59 y DCCIAMBT.	PZA	1.00	\$	422.36 \$	1.00	-	-	-	-	1.00	-	\$ 422.36
SUMA DE ESTA HOJA					\$	15,520.52							\$ 15,520.52


ING. ERNESTO VILLALOBOS OÑATE
CONTRATISTA


SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN :
NUMERO DE FIANZA :

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCAMPO, GTO. COL. LA GARZA CALLE MANUEL GOMEZ MORIN	IMPORTE CONTRATADO \$ 307,000.00	FECHA DE INICIO CONTRATADO 30/12/2024	ESTIMADO NORMAL \$ 264,655.17
		AMPLIAC. Y/O REDUCC. \$ -	FECHA DE TERMINO CONTRATADO 27/02/2025	ESTIMADO VOL. EXC. \$ -
				ESTIMADO FUERA DE CAT. \$ -
CONTRATO	MOG/DOPM/R33-F1/SG/2024-44		FECHA DE INICIO REAL 30/12/2024	SUMA \$ 264,655.17
	REBSU S.A. DE C.V.		FECHA DE TERMINO REAL 30/01/2025	I.V.A. \$ 42,344.83
		TOTAL CONTRATADO \$ 307,000.00		TOTAL EJERCIDO \$ 307,000.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5		
UEC.UB.50.170.1240	Protector para retenida R1, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 2P600-43 y DCCIAMBT.	PZA	1.00	\$	664.87 \$	1.00	-	-	-	-	-	\$ 664.87
UEC.UB.50.170.1250	Remate preformado para cable de acero galvanizado (AG), a base de conjunto de varillas preformadas de acero galvanizado helicoidales, unidas con adhesivo, en forma de U, 5/16" de diámetro nominal del cable, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 51000-96 y DCCIAMBT.	PZA	6.00	\$	168.30 \$	6.00	-	-	-	-	-	\$ 1,009.80
UEC.UB.50.170.1260	Remate preformado PRA, de alambre de acero preformado, 5/16" de diámetro nominal, acabado galvanizado por inmersión en caliente, a cualquier altura. Incluye: presentación, montaje y fijación, de acuerdo a Norma CFE 20000-98 y DCCIAMBT.	PZA	2.00	\$	165.57 \$	2.00	-	-	-	-	-	\$ 331.14
UEC.ED.94.115.1050	LETRERO INFORMATIVO Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empotre de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.	PZA	1.00	\$	6,885.04 \$	1.00	-	-	-	-	-	\$ 6,885.04
SUMA DE ESTA HOJA					\$ 8,890.85							\$ 8,890.85
TOTAL ACUMULADO			SUB TOTAL \$ 264,655.17		TOTAL ACUMULADO			SUB TOTAL \$ 264,655.17				
			I.V.A. 16% \$ 42,344.83					I.V.A. 16% \$ 42,344.83				
			TOTAL \$ 307,000.00					TOTAL \$ 307,000.00				

ING. ERNESTO VILLALOBOS OÑATE
CONTRATISTA

SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS